



GLAVNI GRAD PODGORICA

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

Adresa: UL Jovana Tomaševića 2A, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel: +382 20 408 700

E-mail: agencijapg@t-com.me

Web adresa: www.agencijapg.me

PIB: 02397579; PDV: 30/31-03408-S; Žiro-računi: 510-1093-59 CKR; 510-2009-27 CKR; 530-6719-32 NLB; 520-338105-89 HB; 535-4762-52 Prva banka

Broj: 10148 .

01. oktobra 2025.godine

Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

GLAVNI GRAD PODGORICA

Prilimljeno: 03-10-2025				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02-016		25		1279

Služba Gradonačelnika

Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

Prilimljeno: 01-10-2025.				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01-018		25-		6329

Predmet: Odgovor na odborničko pitanje br.34

Odgovor na odborničko pitanje odbornice mr Ksenije Aranitović:

II Realizovani projekti u posljednje dvije godine:

1. RADOVI REALIZOVANI U 2024 GODINI:

1. Prikličenje objekta na vodovod, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju, u zahvatu DUP-a "Zona Centralnih djelatnosti Cetinjski put", UP2

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 10 radnih dana

Početak radova: 07.06.2023.godine Radovi završeni: 28.12.2023.godine, predati VIK-u 07.02.2024.godine

2. Izgradnja vodovoda u naselju Dahna, u zahvatu DUP-a "Dahna 1" na kat.parc. 113/5, 3648/3 i 3648/28, KO Podgorica III

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 30 radnih dana

Početak radova: 03.08.2023.godine Radovi završeni: 15.10.2023.godine, predati VIK-u 04.11.2024.godine

3. Izgradnja ulice radnog naziva "TT2" u zahvatu DUP-a "Zagorič 2" Izgradnja ulice radnog naziva "TT2" u zahvatu DUP-a "Zagorič 2"

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 45 radnih dana

Početak radova: 01.11.2023.godine Radovi završeni: januar 2024.godine

4. Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a "1. Maj", UP 39/39A (izgradnja vodovoda i fekalne kanalizacije) Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a "1. Maj", UP 39/39A (izgradnja vodovoda i fekalne kanalizacije)

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 40 radnih dana

Početak radova: 04.12.2023.godine Radovi završeni: 29.01.2024.godine, predati VIK-u 24.01.2025.godine

5. Izgradnja vodovodnog priključka na PEVG DN250 u Ulici Nikole Tesle, za potrebe opremanja UP 6a-47 u zahvatu DUP-a "Zagorič 3 i 4 - zona 2"

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 7 radnih dana

Početak radova: 01.02.2024.godine Radovi završeni: 07.02.2024.godine

6. Izgradnja vodovoda i fekalne kanalizacije u zahvatu DUP-a "1. Maj", kat. parcele 1668/1 i 1530/7, KO Podgorica I

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 30 kalendarskih dana

Početak radova: 24.04.2024.godine Radovi završeni: 24.05.2024.godine, predati VIK-u 17.07.2024.godine

7. Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a "Zabjelo 9", UP 32 i 67 (izgradnja dijela parkirne saobraćajnice)

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 60 radnih dana

Početak radova: 25.03.2024.godine Radovi završeni: 03.06.2024.godine

8. Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a "Konik - Stari aerodrom III", UP 7 i 9

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 75 radnih dana

Početak radova: 22.04.2024.godine Radovi završeni: 18.06.2024.godine

9. Izgradnja prilaznih saobraćajnica za opremanje UP 51 i 54 u zahvatu DUP-a "Zabjelo 9"

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 120 radnih dana

Početak radova: 27.04.2023.godine Radovi završeni: 02.09.2024.godine

10. Izgradnja prilaznih saobraćajnica za opremanje UP 52 i 53 u zahvatu DUP-a "Zabjelo 9"

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 120 radnih dana

Početak radova: 08.05.2023.godine Radovi završeni: 02.09.2024.godine

11. Izgradnja Ulice 4, Ulice 5 i Ulice 6 (priključenje na Bulevar Vilija Branta) u zahvatu DUP-a "Murtočina"

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 70 kalendarskih dana

Početak radova: 13.05.2024.godine Radovi završeni: 24.04.2024.godine

12. Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a "Gornja Gorica 1" UP B/93, B/94, B/95 i B/96 - Priključak na Ulicu Miloja Pavlovića

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 40 kalendarskih dana

Početak radova: 11.07.2024.godine Radovi završeni: 04.10.2024.godine

13. Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnica u zahvatu DUP-a "Konik-Stari aerodrom, faza III", za potrebe opremanja lokacija UP 11, 12 i 13

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 90 radnih dana

Početak radova: 06.11.2023.godine Radovi završeni: 20.05.2024.godine

14. Opremanje lokacija u zahvatu UP-a "Duvanski kombinat", UP 1 (izgradnja ulivno-izlivne trake na Ljubljanskoj ulici)

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 90 radnih dana

Početak radova: 12.07.2024.godine Radovi završeni: 05.11.2024.godine

15. Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a "Naselje 1. Maj", UP 215, 216 (ulica koja se priključuje na Ulicu dr Ljubomira Rašovića)

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 50 kalendarskih dana

Početak radova: 26.09.2024.godine Radovi završeni: 26.11.2024.godine, predato VIK-u 12.12.2024.godine

16. Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a "Momišići B", UP 86 (izgradnja saobraćajnog kraka na Ulicu 18.Jula)

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 35 kalendarskih dana

Početak radova: 16.09.2024.godine Radovi završeni: 11.11.2024.godine

17. Izvođenje hidrotehničkih instalacija do granica UP 18, u zahvatu DUP-a "Stambena zajednica VII - Stara Varoš"

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 5 radnih dana

Početak radova: 20.07.2024.godine Radovi završeni: 12.09.2024.godine, predato VIK-u 24.12.2024.godine

18. Izvođenje radova na izgradnji vodovoda na kat.parc. br.1289/1 i 1290/1 KO Podgorica I

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 40 radnih dana

Početak radova: 01.11.2024.godine Radovi završeni: 21.11.2024.godine, predato VIK-u 12.12.2024.godine

19. Izgradnja vodovoda na katastarskoj parceli 924 KO Donja Gorica

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 30 kalendarskih dana

Početak radova: 06.11.2024.godine Radovi završeni: 20.11.2024.godine, predato VIK-u 09.12.2024.godine

20. Izgradnja priključka na kolektoru fekalne kanalizacije do UP 80a i 80b u zahvatu DUP-a "Konik-Stari aerodrom"

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 30 kalendarskih dana

Početak radova: 23.10.2024.godine Radovi završeni: 18.11.2024.godine, predato VIK-u 11.12.2024.godine

21. Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a "Momišići B", DUP-a "Stari Aerodrom", DUP-a "Drač-Cvijetin brijeg", DUP-a "Prvoborac", DUP -a "Zabjelo 9"

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 20 kalendarskih dana

Početak radova: 03.07.2024.godine Radovi završeni: 22.07.2024.godine

22. Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a "Zabjelo - zona stanovanja", DUP-a "Zabjelo B1", DUP-a "Spomen park Kruševac", DUP-a "Stara Varoš - dio zone A"

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 20 kalendarskih dana

Početak radova: 17.07.2024.godine Radovi završeni: 24.07.2024.godine

23. Rekonstrukcija Ulice Vlada Martinovića

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 180 radnih dana

Početak radova: 24.03.2023.godine

Nije dostavljen Konačan izvještaj Stručnog nadzora.

24. Izgradnja svjetlosne signalizacije na raskrsnici Bulevara Vilija Branta i Jadranske ulice

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 40 kalendarskih dana

Početak radova: 08.04.2024.godine Radovi završeni: 24.07.2024.godine

25. Rekonstrukcija (adaptacija) sistema za kontrolu pristupa vozila na ulasku u Bokešku ulicu iz Bulevara Stanka Dragojevića

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 70 kalendarskih dana

Početak radova: 27.06.2024.godine Radovi završeni: 17.10.2024.godine

26. Rekonstrukcija Ulice Balšića

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 150 kalendarskih dana
Početak radova: 09.11.2023.godine
Nije dostavljen Konačan izvještaj Stručnog nadzora.

27. Rekonstrukcija Ulice Đečevića

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 120 kalendarskih dana
Početak radova: 11.05.2024.godine Radovi završeni: 22.10.2024.godine

2. RADOVI ZAPOČETI U PRETHODNOJ GODINI, A KOJI SU REALIZOVANI (ZAVRŠENI) U 2025. GODINI:

2.1. Komunalna opremanja lokacija:

1. Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a "Blok 35-36" - Izgradnja dijela Ulice 2

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 100 radnih dana
Početak radova: 12.12.2024.godine Radovi završeni: 04.04.2025.godine

2. Izgradnja vodovoda na kat. parceli 3691/4 i 3693/1 KO Podgorica III

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 30 kalendarskih dana
Početak radova: 12.12.2024.godine Radovi završeni: 26.01.2025.godine

3. Opremanje lokacija u DUP-u "Stambena zajednica VI - Kruševac- dio" (izgradnja dijela parkinga u blizini OŠ "Radojica Perović")

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 45 kalendarskih dana
Početak radova: 25.11.2024.godine Radovi završeni: 18.01.2025.godine

4. Izgradnja vodovoda za potrebe opremanja kat. parc. 3207/4 i 3207/5 KO Donja Gorica

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 30 kalendarskih dana
Početak radova: 18.11.2024.godine Radovi završeni:

5. Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a "Servisno - skladišna zona uz željezničku prugu - Stari aerodrom", UP 3

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 85 kalendarskih dana
Početak radova: 17.10.2024.godine Radovi završeni: 31.05.2025.godine

2.2. Izgradnja/rekonstrukcija saobraćajnica:

1. Rekonstrukcija Ulice Špira Mugoše

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 180 radnih dana
Početak radova: 15.01.2024.godine Radovi završeni: 26.04.2025.godine

2. Rekonstrukcija Ulice Husinjskih rudara, II faza

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 75 kalendarskih dana
Početak radova: 03.12.2024.godine Radovi završeni: 15.06.2025.godine

3. Rekonstrukcija Kozaračke ulice

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 130 kalendarskih dana

Početak radova: 03.12.2024.godine Radovi završeni: 15.06.2025.godine

4. Izgradnja Bulevara Veljka Vlahovića

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 180 kalendarskih dana

Početak radova: 07.10.2024.godine Radovi završeni: 13.07.2025.godine

5. Izgradnja Bulevar Pera Četkovića, I faza

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 160 kalendarskih dana

Početak radova: 12.12.2024.godine Radovi završeni: 31.07.2025.godine

3. **RADOVI ZAPOČETI I ZAVRŠENI U 2025. GODINI:**

3.1. **Komunalna opremanja lokacija:**

1. Izvođenje radova na izgradnji priključka na instalacije vodovoda i fekalne kanalizacije za UP 3a-18, blok 3-a, u zahvatu DUP-a "Zagorič 3 i 4 - zona B":

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 30 kalendarskih dana

Početak radova: 07.07.2025.godine Radovi završeni: 21.07.2025.godine

2. Opremanje lokacija - Izgradnja dijela saobraćajnice uz UP 19, 21, 22, 23, 24 i 25, DUP "Dajbabe Zelenika – dio planske zone 11":

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 90 kalendarskih dana

Početak radova: 22.01.2025.godine Radovi završeni: 09.05.2025.godine

3. Izvođenje radova na izgradnji vodovodnog priključka do granice UP 203 u zahvatu DUP-a "Titex":

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 30 kalendarskih dana

Početak radova: 20.01.2025.godine Radovi završeni: 27.01.2025.godine

4. Izgradnja kanalizacije uz cetinjski put, na kat.parc.1668/1 KO Podgorica I i 4075/3 KO Donja Gorica, za potrebe komunalnog opremanja UP 10 u zahvatu DUP-a "Radoje Dakić":

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 90 radnih dana

Početak radova: 18.02.2025.godine Radovi završeni: 15.04.2025.godine

5. Izvođenje radova na izgradnji priključka na kolektoru fekalne kanalizacije za objekat na kat.parceli 1559/4 KO Masline:

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 30 kalendarskih dana

Početak radova: 08.04.2025.godine Radovi završeni: 13.04.2025.godine

6. Opremanje lokacija u zahvatu DUP-a "Donja Gorica - koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice" (izgradnja ulice paralelne Bulevaru 21.Maj):

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 90 kalendarskih dana

Početak radova: 24.03.2025.godine Radovi završeni: 01.07.2025.god.

7. Komunalno opremanje lokacije UP 27, u zahvatu DUP-a "Zabjelo - Zelenika":

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 20 kalendarskih dana
Početak radova: 09.06.2025.godine Radovi završeni: 23.06.2025.godine

8. Komunalno opremanje lokacije, asfaltiranje saobraćajnice za potrebe komunalnog opremanja kat.par. 3958/1 i 3959/2 KO Donja Gorica, izgradnja vodovoda za komunalno opremanje UP E 5.9, u zahvatu DUP-a "Zabjelo 8"

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 20 kalendarskih dana
Početak radova: 17.05.2025.godine Radovi završeni: 05.06.2025.godine

9. Komunalno opremanje urbanističke parcele br. 2090/460 u zahvatu DUP-a "Konik - stari aerodrom" (izgradnja hidrotehničkih instalacija)

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 30 kalendarskih dana
Početak radova: 17.08.2025.godine Radovi završeni: 21.08.2025.godine, predati VIK-u 19.09.2025.godine

10. Izvođenje radova na izgradnji priključka na hidrotehničke instalacije za potrebe opremanja UP 41, blok A3, u zahvatu DUP-a "Stambena zajednica VII-Stara Varoš"

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 20 kalendarskih dana
Početak radova: 19.07.2025.godine Radovi završeni: 26.07.2025.godine, predati VIK-u 04.08.2025.godine

11. Izvođenje radova na izgradnji vodovoda na kat. parceli 2179/6 i 2922/1 KO Dajbabe

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 30 radnih dana
Početak radova: 26.08.2025.godine Radovi završeni: 08.09.2025.godine

12. Izvođenje vodovoda na Bul. Josipa Broza Tita za potrebe opremanja Objekta I u okviru projekta Dadi Plaza na Starom aerodromu u Podgorici

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 15 kalendarskih dana
Početak radova: 14.09.2025.godine Radovi završeni: 15.09.2025.godine

3.2. Izgradnja/rekonstrukcija saobraćajnica:

1. Sanacija klizišta na lokalnom putu Pričelje – Spuž

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 60 kalendarskih dana
Početak radova: 31.01.2025.godine Radovi završeni: 19.05.2025.godine

2. Rekonstrukcija Ulice Miloša Obilića

Rok predviđen Osnovnim ugovorom: 90 kalendarskih dana
Početak radova: 17.01.2025.godine Radovi završeni: 21.07.2025.godine

Prilikom izrade Aneksa Osnovnih ugovora priložena su detaljnja objašnjenja za njihovom potrebom. Kao najčešći razlozi izdavaju se: prisustvo niskonaponskih, visokonaponskih kablova i ostalih instalacija koje nijesu prikazane u katastrima instalacijama ili čiji položaj na terenu ne odgovara onom prikazanom u katastrima, otežani uslovi rada uslijed prisustva velikog broja podzemnih instalacija, nepovoljni vremenski uslovi koji onemogućavaju izvođenje određenih vrsta građevinskih radova, veliki broj zahtjeva od strane mještana iz ulica, koji iziskuju izmjene Projekata, kao i neslaganje projektne dokumentacije sa stanjem na terenu.

Sve navedeno usporava dinamiku izvođenja radova i stvara potrebu za izvođenjem dodatnih/nepredviđenih radova.

III/ Pregled Javnih poziva objavljenih tokom 2025.godine, na dan 01.10.2025.godine

- **JAVNI POZIV 02/25 - ESJN 91951- objavljen 12.05.2025.god.-ZAVRŠEN**

Radovi na funkcionalnom ispitivanju sa dokompletiranjem opreme za sistem BMS i EPM, rasvjete i DEA na objektu Gradskog pozorišta

-procijenjena vrijednost 175.407,65 eura sa uračunatim PDV-om (144.965,00 Eura bez PDV-a)

-otvaranje 28.05.2025. u 9h

-Zaključen ugovor sa „La collina inženjering“ doo za sredstva u visini od 173.774,15 € sa PDV-om (143.615,00 E bez PDV-a)

- **JAVNI POZIV 04/25 – ESJN 93775- objavljen 07.07.2025.god.-POSTUPAK U TOKU**

Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije lokalnog objekta od opšteg interesa - sportskog objekta SC "Ljubović"

-procijenjena vrijednost 200.000,00 eura sa uračunatim PDV-om (165.289,26 Eura bez PDV-a)

-otvaranje 07.08.2025. u 9h

-uložena žalba na odluku o izboru najpovoljnije ponude

- **JAVNI POZIV 05/25-ESJN 95807- objavljen 08.07.2025.god.-POSTUPAK U TOKU**

Izgradnja kraka koji se priključuje na Ulicu Špira Mugoše u zahvatu UP-a „Stara Varoš“ izmjene i dopune u Podgorici

-procijenjena vrijednost 70.000,00 eura sa uračunatim PDV-om (57.851,24 eura bez PDV-a)

-otvaranje 24.07.2025. u 9h

-Ponudjaču Indel inženjeringu tražena zamjena podugovarača „Geomont Consulting“doo

-Zaključen Ugovor sa „Indel inženjeringu“ 14.08.2025.god. za sredstva u visini od 68.852,015 € sa PDV-om (56.902,492 E bez PDV-a)

- **JAVNI POZIV 07/25-ESJN 96167- objavljen 17.07.2025.god.-ZAVRŠEN**

Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a „Zagorič 2“, UP B23-UP40 (izgradnja dijela saobraćajnice radnog naziva TF i TI)

-procijenjena vrijednost 330.000,00 eura sa uračunatim PDV-om (272.727,27 bez PDV-a)

- otvaranje 08.08.2025. u 9h

-Ugovor sa Geo put Projekt-om zaključen

- **JAVNI POZIV 08/25-ESJN 96577- objavljen 22.07.2025.god.-ZAVRŠEN**

Radovi na završetku termotehničkih instalacija i solarnih panela na objektu Gradskog pozorišta

-procijenjena vrijednost 336.468,89 eura sa uračunatim PDV-om (278.073,46 eura bez PDV-a)

- otvaranje 07.08.2025. u 9h

- Ugovor zaključen sa „Ening“doo za sredstva u visini od sa PDV-om: 336.383,95 € (bez PDV-a: 278.003,27 €)

- **JAVNI POZIV 09/25-ESJN 96606- objavljen 22.07.2025.god.-POSTUPAK U TOKU**

Izrada idejnog rešenja Glavnog projekta rekonstrukcije postojećeg objekta robne kuće

„Podgoričanka“ sa Glavnim projektom enterijera

-procijenjena vrijednost 250.000,00 eura sa uračunatim PDV-om (206.611,57 eura bez PDV-a)

- otvaranje 25.08.2025. u 9h

-postupak vrednovanja u toku

-u toku izrada odluke o izboru

- **JAVNI POZIV 10/25-ESJN 96889- objavljen 30.07.2025.god.-POSTUPAK U TOKU**

Izgradnja saobraćajnice (produžetak kraka 1) do kraja UP26 u zahvatu DUP-a „Dajbabe -Zelenika-dio planske zone 11“

-procijenjena vrijednost 429.752,07 eura sa uračunatim PDV-om (90.247,93 eura bez PDV-a)

- otvaranje 22.08.2025. u 9h

-Odluka o izboru objavljena 23.09.2025.god.

-Čeka se rok žalbe

• **JAVNI POZIV 11/25-ESJN 97106- objavljen 05.08.2025.god.-ZAVRŠEN**

Nabavka putničkih vozila

-procijenjena vrijednost 60.000,00 eura sa uračunatim PDV-om (49.586,77 eura bez PDV-a)

-otvaranje 21.08.2025. u 9h

-Ugovor zaključen sa „AutoČačak Podgorica“ doo Zeta za sredstva u visini od 59.800,00 sa PDV-om i bez PDV-a 49.421,49

• **JAVNI POZIV 12/25 – ESJN 97864- objavljen 05.08.2025.god. -POSTUPAK U TOKU**

Izgradnja svjetlosne signalizacije na raskrsnici ulica Vojvode Ilije Plamenca i Iva Vizina

-procijenjena vrijednost 70.000,00 eura sa uračunatim PDV-om (57.851,23 Eura bez PDV-a)

-otvaranje 21.08.2025.god.

-dostavljen na potpis ugovor Elcom (bez PDV-a 57.123,3 i sa PDV-om 69.119,193)
22.09.2025.god.

• **JAVNI POZIV 14/25 – ESJN 97834- objavljen 18.08.2025.god. -POSTUPAK U TOKU**

Rekonstrukcija ulice pored Stadiona malih sportova, radnog naziva "Ulica 17", u zahvatu DUP-a "Nova Varoš 2"

-procijenjena vrijednost 335.000,00 eura sa uračunatim PDV-om (276.859,5 EUR bez PDV-a)

-otvaranje 03.09.2025.god.

-Poslati zahtjevi Upravi za poreze i Min.pravde 29.09.2025-Vrednovanje u toku

• **JAVNI POZIV 15/25 – ESJN 98944- objavljen 04.09.2025.god. -POSTUPAK U TOKU**

Izgradnja kolsko-pješačkog mosta na rijeci Ribnici kao dijela lokalnog puta koji se odvaja od Ulice Španskih boraca u naselju Vrela ribnička

-procijenjena vrijednost 350.000,00 eura sa uračunatim PDV-om (289.256,20 eura bez PDV-a)

-otvaranje 22.09.2025. god.

-sačinjena Odluka o izboru

• **JAVNI POZIV 16/25 – ESJN 99104- objavljen 09.09.2025.god. -POSTUPAK U TOKU**

Izrada Idejnog rešenja i Glavnog projekta rekonstrukcije dijela ulice Branka Ćopića, u zoni podvožnjaka u zahvatu DUP-a „Zlatica B“, izmjene i dopune

-procijenjena vrijednost 50.000,00 eura sa uračunatim PDV-om (41.322,31 eura bez PDV-a)

-otvaranje ponuda:25.09.2025.god.

- traženi dokazi od Poreske uprave i od Min.pravde-Vrednovanje u toku

• **JAVNI POZIV 19/25 – ESJN 99531- objavljen 18.09.2025.god. -POSTUPAK U TOKU**

Rekonstrukcija Ulice Radovana Zogovića, od Ulice Miloša Obilića do Ulice Veljka Vlahovića

-procijenjena vrijednost 289.256,20 eura sa uračunatim PDV-om (60.743,80 eura bez PDV-a)

-otvaranje 06.10.2025.god.

• **JAVNI POZIV 20/25 – ESJN 99580- objavljen 15.09.2025.god.**

Opremanje lokacije u zahvatu DUP-a "Naselje 1.maj", UP15 i UP16-izgradnja vodovoda na kat.parcelama br.1668/1 K.O. PG I i 4075/3 K.O. Donja Gorica

-procijenjena vrijednost 80.000,00 eura sa uračunatim PDV-om (66.115,7 EUR bez PDV-a)

-otvaranje 01.10.2025.god.

-pristigla 1 ponuda „Geo put Project“ doo

• **JAVNI POZIV 21/25 – ESJN 100301- objavljen 29.09.2025.god.**

Rekonstrukcija Bokeške ulice od Ulice slobode do Njegoševe ulice, UP „Nova Varoš-Blok E“

-procijenjena vrijednost 148.760,33 eura sa uračunatim PDV-om (31.239,67 eura bez PDV-a)

-otvaranje 15.10.2025.god.

• **JAVNI POZIV 22/25 – ESJN 99962- objavljen 18.09.2025.god.**

Izgradnja saobraćajnice koja se priključuje na kružni tok u zahvatu DUP-a Donja Gorica-koridor Cetinskog puta i Južne obilaznice, zona B

-procijenjena vrijednost 200.000,00 eura sa uračunatim PDV-om (165.289,26 eura bez PDV-a)

-otvaranje 07.10.2025.god.

❖ **JAVNI POZIVI U PRIPREMI**

1.Rekonstrukcija ulice Spasa Nikolića, od ulice Keše Đurovića do ulice Sava Lubarde u Staroj varoši

-procijenjena vrijednost 300.000,00 eura sa uračunatim PDV-om

-dobijena potvrda Sekretarijata za finansije 13.08.2025.god.

2. Izgradnja kružnog toka na raskrsnici Bulevara Pera Četkovića i Bulevara Veljka Vlahovića

-procijenjena vrijednost 600.000,00 eura sa uračunatim PDV-om (495.867,77 eura bez PDV-a)

-dobijena Potvrda da su obezbijedjena sredstva 19.05.2025

3. Izgradnja i rekonstrukcija puteva u mjesnim zajednicama na gradskom području Glavnog grada po osnovu obaveza komunalnog opremanja

-procijenjena vrijednost 300.000,00 eura sa uračunatim PDV-om (247.933,88 eura bez PDV-a)

-Dobijena Potvrda da su obezbijedjena sredstva, 07.08.2025.god.

4.Izgradnja vodovoda DN 110mm na katastarskoj parceli br.2094 KO Tološi

-procijenjena vrijednost 100.000,00 eura sa uračunatim PDV-om

-Dobijena Potvrda da su obezbijedjena sredstva, 13.08.2025.god.

III/ U Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice, na dan 29.09.2025.godine angažovano je 21 lice po Ugovoru o djelu, dok su 2 lica angažovana po Ugovoru o zastupanju pred nadležnim državnim organima i sudovima.

S poštovanjem,


Rukovodilac Službe nadzora:

Nevenka Radulović



Službenik za javne nabavke:

Milić Popović



Savjetnica Izvršnog direktora:

Tatjana Vešović



Co:

- Službi nadzora

- Savjetnici Izvršnog direktora

- a/a

VD IZVRŠNOG DIREKTORA

Bajko Vučićević

