



GLAVNI GRAD PODGORICA

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

Adresa: U.L. Jovana Tomaševića 2A, 81000 Podgorica, Crna Gora

Tel: +382 20 408 700

E-mail: agencijapg@t-com.me

Web adresa: www.agencijapg.me

PIB: 02397579; PDV: 50/31-03408-5; Žiro-računi: 510-1093-59 CKB; 510-2009-27 CKB; 530-6719-32 NLB; 520-338105-89 HB; 535-4762-52 Prva banka

Broj: 10151

01. oktobra 2025.godine

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica
GLAVNI GRAD PODGORICA
Služba Gradonačelnika

Primljeno:	03. X 2025			
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
02	016	/-1252		

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

Primljeno:	01-10-2025			
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01-	018	/25-6328		

Predmet: Odgovor na odborničko pitanje br.56

Odgovor na odborničko pitanje odbornika Stefana Šaponjica:

Rekonstrukcija Bulevara Vojislavljevića je u nadležnosti Uprave za saobraćaj Crne Gore.

U prilogu dostavljamo informaciju Uprave za saobraćaj od 25.09.2025.godine.

S poštovanjem,

Obradio:

Predrag Čađenović

Predrag Čađenović

Rukovodilac Službe pripreme:

Luka Perić

Luka Perić

Savjetnica Izvršnog direktora:

Tatjana Vešović

Tatjana Vešović

VD IZVRŠNOG DIREKTORA

Bajko Vučićević



Prilog: Informacija Uprave za saobraćaj br.9892 od 25.09.2025.godine

Co:

- Službi pripreme
- Savjetnici Izvršnog direktora
- a/a

Informacija_Vojislavljevića

Septembar 25, 2025 10:35 CEST

Svetlana Janjevic

svetlanajanjevic@gmail.com

Za

agenciji ppc@t-com.me

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
RAZVOJ PODGORICE D.O.O.
Brg. 9892
15. 09. 25. god.

Poštovani,

dostavljam informacije o realizaciji aktivnosti na izgradnji bulevara Vojislavljevića, za period od početka radova do danas:

- radovi se izvode na dionici od ul. Kralja Nikole do ul. Princeze Ksenije u dužini od cca 700m
- završeni su radovi na izmještanju 10 kV kablova na kompletnoj dionici
- završeni su radovi na izmještanju tk instalacija na dionici od ul. Kralja Nikole do ulice 4 (raskrsnica ka OŠ "Oktoih", i isti će biti nastavljeni u narednom period. Na navedenoj dionici su završeni iskopi za izradu tk šahti, u skladu sa projektnom dokumentacijom
- Izvršen je iskop za izradu fekalne kanalizacije na dužini od 226m, od čega su na dužini od 50m, položene cijevi za kanalizaciju i u toku su radovi na zatrpavanju rova. U narednom periodu će se nastaviti sa polaganjem cijevi i zatrpavanjem rova.
- materijal neophodan za izradu atmosferske kanalizacije je dopremljen na gradilištu
- izvršena je zamjena nekvalitetnog materijala iz kolovozne konstrukcije na dionici dužine cca 200 m
- radovi se ne mogu izvoditi u dijelu kat. parcela u vlasništvu fabrike 19. decembar (lijeva projektovana strana), kao ni na kat. parcelama u vlasništvu EPCG, Đurišići... (desna projektovana strana)

Srdačan pozdrav,

Uprava za saobraćaj,
Svetlana Janjević