

Crna Gora  
GLAVNI GRAD  
GRADONAČELNICA  
Broj: 01-018/23-3697  
Podgorica, 27. april 2023. godine

Crna Gora  
Pisarnica: Glavni grad - Podgorica

Primljeno	Org. jed.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
04.05.23	01-018	23-	131	

## SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA

PODGORICA

Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 3 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“, br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22 i 85/22) člana 100 stav 1 tačka 3 Statuta Glavnog grada („Službeni list CG - Opštinski propisi“, br. 8/19, 20/21 i 49/22), podnosim **Izveštaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorice (2020-2025) za 2022. godinu.**

U radu Skupštine Glavnog grada i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Izveštaja, učestvovalaće **mr Marijan Junčaj**, menadžer Glavnog grada.



**GRADONAČELNICA,**

**Prof. dr Olivera Injac**

*Olivera Injac*



**GLAVNI GRAD  
PODGORICA**

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA  
GLAVNOG GRADA PODGORICE (2020-2025)  
za 2022. godinu**

**April 2023**

## **I UVOD**

Strateški plan razvoja Glavnog grada Podgorica (2020-2025) sačinjen je na osnovu člana 8 Zakona o regionalnom razvoju („Sl. list CG“, br. 20/11, 26/11, 20/15 i 47/19), po metodologiji utvrđenoj Pravilnikom o metodologiji za izradu Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave („Sl. list CG“, br. 68/16). Usvojen je na XVI sjednici Skupštine Glavnog grada Podgorica, održanoj 24. februara 2020. godine.

Ovim dokumentom je u petogodišnjem periodu razvoja Glavnog grada utvrđeno pet prioriteta: stvaranje uslova za rad i kvalitetan život građana, razvoj privrede i lokalne ekonomije, unapređenje poljoprivredne proizvodnje, šumarstva, lova i ribolova, održivi razvoj turizma i zaštita životne sredine.

Za realizaciju navedenih specifičnih ciljeva predviđeno je 13 prioriteta i 118 projekata.

U skladu sa metodologijom izrade regulisane Pravilnikom o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave („Sl. list Crne Gore“, br. 68/16), koji je donijelo Ministarstvo ekonomije Crne Gore, Strateškim planom razvoja Glavnog grada 2020-2025 obuhvaćen je jedan broj projekata koji su u nadležnosti ministarstava, organa državne uprave i drugih pravnih lica (Ministarstvo prosvjete, Uprava za saobraćaj, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava za mlade i sport, Uprava za šume, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Fudbalski savez Crne Gore i sl.). Stoga ova informacija sadrži i podatke o stepenu realizacije tih projekata.

Radi praćenja realizacije ovog dokumenta pomoću definisanih indikatora i sačinjavanja izvještaja, Gradonačelnik Glavnog grada donio je Rješenje o obrazovanju Radne grupe za pripremu godišnjeg izvještaja o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica 2020-2025, br. 01-018/21-985 od 02.03.2021. godine u sastavu: mr Marjan Junčaj, menadžer i koordinator sa članovima: Ivona Međedović, rukovoditeljka Službe za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika, Aleksandar Jokmanović savjetnik za ekonomske poslove u „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o., Snežana Adžić, pomoćnica direktora u Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., Vojin Katnić, pomoćnik izvršnog direktora u

“Čistoća” d.o.o., Milka Šćepović, pomoćnica sekretara Sekretarijata za komunalne poslove, Vesna Maraš, iz opštine Zeta, Ljiljana Brković, samostalna savjetnica I u Službi za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika, mr Nina Perunović, samostalna savjetnica III u Službi za ostvarivanje izvršne funkcije gradonačelnika i Svetozar Lazović, samostalni savjetnik I u Sekretarijatu za finansije.

## **II SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI:**

### **OPŠTI CILJ: BOLJI KVALITET ŽIVOTA GRAĐANA PODGORICE**

#### **SPECIFIČNI CILJ I - Dalji razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture i djelatnosti**

##### **PRIORITET 1.1. POBOLJŠANJE, RAZVOJ I UNAPREĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DJELATNOSTI**

##### **PROJEKAT broj 1: SAKUPLJANJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U PODGORICI**

*Nosilac projekta: “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica Vrijednost Faze I: Okvirno 50.350.000,00 EUR; Rok realizacije: 2023. godina; Indikatori: Izgrađena Postrojenja; Stepen prečišćenosti otpadnih voda, Kvalitet rijeke Morače (klasa vodotoka). Izvor finansiranja I faze: 30.000.000,00 EUR; Ugovor o razvojnom kreditu od 22.09.2017. godine (BMZ br. 2020 84 366), Njemačka Razvojna Banka „KfW“; 5.000.000,00 EUR; Ugovor o standardnom kreditu od 22.09.2017. godine (BMZ br. 2016 65 322), Njemačka Razvojna Banka „KfW“; 1.145.834,00 EUR; (GRANT) Ugovor o finansiranju projekta od 16.12.2016. godine (BMZ br. 202062172 / WB15-MNE-ENV-02); Investicioni Okvir za zapadni Balkan (WBIF); 9.000.000,00 EUR; (GRANT) Ugovor o finansiranju i projektu od 22.09.2017. godine (BMZ br. 202062271/WB-IG02-MNE-ENV-01); 5.200.000,00 EUR; Budžet Glavnog grada: 22.935.283,00 EUR; (GRANT) Ugovor*

o finansiranju i projektu od 22.09.2022. godine (BMZ br. 5150 00 476/WB-IG06-MNE-ENV-01)

**Status realizacije:**

- Komponente 1, 2, 3 (Izgradnja Postrojenja za tretman otpadnih voda, Postrojenja za tretman mulja i Postrojenja za spaljivanje mulja) - Ugovorno pregovaranje i priprema ugovornih dokumenata, dodjela ugovora; Mobilizacija izvođača, Priprema Idejnog projekta;
- Komponenta 4 (Izgradnja primarnog kolektora) - Djelimično prihvatanje radova;
- Komponenta 5 (Izgradnja cjevovodnog/pješačkog mosta) - Period za otklanjanje nedostataka; Primanje radova i izdavanje dozvola za rad;
- Komponenta 6 (Proširenje sekundarne mreže) - (Lot 1) Period za otklanjanje nedostataka, Primanje radova i izdavanje dozvola za rad, (Lot 2) Period za otklanjanje nedostataka, Primanje radova i izdavanje dozvola za rad, (Lot 3) Tenderski period, Dodjela ugovora, Izvođenje radova;
- Komponenta 7 (Unaprijeđenje upravljanja otpadnim vodama u vinariji 13.-jul Plantaže) - Priprema tenderske dokumentacije;
- Komponenta 8 (proširenje kanalizacione mreže Faza II i III) - Priprema glavnih projekata.
- Detaljne informacije (MNE&ENG) o aktivnim radovima mogu se naći na projektnom sajtu Otpadne Vode Podgorica: [www.ovpg.me](http://www.ovpg.me)

U 2022. godini utrošeno je 10.842.051,61 EUR - Budžet: Glavni grad (kreditna i grant sredstva).

## **PROJEKAT broj 2: KOMUNALNO OPREMANJE LOKACIJA NA PODRUČJU GLAVNOG GRADA**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Izgrađene i rekonstruisane saobraćajnice i mostovi, veća bezbjednost saobraćaja na putevima;

**Status realizacije:** Izvedeni radovi u vrijednosti 2.405.837,45 EUR. (Izvršeno je komunalno opremanje lokacija u zahvatu DUP-a "Zagorič" ulice Veliše Mugoše, Nova 1 i Nova 3), DUP-a "Stambena zajednica VI - Stara Varoš" (Ulica Buda Tomovića), DUP-a „Radoje Dakić" (ulice B i F), DUP-a „Konik – Stari aerodrom" (ulica sa parkinzima koja se priključuje na Zmaj Jovinu ulicu), DUP-a "Zabjelo – Ljubović" (Ulica 5), DUP-a „1.Maj" (ulica sa parkinzima koja se priključuje na Cetinjski put), DUP-a „Konik – Stari aerodrom III" (ulica koja se priključuje na bul. Veljka Vlahovića), DUP-a "Pobrežje - zona G" (ulice 1 i 2), DUP-a "Univerzitetski centar" (ulice u "Master kvartu"), DUP-a "Servisno-skladišna zona sa ranžirnom stanicom" (Ulica 5 – pristupna saobraćajnica novom groblju) i dr.

## **PROJEKAT broj 4: IZGRADNJA ZAPADNE ZAIBILAZNICE**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., *Rok realizacije:* 2023. godina ; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Izgrađena obilaznica ; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* cca 5.000.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa Budžet Glavnog grada

**Status realizacije:** U toku je revizija glavnog projekta.

Planirana su sredstva za ovaj projekat u iznosu od 710.700,00 EUR Zakonom o budžetu Crne Gore za 2023. godinu ("Sl. list CG", br: 152/22), ali u nedovoljnom iznosu jer je procijenjena vrijednost radova 11.500.000,00 EUR, bez troškova rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

### **PROJEKAT broj 5: IZGRADNJA BULEVARA VILIJIA BRANTA**

*Nosilac posla:* Uprava za saobraćaj; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektne ishodi i izlazni indikatori:* Izgrađena i proširena saobraćajnica; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Cca 5.000.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa - Budžet države;

**Status realizacije:** U 2022. godini utrošeno je od strane Uprave za saobraćaj 126.503,00 EUR, dok je Glavni grad participirao sa iznosom od 74.531,94 EUR.

### **PROJEKAT broj 6: IZGRADNJA BULEVARA VOJISLAVLJEVIĆA SA MOSTOM I KRUŽNIM TOKOM (CETINJSKI I NIKŠIĆKI PUT)**

*Nosioci projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. i Uprava za saobraćaj; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektne ishodi i izlazni indikatori:* Povećani tranzitni tokovi putnika i roba, Intenzivniji razvoj naselja u gravitacionoj zoni, Veća bezbjednost saobraćaja i saobraćajno rasterećenje; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 9.700.000,00 EUR trasa, 3.500.000,00 EUR most sa kružnim tokom, uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa, Država i Budžet Glavnog grada

**Status realizacije:** Glavni projekat završen; neriješeni imovinsko-pravni odnosi.

Planirana su sredstva za ovaj projekat u iznosu od 13.800,00 EUR Zakonom o budžetu Crne Gore za 2023. godinu ("Sl. list CG", br: 152/22), ali u nedovoljnom iznosu jer je procijenjena vrijednost radova za trasu saobraćajnice, 10.000.000,00 EUR (cijene određene po projektu iz 2017. godine, za most sa kružnim tokom 8.069.000,00 EUR, bez troškova rješavanja imovinsko pravnih odnosa).

### **PROJEKAT broj 7: IZGRADNJA BULEVARA DIJELA PUTA PODGORICA – TUZI**

*Nosilac projekta:* Uprava za saobraćaj, *Rok realizacije:* 2023. godina, *fazno;* *Projektne ishodi i izlazni indikatori:* Rekonstruisan put, veća bezbjednost saobraćaja, prostorna i vremenska frekventnost prigradskih linija; *Ukupan budžet*

*i izvor finansiranja:* 12.000.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa Budžet države

**Status realizacije:** U 2022. godini utrošeno je od strane Uprave za saobraćaj 1.000.000,00 EUR dok je Glavni grad participirao sa iznosom od 229.323,55 EUR.

### **PROJEKAT broj 8: IZGRADNJA CENTRALNOG REZERVOARA NA DAJBABSKOJ GORI SA PRIMARNIM CJEVOVODOM, „VRŠAK“**

*Nosilac projekta:* “Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 15.000.000,00 EUR-a *Rok realizacije:* 2025. godina; *Indikatori:* Izgrađen centralni rezervoar i primarni cjevovod, broj pritužbi na kvalitet isporuke; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, Donacije.

**Status realizacije:** Glavni grad i gradsko preduzeće “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. su 2021. godine otpočeli sa realizacijom projekta vodosnabdijevanja Dajbabske gore. Prva faza je obuhvatila izgradnju primarnih objekata, kao što su rezervoar, pumpna stanica i glavni cjevovod u dužini od 600m. U maju 2022. godine pušten je u rad novi vodovod na Dajbabskoj gori, gdje je vodu dobilo 200 domaćinstava. U okviru druge faze izgrađeno 2km distributivne mreže, koja ima cilj da dovede vodu do svakog domaćinstva. U 2022. godini utrošeno je 86.000,00 EUR.

### **PROJEKAT broj 10: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA VODOSNABDIJEVANJE, GO GOLUBOVCI**

*Nosilac projekta:* “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 800.000,00 EUR; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Indikatori:* Broj objekata priključenih na novu mrežu, dužina izvedenog cjevovoda; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, GO Golubovci.

**Status realizacije:** Izvođenje građevinskih radova na izgradnji hidrotehničke infrastrukture na području GO Golubovci, Izvođač radova "Geo - Put Project" d.o.o. Podgorica, vrijednost radova 123.364,11 EUR.



Izvođenje građevinskih radova na izgradnji vodovodne mreže u naselju Golubovci (3 kraka), Šušunja (1 krak), Goričani (1 krak) i Bistrica (1 krak), Izvođač radova "Geo - Put Project"d.o.o. Podgorica, vrijednost radova 43.117,06 EUR.

Ukupno utrošena sredstva za 2022. godinu iznose 166.481,17 EUR.

Napomena: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. U ovom Izvještaju su samo sadržani projekti do avgusta mjeseca 2022. godine, a koji se odnose na navedenu teritoriju.

### **PROJEKAT broj 13: IZGRADNJA DIJELA PUTA PODGORICA – NIKŠIĆ**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisan put, veća bezbjednost saobraćaja, prostorna i vremenska frekventnost prigradskih i međugradskih linija, veći protok putnika i roba; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 5.400.000,00 EUR, uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada i Budžet države.

**Status realizacije:** Na osnovu Ugovora o sufinansiranju izgradnje bulevara od raskrsnice sa Cetinjskim putem do Komanskog mosta između Uprave za saobraćaj i Glavnog grada, iz državnog budžeta biće izdvojeno 3.086.120,55 EUR, a iz budžeta Glavnog grada 1.273.699,38 EUR (ukupno: 4.359.819,93 EUR). Radovi su u toku. Vrijednost izvedenih radova u 2022. godini koje plaća Glavni grad, iznosi 380,832.96 EUR, dok je u 2022. godini plaćeno 285.624,71 EUR. Zbog vanrednih okolnosti izvođač radova na jednom manjem kraku završava dio prilaza saobraćajnici.

### **PROJEKAT broj 14: REKONSTRUKCIJA ZMAJ JOVINE ULICE**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. i Uprava za saobraćaj; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:*

Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja i broj novih linija javnog gradskog prevoza/putnika; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.800.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Budžet Glavnog grada i Budžet države.

**Status realizacije:** Iz oblasti putne infrastrukture izgrađena je saobraćajnica sa novom pratećom elektro i hidrotehničkom infrastrukturom, duga 640 metara. Osim bolje povezanosti Starog aerodroma sa ostatkom grada, riješen je i problem odvođenja atmosferskih voda. Završni radovi realizovani su u septembru 2022. godine. Vrijednost izvedenih radova je cca 1.405.000,00 EUR (u 2022. godini 677.175,54 EUR).

#### **PROJEKAT broj 15: REKONTRUKCIJA SAOBRAĆAJNICE BERI – KRUSI – BURONJI**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisan put, veća bezbjednost saobraćaja, broj i frekventnost linija javnog prevoza putnika. *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.200.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Budžet Glavnog grada

**Status realizacije:** U toku je revizija glavnog projekta.

#### **PROJEKAT broj 18: REKONSTRUKCIJA PUTA GOLUBOVCI – MATAGUŽI – TUZI**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Izgrađen put, veća bezbjednost saobraćaja, broj i vremenska frekventnost prigradskih linija javnog prevoza putnika *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* cca 3.500.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** U toku je V faza izvođenja radova na rekonstrukciji puta Golubovci - Mataguži, od stadiona Trešnjica do Gošića (L=1.440 m). Vrijednost izvedenih radova u 2022. godini iznosi 593.882,13 EUR.

### **PROJEKAT broj 19: IZGRADNJA ULICE VELJKA VLAHOVIĆA**

*Nosioci projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. i Uprava za saobraćaj; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, broj novih linija javnog prevoza putnika, veći protok roba i putnika; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 5.400.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Glavni grad i Vlada Crne Gore.

**Status realizacije:** Radovi u toku; finansiraju se sredstvima iz državnog budžeta. Krajem 2022. godine izvođaču je uplaćen avans u iznosu od 667.000,00 EUR iz državnog budžeta.

### **PROJEKAT broj 21: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA VODOSNABDIJEVANJE NA SEOSKOM PODRUČJU, „LJEŠANSKA NAHIJA“**

*Nosilac projekta:* "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 1.200.000,00 EUR; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Indikatori:* Broj objekata priključenih na sistem; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

**Status realizacije:** Rekonstrukcija vodovodne mreže na području Lješanske nahije (Gornji Kokoti). Radovi završeni, Izvođač radova "Indel inženjering" d.o.o. Podgorica, vrijednost radova 89.064,18 EUR. Rekonstrukcija bunara i povezivanje na vodovodnu i elektro mrežu u naselju Brežine i pumpne stanice za zaseok Crni brijeg u Lješanskoj nahiji. Radovi završeni. Izvođač radova "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica, vrijednost radova 31.749,48 EUR. Izgradnja prekidne komore 100 m<sup>3</sup> na području naselja Goljemadi - Lješanska nahija. Radovi završeni, Izvođač radova "Indel inženjering" d.o.o. Podgorica, vrijednost radova 44.391,68 EUR. Izvođenje građevinskih radova na izgradnji rezervoara za pitku vodu Gradac - Lješanska nahija. Radovi u toku, Izvođač radova "Indel inženjering" d.o.o. Podgorica, ugovorena vrijednost radova 167.881,22 EUR. Utrošena sredstva za 2022. godinu iznose 333.086,56 EUR.

### **PROJEKAT broj 23: REKONSTRUKCIJA ULICE DUŠANA MILUTINOVIĆA**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, ureden teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 450.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** Radovi su završeni. Vrijednost izvedenih radova u 2022. godini iznosi 358.145,60 EUR.

### **PROJEKAT broj 24: REKONTRUKCIJA DIJELA ULICE SLOBODE**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, veća bezbjednost saobraćaja, saobraćajno rasterećenje najužeg gradskog jezgra *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* cca 1.000.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** Završen glavni projekat.

### **PROJEKAT broj 25: REKONTRUKCIJA ULICE MILANA RAIČKOVIĆA**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2022. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, ureden teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 850.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Budžet Glavnog grada

**Status realizacije:** Završen glavni projekat; neriješeni imovinsko-pravni odnosi na trasi.

### **PROJEKAT broj 26: IZGRADNJA ULICE KSENIJE CICVARIĆ**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 5.400.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** Radovi su u toku. Vrijednost izvedenih radova u 2022. godini iznosi 76.138,18 EUR.

### **PROJEKAT broj 27: REKONTRUKCIJA ULICE AVNOJ-A**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021. godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaj; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 900.000,00 EUR, bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** Završen glavni projekat; neriješeni imovinsko-pravni odnosi na trasi.

### **PROJEKAT broj 28: NASTAVAK IZGRADNJE BEOGRADSKE ULICE**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, rasterećenje saobraćajnica u najužem centru grada; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 200.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** Radovi (dio ulice od raskrsnice sa Ulicom Rista Stijovića do raskrsnice sa Ulcinjskom ulicom) su ugovoreni. Vrijednost ugovora: 199.988,58 EUR. U toku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

### **PROJEKAT broj 29: IZGRADNJA ULICE MILADINA POPOVIĆA**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, uređen teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.500.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** Ugovoreni radovi na dijelu ulice, od raskrsnice sa Ulicom Vojislavljevića ka Ulici Princa Mihaila Petrovića, dužine 280 m, biće raskinuti. Vrijednost ugovora: 275.219,78 EUR. Na drugom dijelu ulice, gdje je to tehnički bilo moguće, u 2021. godini su završeni radovi na izgradnji vodovoda i fekalne kanalizacije. Fekalna kanalizacija je izvedena i na četiri bočna kraka.

### **PROJEKAT broj 30: IZGRADNJA ULICE VELIŠE MUGOŠE**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, uređen teren; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.000.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** Radovi su završeni. Vrijednost izvedenih radova u 2022. godini iznose 56.695,51 EUR.

### **PROJEKAT broj 31 : REKONSTRUKCIJA ULICE NIKOLE ĐURKOVIĆA**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, broj novih linija javnog prevoza putnika; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 450.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** Glavni projekat završen; neriješeni imovinsko-pravni odnosi.

### **PROJEKAT broj 32: IZGRADNJA ULICE II CRNOGORSKOG BATALJONA**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, manje saobraćajne gužve; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.000.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** Krajem 2022. godine raspisan je tender za radove na rekonstrukciji raskrsnice ulica II Crnogorskog bataljona, Vaka Đurovića i Gavra Vukovića i rekonstrukciji - proširenju Ulice II Crnogorskog bataljona. Procijenjena vrijednost radova iznosi 1.600.000,00 EUR.

### **PROJEKAT broj 33: IZGRADNJA BULEVARA VAKA ĐUROVIĆA**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. i Uprava za saobraćaj; *Rok realizacije:* *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja. *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.000.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

**Status realizacije:** Završen glavni projekat; neriješeni imovinsko-pravni odnosi na trasi.

### **PROJEKAT broj 35: IZGRADNJA KRUŽNE RASKRSNICE IZMEĐU BULEVARA MIHAILA LALIĆA, ULICE MEŠE SELIMOVIĆA I ULICE BAKU**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Izgrađena uređena kružna raskrsnica; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 350.000,00 EUR, Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** Projekat završen; imovinsko-pravni odnosi sa Univerzitetom Crne Gore.

### **PROJEKAT broj 36: REKONSTRUKCIJA LJEŠKOPOLJSKE ULICE**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja i broj novih linija javnog prevoza putnika; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.480.000,00 EUR-a uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** DUP "Donja Gorica" je stavljen van snage. Izrada glavnog projekta nalazi se u predlogu Programa uređenja prostora sa programom urbane sanacije Glavnog grada Podgorice za 2023. godinu. Realizacija ovog projekta zavisi od usvajanja planske dokumentacije.

### **PROJEKAT broj 37: IZGRADNJA ULICE 8. MARTA (PREOSTALOG DIJELA)**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023.godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica, saobraćajno rasterećenje i povećanje bezbjednosti saobraćaja u naselju, broj novih linija gradskog prevoza; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 800.000,00 EUR uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** Završen glavni projekat; neriješeni imovinsko-pravni odnosi na trasi.

### **PROJEKAT broj 40: PROŠIRENJE I UREĐENJE GROBLJA ČEPURCI VI I VII FAZA**

*Nosioci projekta:* Glavni grad Podgorica i "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica; *Rok realizacije:* 3 godine; *Vrijednost projekta:* 400.000,00 EUR vrijednost projekta VI faze proširenja groblja "Čepurci", 350.000,00EUR vrijednost projekta VII faze proširenja groblja "Čepurci" *Indikatori:* Broj novih grobnih mjesta; *Izvor finansiranja:* VI faza-"Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica, VII faza-Budžet Glavnog grada i "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica



**Status realizacije:** Na VII fazi započeti su radovi na izgradnji grobnica; U pripremi je objavljivanje javnog poziva za uređenje i izgradnju infrastrukture Gradskog groblja "Čepurci" na VI i VII fazi. U 2022. godini utrošeno je 107.178,23 EUR.

#### **PROJEKAT broj 41: IZGRADNJA NOVOG GROBLJA NA PODRUČJU GLAVNOG GRADA**

*Nosioci projekta:* Glavni grad Podgorica, Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., "Pogrebne usluge" d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021-2022 godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Broj novih grobnih mjesta; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* U zavisnosti od projekta Glavni grad i "Pogrebne usluge" d.o.o. Podgorica.

**Status realizacije:** Započeti su radovi na izgradnji Novog gradskog groblja na Ćemovskom polju (I faza). U 2022. godini utrošena su sredstva u iznosu od 1.870.503,02 EUR budžeta Glavnog grada, od čega se 988.775,99 EUR odnosi na izgradnju groblja, a iznos od 881.727,03 EUR je utrošen na izgradnju pristupnih saobraćajnica.

#### **PROJEKAT broj 42: PARKING LOKACIJE I IZGRADNJA PARKING GARAŽA**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina, u kontinuitetu; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Broj parking mjesta, odnosno izgrađenih garaža; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 5.000.000,00 EUR - Model javnog privatnog partnerstva.

**Status realizacije:** Garaža ispod Trga Božane Vučinić - Planirana su sredstva za ovaj projekat u iznosu od 6.900,00 EUR Zakonom o budžetu Crne Gore za 2023. godinu ("Sl. list CG", br: 152/22), ali u nedovoljnom iznosu jer je procijenjena vrijednost radova 13.705.399,53 EUR, bez troškova rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

### **PROJEKAT broj 50: REKONSTRUKCIJA ULICE BRANKA ČOPIĆA**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice *Rok realizacije:* 2020. godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.200.000,00 EUR; bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** Radovi su ugovoreni. U toku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Vrijednost ugovora 1.163.568,23 EUR.

### **PROJEKAT broj 51: REKONSTRUKCIJA I CRNOGORSKE UDARNE BRIGADE**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021.godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 400.000,00 EUR, bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** Radovi su bili ugovoreni. Zbog objektivnih okolnosti ugovor je raskinut.

### **PROJEKAT broj 52: REKONSTRUKCIJA ULICE HUSINJSKIH RUDARA**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.350.000,00 EUR, bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grad.

**Status realizacije:** Radovi su završeni. Vrijednost izvedenih radova u 2022. godini iznosi 602.902,98 EUR.

### **PROJEKAT broj 53: REKONSTRUKCIJA ULICE LUDVIGA KUBE**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2022.godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća

bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 2.580.000,00 EUR, bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** Ulica Ludviga Kube je rekonstruisana na potezu od 650m. Radovi koje je izvodilo gradsko preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. obuhvatili su izgradnju vodovodne mreže, zamjenu i izmještanje vodomjera, priključenje objekata koji se nalaze u ovoj ulici na mrežu fekalne kanalizacije, čime je riješen veliki problem sa otpadnim vodama koji je ovdje bio prisutan. Gradsko preduzeće Komunalne usluge d.o.o. izvršilo je rekonstrukciju rasvjete, odnosno postavljeno je 8 novih stubova, 31 svjetiljka i 5 reflektora, te je u velikoj mjeri povećana bezbjednost učesnika u saobraćaju. Putevi d.o.o., Komunalne usluge d.o.o. i preduzeće Vodovod i kanalizacija d.o.o. koje je na ovom potezu riješilo nekoliko problema sa vodovodnim i kanalizacionim priključcima, iznosi cca 215.000,00 EUR. Gradsko preduzeće Komunalne usluge d.o.o. je za rasvjetu izdvojilo 52.473,80 EUR, Agencija za stanovanje d.o.o. za zaštitnu ogradu izdvojila 47.635,89 EUR, dok je preduzeće Putevi d.o.o. za asfaltiranje izdvojilo 177.693,00 EUR. Ukupno utrošena sredstva u 2022. godini iznose: 492.802,69 EUR.

#### **PROJEKAT broj 54: IZGRADNJA KAPADŽIĆA MOSTA**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2022. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Unapređenje komunalne infrastrukture i bezbjednosti saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 500.000,00 EUR, bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** Izrada glavnog projekta u toku.

#### **PROJEKAT broj 57: IZGRADNJA PUTA ZA AERODROM SA NADVOŽNJAKOM**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica sa nadvožnjakom, veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.500.000,00 EUR bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** U toku je revizija glavnog projekta.

### **PROJEKAT broj 58: REKONSTRUKCIJA ULICA U STAROJ VAROŠI**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisane ulice, zadržan tradicionalan duh prostora; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 600.000,00 EUR bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** Završeni radovi u Ulici Sava Lubarde i dijelu ul. Spasa Nikolića (u 2022. godini utrošeno je 107.042,66 EUR, dok je 28.999,00 EUR utrošeno za izgradnju fekalne kanalizacije u kontaktnoj zoni navedenih ulica). Krajem prošle godine raspisan je tender za radove na rekonstrukciji Ulice Radoja Jovanovića.

### **PROJEKAT broj 59: IZGRADNJA ULICE BRAĆE RIBARA**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2022. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.000.000,00 EUR bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** Radovi su završeni. Vrijednost izvedenih radova u 2022. godini iznosi 280.216,64 EUR.

### **PROJEKAT broj 65: IZGRADNJA CENTRALNOG TRGA U GOLUBOVCIMA**

*Nosilac projekta:* Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Rok realizacije:* 2022. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Izgrađen centralni trg, povećan broj posjetilaca; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Biće poznat nakon izrade Glavnog projekta za koji su obezbijedena sredstava u iznosu od 15.000,00 EUR u 2020. godini, Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci.

**Status realizacije:** U decembru 2022. godine izabran je izvođač radova, firma “Bombeton” D.O.O Cetinje, a predviđeni rok za završetak izgradnje je četiri mjeseca.

Ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 337.764,41 EUR, dok je u 2022. godini utrošeno 255.958,24 EUR.

Napomena: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore (“Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. U ovom Izveštaju su samo sadržani projekti do avgusta mjeseca 2022. godine, a koji se odnose na navedenu teritoriju.

### **PRIORITET 1.2. MODERNIZACIJA JAVNOG PREVOZA PUTNIKA**

#### **PROJEKAT broj 67: MODERNIZACIJA I ODRŽIVI RAZVOJ INFRASTRUKTURE U SISTEMU SAOBRAĆAJA**

*Nosilac projekta:* Glavni grad; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Modernizovan gradski linijski saobraćaj, Uspostavljen pilot projekat PG sharing, Unaprijeđen pješački saobraćaj, Unaprijeđen biciklistički saobraćaj, Zaštita životne sredine *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 30.000.000,00 EUR, Budžet Glavnog grada, međunarodni fondovi, JPP.

**Status realizacije:** Iako su sprovedene aktivnosti u prethodnom periodu podrazumijevale sprovođenje radnji i akcija vezano za sve prepoznate stubove održive mobilnosti, ipak modernizacija i popularizacija linijskog autobusnog prevoza putnika definisana je kao prioritet. Na ovaj način žele se postići ciljevi koji se odnose na povećanje upotrebe linijskog prevoza putnika, poboljšanje ponude, poboljšanje pristupačnosti i dostupnosti za sve kategorije stanovništva, povećanje nivoa zadovoljstva stanovništva ovom vrstom usluge.

Neophodno je napomenuti da su aktivnosti koje su sprovedene u 2022. godini kontinuitet procesa koji su se sprovodili u 2021. godini. Kako Javni oglas za povjeravanje obavljanja linijskog prevoza putnika, koji je raspisan dva puta, zbog nepotpune dokumentacije ponuđača nije realizovan, te se pristupilo shodno

Zakonu, pripremi Ugovora o povjeravanju obavljanja linijskog prevoza putnika za postojeće prevoznike. Projektnim zadatkom koji je dokumentovano pratio Javni oglas, pored ostalog, redefinisana je mreža linija shodno prostornim zahtjevima i potrebama građana, pa je sastavni dio navedenih ugovora Aneks kojim su precizirane dodijeljene trase linija.

Napominjemo da su navedenim dokumentom uspostavljene četiri (4) nove linije koje su na efikasniji način omogućile povezivanje određenih djelova teritorije Glavnog grada. Uvođenje četiri nove linije obuhvatilo je i one djelove grada koji do sada nisu bili dio sistema javnog prevoza. Trase novih autobuskih linija su planirane da se u potpunosti povežu sa postojećim, što će rezultirati pružanjem kvalitetnijih usluga korisnicima linijskog prevoza putnika za obavljanje njihovih dnevnih aktivnosti, ali se neće preklapati. Određena su i stajališta na trasama.

Uporedo sa navedenim procesima izvršena je nabavka 16 novih autobusa i shodno tome sprovedena formalno pravna procedura vezano za Statut za preduzeće Putevi d.o.o. čime je isto proširilo svoju djelatnost na pružanje usluga linijskog prevoza putnika. Urađeno je i realizovano idejno rješenje sa organizacijom parkiranja vozila i tehnologijom kretanja kroz autobazu odnosno definisanje položaja infrastrukture. Formirana je adekvatna organizaciona struktura u okviru preduzeća koja će se baviti strateškim upravljanjem, razvojem sistema, kao i realizacijom usluga prevoza putnika. Preduzeće je kroz odgovarajuće procedure izvršilo zapošljavanje potrebne radne snage. Nadalje, Grad je u skladu sa zakonskom procedurom raspisao javni poziv za nabavku dodatnih 29 novih autobusa koji su Odlukom Skupštine Glavnog grada krajem 2022. godine takođe dati na raspolaganje i korišćenje preduzeću Putevi d.o.o.

Napominjemo da su novi autobusi pored odgovarajućih tehničkih karakteristika u potpunosti prilagođeni za korišćenje osoba sa invaliditetom, a takođe su niskopodni što omogućava nesmetano korišćenje od strane lica sa smanjenom pokretljivošću. Takođe, u prostoru predviđenom za stajanje putnika omogućeno je bezbjedno korišćenje od strane osoba sa invaliditetom, a instalirani su i uređaji koji pružaju zvučno obavještenje o nazivima stanica namijenjeno za lica sa oštećenim vidom, kao i LED displeji sa istim informacijama namijenjeni licima sa oštećenim sluhom. Autobusi posjeduju kamere, uređaj za brojanje putnika i obezbijeden je bežični wi-fi signal.

Kupovinom novih autobusa cilj je da se modernizuje linijski prevoz putnika i kroz reorganizaciju autobuskih linija, obezbijedi funkcionalna mobilnost koja će omogućiti da ovaj vid transporta bude alternativa privatnim automobilima čime bi se na ulicama smanjile gužve i emisija zagađujućih materija iz ovog sektora.

U cilju adekvatne organizacije linijskog prevoza putnika, Grad je prepoznao potrebu unaprjeđenja prateće infrastrukture i u tom smislu u 2022. godini izvršena je potpuna obnova opreme, na ukupno petnaest (15) lokaliteta - autobuskih stajališta. Važnost predmetne aktivnosti ogleda se u tome što prije svega autobuska stajališta predstavljaju saobraćajnu infrastrukturu koja omogućava bezbjedno ukrcavanje i iskrcavanje putnika.

Podsjećamo, potpuna obnova opreme izvršena je na sljedećim lokalitetima - autobuskim stajalištima i to: na autobuskom stajalištu u Bulevaru Stanka Dragojevića, autobuskom stajalištu u Ul. Bracana Bracanovića (prije raskrsnice sa Ul. 4. jula); autobuskom stajalištu u Ulici V Proleterske brigade (iz pravca Starog aerodroma ka centru); autobuskom stajalištu Brijeg Ćukovića; autobuskom stajalištu na Trgu Božane Vučinić; autobuskom stajalištu u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog (kod picerije "Bulevar"); autobuskom stajalištu u Ul. Ivana Milutinovića ("CEDIS"); autobuskom stajalištu u Bulevaru Mihaila Lalića (od Tološa ka centru); autobuskom stajalištu u Bulevaru Ivana Crnojevića, autobuskom stajalištu u ul. 4 jula ("Naš diskont"); autobuskom stajalištu u Ul. Bratstva i jedinstva (kod prodavnice muzičke opreme "Mega Music Shop"); autobuskom stajalištu u Ul. Bratstva i jedinstva (kod broja 2. preko puta "Mega Music Shop"); autobuskom stajalištu u Bulevaru Pera Ćetkovića (kod "Tehnomax-a") i autobuskom stajalištu u Bulevaru Pera Ćetkovića (preko puta "Tehnomax-a").

U 2022. godini za kupovinu novih autobusa utrošeno je 4.751.121,00 EUR. Takođe, za rekonstrukciju i modernizaciju autobuskih stajališta utrošeno je 100.757,10 EUR. Ukupno utrošena sredstva za 2022. godinu iznose 4.851.878,10 EUR.

### **PRIORITET 1.3. IZGRADNJA INFRASTRUKTURE U CILJU RAZVOJA KULTURE I SPORTA**

#### **PROJEKAT broj 70: IZGRADNJA GRADSKOG POZORIŠTA**

*Nosilac projekta:* Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021. godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Izgrađeni objekat, bolji uslovi za zaposlene i pružanje kvalitetnijih sadržaja građanima; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 7.000.000,00 EUR, Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** Radovi su u toku. U 2022. godini na izgradnji zgrade pozorišta utrošeno 66.338,92 EUR. Za scensku opremu i namještaj sala utrošeno je 1,181,303.26 EUR, a za nabavku i ugradnju opreme za automatsko upravljanje uređajima i sistemima Gradskog pozorišta 249.959,75 EUR. Ukupno za 2022. godinu 1.497.601,93 EUR.

#### **PROJEKAT broj 75: IZGRADNJA ISTOČNE TRIBINE GRADSKOG STADIONA**

*Nosioci projekta:* Glavni grad Podgorica, „Sportski objekti“ d.o.o.; *Rok realizacije:* pet godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Izgrađen stadion po standardima FIFA i UEFA; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Nakon izrade Glavnog projekta definišaće se iznos sredstava i izvor finansiranja.

**Status realizacije:** Prvog decembra 2020. godine završen je Konkurs i žiri je izabrao pobjedničko rješenje za idejni projekat Istočne tribine. Odlukom žirija prva nagrada dodijeljena je radu pod šifrom DID111 (Autorski tim: Ivan Jovićević, Dušan Đurović i Denis Tahirović), druga nagrada dodijeljena je radu pod šifrom EMG135 (Autorski tim: Ivana Bulatović, Nađa Pejović, Bojana Cerović i Filip Komatina) treća nagrada radu pod šifrom SPG123 (Autorski tim: Slavica Komatina, Tamara Novaković, Pavle Komatina i Nina Čulafić) i jedan otkup za rad pod šifrom VIG017 (Ivana Mihaljević Andersen i Marko Radonjić). Nakon što je Glavni grad uspješno realizovao sve aktivnosti na raspisivanju i sprovođenju Konkursa za idejno arhitektonsko rješenje, Fudbalski savez Crne Gore je objavio zahtjev za dostavljanje ponuda za izradu glavnog projekta, a nakon završetka



procedure 18.03.2021. ponuda firme „Studio K“ iz Podgorice ocijenjena je kao najpovoljnija.

Glavni projekat završen i predat na reviziju.

### **PROJEKAT broj 77: UREĐENJE DIJELA PARK-ŠUME ZLATICA (PORED STADIONA KOM-a)**

*Nosioci projekta:* Glavni grad Podgorica, Zelenilo d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 350.000,00 EUR; *Rok realizacije:* Zavisi od obezbijeđivanja sredstava; *Indikatori:* *Izvor finansiranja:* Glavni grad, partneri.

**Status realizacije:** Djelimično realizovan u iznosu od 77.000,00 EUR.

### **PROJEKAT broj 81: IZGRADNJA ATLETSKOG STADIONA NA STAROM AERODROMU**

*Odgovorna strana:* Glavni grad, Atletski savez Crne Gore, privatno-javni partner; *Rok realizacije:* Biće definisano nakon izrade projektne dokumentacije; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Izgrađen atletski stadion; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 2.000.000,00 EUR (procjena ASCG).

**Status realizacije:** Skupština Glavnog grada - Podgorice, na sjednici održanoj 30. jula 2020. godine, donijela je Odluku o ustupanju na korišćenje građevinskog zemljišta Atletskom savezu Crne Gore, bez naknade. Atletski savez Crne Gore je u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih otpočeo aktivnosti na realizaciji projekta budućeg atletskog stadiona. U toku je izrada programskog zadatka za izradu idejnog arhitektonskog rješenja.

## **PRIORITET 1.4. RAZVOJ INFRASTRUKTURE U CILJU FUNKCIONISANJA BIZNIS ZONA**

### **DRUGI JAVNI POZIV**

Javno otvaranje ponuda pristiglih na II Javni poziv za izbor korisnika biznis zona i dodjeljivanje parcela za izgradnju objekata u biznis zonama održano je 20.06.2022. godine, a na adresu Glavnog grada pristiglo je 19 ponuda. Veliko interesovanje za projekat biznis zona dodatna je potvrda da Podgorica predstavlja atraktivno biznis okruženje, sa dinamičnim razvojem i konkurentnim investicionim politikama.

U slučaju da se svih 19 prijava realizuje biće otvoreno 944 radnih mjesta, a ukupna vrijednost investicija je 114 miliona EUR.

Projekat biznis zona je od velikog značaja, ne samo za Podgoricu, već i Crnu Goru i predstavlja veliki potencijal kojim Glavni grad raspolaže, otvara mogućnost za brojne investicije, kreira prostor za razvoj novog biznisa i otvaranje novih radnih mjesta.

Kriterijumi za bodovanje su: planirani broj novozaposlenih, vrijednost investicije, rok realizacije investicije, kao i zaštita životne sredine. Glavni grad, vođen zaštitom javnih interesa, na osnovu ovih kriterijuma biraće kredibilne partnere, a kompanije koje nijesu finansijski stabilne nijesu mogle da učestvuju u javnom pozivu, kao ni oni koji redovno ne izmiruju obaveze prema državi ili imaju pravosnažne presude o krivičnom djelu u poslovnoj djelatnosti.

Investitori koji su dostavili ponudu:

*Milšped Montenegro; Okov d.o.o.; Ljetopis automotive; Stadion d.o.o.; Capital Car d.o.o.; VHM Solutions; Moncore; Sanaa International; VHM Solutions; Kips gradnja d.o.o.; Građanski pokret MI MOŽEMO; Građanski pokret MI MOŽEMO;*

*Kips d.o.o.; Metropol trading d.o.o.; Eurotehnika MN; Indel ME; Ribnica commerce; Eurotehnika MN; Ben Kov.*

Podsjećamo da je II Javni poziv objavljen dana 07.03.2022. godine; da je obavještenjima od 27.04.2022. godine i 17.05.2022. godine, produžen rok za podnošenje ponuda; da je javno otvaranje ponuda okončano dana 20.06.2022. godine, nakon čega je pripremljen zapisnik o otvaranju ponuda, koji je dostavljen svim ponuđačima. Zapisnik o otvaranju ponuda su potpisali svi subjekti, koji su dostavili prijave na Javni poziv.

Po dostavljanju zapisnika o otvaranju ponuda, gradonačelnik je Rješenjem broj 01-018/22-6194 od 04.07.2022. godine, obrazovao Komisiju za vrednovanje ponuda po Javnom pozivu. Nakon toga, menadžer biznis zona, dostavio je kompletnu dokumentaciju Komisiji.

Na kraju, ističemo da vrednovanje ponuda i utvrđivanje rang liste od strane Komisije, nije okončano, pa samim tim nije donijeta ni objavljena odluka o utvrđivanju rang liste za izbor korisnika biznis zona.

### **PRIORITET 1.5. IZGRADNJA OBRAZOVNIH I SOCIJALNIH USTANOVA I INSTITUCIJA**

#### **PROJEKAT broj 84: IZGRADNJA GRADSKE BOLNICE**

*Nosioci projekta:* Ministarstvo zdravlja, Glavni grad; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Broj kreveta u bolnicama na teritoriji Glavnog grada, broj zdravstvenih ustanova; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* U zavisnosti od projekta, cca 15-30 miliona EUR \* Model javno-privatno partnerstvo.

**Status realizacije:** Gradonačelnik Glavnog grada je Rješenjem broj: 01-018/22-9700 od 21. oktobra 2022. godine obrazovao Radnu grupu sa zadatkom da pripremi

projektni zadatak za izgradnju Gradske bolnice, koji treba da sadrži podatke o lokaciji, optimalnu površinu sa brojem specijalizacija, odnosno bolničkih odjeljenja, mogućnost angažovanja eksperta putem donacije Fondacije “Petrović Njegoš” za izradu analize trenutnog stanja i potreba buduće bolnice, kao i druge podatke od značaja za projektni zadatak. Za projektni zadatak obezbijedena je donacija u iznosu od 3.000,00 EUR, od Fondacije “Petrović Njegoš”, koja podržava i pomaže sve projekte koji mogu biti od koristi zdravstvenom sistemu Crne Gore i građanima koji zaslužuju kvalitetnu, brzu i dostupnu zdravstvenu zaštitu.

### **PROJEKAT broj 86: IZGRADNJA OBJEKTA ZA DNEVNI BORAVAK STARIH LICA**

*Nosilac projekta:* Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Izgrađen objekat, broj korisnika; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 350.000,00 EUR, Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci, UNDP, Ministarstva rada i socijalnog staranja,

**Status realizacije:** U 2022. godini utrošeno je 301.000,00 EUR iz budžeta Glavnog grada Podgorica.

### **SPECIFIČNI CILJ II - Jačanje konkurentnosti privrede i dalje unapređenje biznis ambijenta**

#### **PRIORITET 2.1. STVARANJE USLOVA ZA RAZVOJ BIZNISA**

#### **AKTIVNOSTI U OBLASTI PREDUZETNIŠTVA**

Program aktivnosti na stimulanju preduzetništva za 2022. godinu definisao je aktivnosti ovog Sekretarijata na mjerama podsticaja u oblasti preduzetništva, turizma i zaštite potrošača u 2022. godini, kroz javne pozive, edukovanje i neposrednu podršku u cilju afirmacije razvoja ovih oblasti u Glavnom gradu Podgorica.

Budžetom Glavnog grada za 2022. godinu, opredijeljena sredstva za stimulisanje preduzetništva su:

	OPIS	BUDŽET 2022	REBALAS BUDŽETA 2022	REALIZOVANO U EURIMA	REALIZOVANO U %
1.	Stimulisanje preduzetništva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100%
2.	Ostali programi u preduzetništvu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100%
3.	Podršku preduzetnicima	50.000,00	50.000,00	49.450,00	98,90%
4.	Podršku ženskom preduzetništvu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100%
5.	Zaštita potrošača	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100%
6.	Marketing i aktivnosti u turizma	5.000,00	5.000,00	4.840,00	96,80%
7.	Podrška razvoju biznisa „Stara Varoš“	40.000,00	26.000,00	26.000,00	65%
8.	Podrška Startup biznisa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100%

9.	Podrška digitalnim nomadima	10.000,00	10.000,00	9.900,00	99%
	UKUPNO:	212.000,00	198.000,00	197.190,00	

**1. Stimulisanje preduzetništva**, predviđeno je 20.000,00 EUR, koje su u cjelosti potrošeno i to za sledeće događaje i manifestacije:

- NVO “Centar za omladinsku edukaciju” iz Podgorice organizovao je „Kick off eventa“ kojim je najavljen projekat Social Impact Award 2022 u Crnoj Gori. Sekretarija za podršku biznis zajednici bio je partner na ovom projektu- finansijska podrška 3.000,00 EUR.
- “Unija mladih preduzetnika Crne Gore”, organizovala je “VI Sajma mladih preduzetnika Crne Gore”- 1.500,00 EUR, finansijska podrška.
- „Udruženje preduzetnica Crne Gore“ organizovalo je Internacionalnu konferenciju „MOĆ ŽENE“ koja je održana u maju 2022. godini u Hotelu Ramada u Podgorici,-1.800,00 EUR finansijska podrška.
- “Studentski parlament” organizovao je “Sajma zapošljavanja” i “Dan otvorenih vrata” Univerziteta Crne Gore koji je održan u Univerzitetkom sportskom-kulturnom centru u Podgorici- 1.500,00 EUR finansijska podrška.
- Drugi „Podgorički sajam vina“ koji je organizovan u hotelu Podgorica 1.000,00 EUR finansijska podrška.
- Pomoć za 8 preduzetnika u Hercegovačkoj ulicu zbog prevazilaženja veoma teške situacije u kojoj su se našli kao mali preduzetnici zbog rekonstrukcije dijela Hercegovačke ulice-ukupno 2.400,00 EUR finansijska podrška.
- Sajem zapošljavanja “Tražite posao? Posao te traži!”, koji je organizovao Glavni grad Podgorica na Trgu Svetog Petra Cetinjskog gde je okupio

preko 30 renomiranih firmi a značajan broj je onih po kojima se Crna Gora prepoznaje na širem poslovnom planu – 2.756,68 EUR finansijska podrška.

Pomoć NVO sektoru i preduzetnicima u ukupnom iznosu od 6.050.00 EUR

**2. Ostali programi u preduzetništvu**, predviđeno je 5.000,00 EUR, koje su u cjelosti iskorišćene i to :

- Za određen broj preduzeća osnovanih u tekućoj godini, Sekretarijat je obezbijedio refundiranje troškova osnivanja privrednih društava u visini od 100 EUR. Planirano je da se obezbjeđenim sredstvima u Budžetu za 2022. godinu podrži oko 30 preduzeća. U 2022. godini je isplaćena refundacija za 40 preduzeća.
- U 2022. godini, sa Privrednom komorom Crne Gore, Sekretarijat je organizovao 5 seminara za preduzetnike/ce sa teritorije Glavnog grada, imajući u vidu da se znanja kadrova u privredi moraju stalno unapređivati. Obrazovani i obučeni ljudski resursi u savremenom društvu su osnova za razvoj nacionalne privrede. Za svaki seminar, iz Budžeta Glavnog grada isplaćeni su troškovi predavača u iznosu od 200 EUR.

**3. Podrška preduzetnicima**, predviđeno je 50.000,00 EUR, a potrošeno je 49.450,00 EUR.

U septembru je raspisan Konkurs za raspodjelu sredstava iz Budžeta Glavnog grada Podgorica opredijeljenih za podršku razvoju starih zanata. Na ovom konkursu bilo je prijavljeno 17 zanatlija a njih 10 dobilo je bespovratna sredstva u iznosu od po 1.400,00 EUR.

Ostala sredstva opredjeljena su kao pomoć/podršku preduzetnicima. 25 preduzetnika dobilo je ovo vrstu bespovratne pomoći kako bi prevazišli trenutne problem u svom preduzeću.

**4. Podrška ženskom preduzetništvu** u ukupnom iznosu od 40.000,00 EUR. Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 031/19

od 31.07.2019), početkom 2022. godine Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, raspisala je prvi Javni poziv i u aprilu 2022. godine 13 preduzetnica je dobilo bespovratna sredstva za podršku njihovih biznis ideja u ukupnom iznosu od 20.000,00 EUR. Drugi Javni poziv raspisan je u avgustu 2022. godine. Iznos koji je bio na raspolaganju za ovaj Javni poziv, u iznosu od 20.000,00 EUR, dobilo je 10 preduzetnica.

**5. Zaštita potrošača**, u iznosu od 2.000,00 EUR. Podrška jedinica lokalne samouprave NVO sektoru za zaštitu potrošača, u skladu je sa Zakonom o zaštiti potrošača, Nacionalnim Programom zaštite potrošača (NPZP) i Planom aktivnosti na podizanju nivoa zaštite potrošača u jedinicama lokalne samouprave. Naime, Planom aktivnosti na podizanju nivoa zaštite potrošača u jedinicama lokalne samouprave predviđena je aktivnost lokalne samouprave na organizovanju savjetovališta za potrošače, prije svega u Podgorici, koje će na stručan, nezavisan i objektivna način odgovoriti na probleme i potrebe potrošača. Kako je jedan od problema za puno funkcionisanje organizacija potrošača nedovoljna finansijska sredstva, koja onemogućavaju angažovanje potrebnog kadra, kao i pokriće osnovnih materijalnih troškova, to ovaj Sekretarijat već nekoliko godina uzastopno obezbijeduje dio sredstava za funkcionisanje savjetovališta u Podgorici.

**6. Marketing i aktivnosti u turizmu** predviđeno je 5.000,00 EUR – potrošeno 4.840,00 EUR. Ova aktivnost realizovana je u maju 2022. godine za ugostitelje sa područja Glavnog grada organizovanjem edukativnih radionica na temu “Preventivne i korektivne mjere u borbi sa bakterijom Legionella, procjena rizika, tehničke smjernice i sl. Nakon pokretanja jednostavne nabavke za potrebe Sekretarijata za podršku biznis zajednici i ponuđač “Dr Aqua” d.o.o iz Podgorice je izabrana da ovaj posao odradi.

**7. Podrška razvoju biznisa „Stara Varoš“ i centar grada** predviđeno je 40.000,00 EUR, a potrošeno 26.000,00 EUR. Podrška realizaciji biznis ideja kojima se u Staroj Varoši i centru grada podstiče ekonomski razvoj i proizvodnja; razvoj zanatske, ugostiteljske i trgovinske djelatnosti i razvoj turizma; očuvanje životne sredine i održivi razvoj, kao i afirmacija i valorizacija kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti ovog dijela Podgorice. Na predmetni Javni poziv u propisanom roku pristiglo je oko 50 zahtjeva od kojih je podržano 13.



**8. Podrška Startup biznisu** predviđeno je 40.000,00 EUR, od kojih je 35.000,00 EUR za podršku ITC biznisu a 5.000,00 EUR na ostale programe u ITC biznisu. Za podršku ITC biznisu bio je raspisan Konkurs, koji je realizovan u saradnji sa ICT klasterom Cortex. Sredstva po ovom konkursu iskoristilo je 10 korisnika koji su učestvovali na Web Summit 2022. godini, u Lisabonu od 1. do 4. novembra 2022. godine. Web Summit je jedan od najvećih događaja u oblasti inovacija i najnovijih tehnologija koji se tradicionalno održava u Lisabonu. Teme Web Summit-a fokusirane su na IT i internet tehnologiju i druge vrste novih tehnologija.

U avgustu 2022. godine Glavni grad raspisao je Konkurs za ljetnju školu programiranja u saradnji sa Logate Institut i ICT Cortex za učenice i učenike VIII i IX razreda. Na ovom konkursu prijavilo se 20 polaznica i polaznika, koji su u periodu od mjesec dana pohađali ovu školu programiranja.

**9. Podršku digitalnim nomadima** predviđeno je 10.000,00 EUR od kojih je potrošeno 9.900,00 EUR. Ova mjera je svakao poboljšala digitalni ambijent ne samo za digitalne nomade, nego i za same građane Glavnog grada. U junu i julu mjesecu 2022. godine Glavni grad je posjetilo nekoliko međunarodnih influensera koji su okupili veliki broj digitalnih nomada, a isti su pokazali kakav digitalni ambijent je najbolji za nesmetani rad digitalnih nomada.

### **PRIORITET 2.2. RAZVOJ PAMETNOG GRADA (SMART CITY) I PRIMJENA NOVIH TEHNOLOGIJA**

U aprilu 2022. godine predstavljena je konačna verzija Strateškog dokumenta Smart City Action Plan za Podgoricu, odnosno dugoročne strategije pametnog grada na čemu su tim Glavnog grada i eksperti kompanije Espelia posvećeno radili od juna 2020. godine, a sve u cilju izrade Lokalnog digitalnog akcionog plana za Podgoricu. Predstavljani su glavni ciljevi tehničke podrške koji se odnose na pomenuti plan, mapiranje postojećih okvira koji imaju uticaj na razvoj, postavljanje prioriteta i plana investicija koji bi u bliskoj budućnosti dodatno unaprijedili kvalitet gradskih usluga. Dugoročna vizija razvoja Podgorice uključuje razvoj koncepta pametnih gradova što, između ostalog, podrazumijeva podizanje nivoa javnih usluga za građane, smanjenje štetnih uticaja na okruženje, očuvanje životne sredine i sve veći broj digitalnih alata. Takođe, vizija razvoja Podgorice kao pametnog grada oslanja se na adekvatno upravljanje prostornim razvojem grada

radi unapređenja kvaliteta života. Francusko Ministarstvo finansija, u saradnji sa Ambasadom Francuske, ranije su podržali projekat preko Francuske razvojne agencije AFD (Agence Francaise de Developpement) i konsultantske kompanije Espelia. Regionalna tehnička pomoć usmjerena je na četiri glavna grada regiona Podgoricu, Skoplje, Tiranu i Prištinu u vrijednosti od cca 600.000,00 EUR, ravnomjerno usmjerenih na navedene gradove.

### **PROJEKAT broj 89: RAZVOJ RAČUNARSKE MREŽE GLAVNOG GRADA**

*Nosioci projekta:* JP Komunalne usluge d.o.o., Centar za informacioni sistem;  
*Vrijednost projekta:* 100. 000,00 EUR; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Indikatori:* Povezana JU/JP na računarsku mrežu Glavnog grada; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** U 2022. godini realizovano je 39.930,00 EUR.

### **PROJEKAT broj 91: INFORMACIONI SISTEM ZA RAZMJENU PODATAKA SA DRŽAVNIM ORGANIMA (GSB)**

*Nosioci projekta:* Centar za informacioni sistem i Ministarstvo javne uprave;  
*Vrijednost projekta:* 20.000 EUR; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Indikatori:* Uspostavljen sistem; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** Aktivnosti koje se sprovode u cilju implementacije dvije elektronske usluge u nadležnosti Glavnog grada (online zakazivanje vjenčanja i online plaćanje poreza) započete su tokom 2022. godine, dok je finalizacija istih predviđena u toku 2023. godine. Aktivnosti su finansirane kroz donatorska sredstva od strane DEU, kroz saradnju Ministarstva javne uprave i Kancelarije Ujedinjenih Nacija za Crnu Goru (UNDP). U 2022. godini isplaćeno je 10.000,00 EUR.

### **PROJEKAT broj 97: MODERNIZACIJA STOČNE PIJACE**

*Nosioci projekta:* Glavni grad Podgorica, Tržnice i pijace d.o.o. Podgorica  
*Vrijednost projekta:* cca 400.000,00 EUR; *Rok realizacije:* 2020-2021 godina;  
*Indikatori:* Broj prodajnih mjesta i prostora; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

**Status realizacije:** U 2022. godini je za izradu 20 tezgi u krugu Stočne pijace utrošeno 268.102,95 EUR.

### **PRIORITET 3.2. ORGANIZOVANO UPRAVLJANJE KOMUNALNIM I NEOPASNIM GRAĐEVISKIM OTPADOM**

### **PROJEKAT broj 106: JAČANJE EKOLOŠKE SVIJESTI GRAĐANA O POTREBI PRAVILNOG ODLAGANJA OTPADA NA TERITORIJI GLAVNOG GRADA PODGORICE**

*Nosioci projekta:* Glavni grad Podgorica i Čistoća d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 125.000,00 EUR; *Rok realizacije:* Kontinuirano do 2025. godine; *Indikatori:* Broj izgrađenih komunalnih sadržaja; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada – 100.000,00EUR, sredstva “Čistoća” d.o.o - 25.000,00 EUR i donacije.

**Status realizacije:** Tokom 2022. godine, putem štampanih i elektronskih medija Društvo je apelovalo na građane i pravne subjekte da otpad koji produkuju odlažu na propisan način, poštujući primijenjeni koncept „suva“ i „mokra“ frakcija. Takođe, doprinos određenim efektima koji su doprinijeli jačanju ekološke svijesti kod građana, ostvaren je i primjenom aplikacije Kasper.

Od posebnog značaja bile su održane edukativne radionice. Tako je tokom 2022. godine, za ukupno 1924 djece, održano 39 radionica na reciklažnim dvorištima, školskim dvorištima, pored mobilnog reciklažnog dvorišta, pored posuda za „suvu“ i „mokru“ frakciju, čime se predškolski i školski uzrast blagovremeno, od malih nogu, pravilno usmjerava, sticanjem navika, odlaganja otpada na propisan način, čime se doprinosi i zaštiti životne sredine svog okruženja.

Iz sredstava Društva u 2022. godini izdvojeno je 300,00 EUR, za nabavku potrebnih rekvizita za radionice, kao i edukativne naljepnice za „suvu“ i „mokru“ frakciju.

#### **PROJEKAT broj 107: IZRADA STUDIJE, IZGRADNJA I OPREMANJE POSTROJENJA ZA PRERADU GRAĐEVINSKOG OTPADA**

*Nosioci projekta:* Glavni grad Podgorica, “Čistoća” d.o.o Podgorica i Ministarstvo održivog razvoja i turizma; *Vrijednost projekta:* 580.000,00 EUR; *Rok realizacije:* 2021 – 2025 godina; *Indikatori:* Rješavanje problema građevinskog otpada primjenom postrojenja, stečena iskustva u periodu funkcionisanja privremenog odlagališta “Mojanski krst”; *Izvor finansiranja:* sredstva Ministarstva održivog razvoja i turizma opredijeljena za ovaj projekat.

**Status realizacije:** Tokom 2022. godine, oformljena je komisija sa ciljem izrade Projektnog zadatka za odabir lokacije postavljanja za preradu neopasnog građevinskog otpada. U Budžetu Glavnog grada za 2023. godinu opredijeljena su sredstva za raspisivanje tenderske procedure za izradu Studije odabira lokacije, nakon čega slijedi izrada Studije opravdanosti.

#### **PROJEKAT broj 110: IZRADA PROJEKTA I IZGRADNJA SANITARNE KADE BROJ 4 NA DEPONIJU “LIVADE”**

*Nosilac projekta:* Deponija d.o.o., *Vrijednost projekta:* 1.500.000 EUR; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Indikatori:* Količina primljenog čvrstog komunalnog otpada; *Izvor finansiranja:* Glavni grad, Deponija d.o.o..

**Status realizacije:** Izgradnja sanitarne kade broj 4 na deponiji “Livade” završena je u 2022. godini. Ukupna vrijednost izvedenih radova na izgradnji sanitarne kade 4 je 1.183.011,92 EUR, odnosno sa uključenim PDV-om 1.431.444,44 EUR.

**PROJEKAT broj 111: EDUKACIJA I JAČANJE EKOLOŠKE SVIJESTI GRAĐANA O ZNAČAJU ODRŽIVOG UPRAVLJANJA OTPADOM S AKCENTOM NA PRIMARNU SELEKCIJU PO KONCEPTU "SUVA" I "MOKRA" FRAKCIJA**

*Nosioci projekta:* Glavni grad Podgorica i Sekretarijat za komunalne poslove;  
*Vrijednost projekta:* 15.000,00 EUR; *Rok realizacije:* 2023. godina, u kontinuitetu;  
*Indikatori:* Uspostavljena adekvatna komunalna infrastruktura; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada i donacije kroz sponzorstva.

**Status realizacije:** Projekat je u 2022. godini realizovan u iznosu od 14.641,00 EUR.

**PROJEKAT broj 112: IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI IZGRADNJE I OPREMANJA POGONA ZA KOMPOSTIRANJE BILJNOG OTPADA**

*Nosioci projekta:* Glavni grad Podgorica, "Zelenilo" d.o.o. Podgorica, Deponija d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 1.880.000,00 EUR; *Rok realizacije:* Zavisi od obezbijedivanja sredstava; *Indikatori:* Količina organskog otpada; *Izvor finansiranja:* Glavni grad, EU fond.

**Status realizacije:** Nalazi se na Jedinstvenoj listi prioriternih infrastrukturnih projekata čija vrijednost iznosi 2.200.000,00 EUR. Urađen glavni projekat. U toku je izrada studije izvodljivosti.

**PROJEKAT broj 113: IMPLEMENTACIJA KONCEPTA "SUVA" I "MOKRA" FRAKCIJA**

*Nosioci projekta:* Glavni grad Podgorica, Sekretarijat za komunalne poslove i Čistoća d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 1.800.000,00 EUR; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Broj postavljenih metalnih kontejnera kao i polupodzemnih kontejnera; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada – 1.200.000,00 EUR, sredstva Čistoća d.o.o. – 600.000,00 EUR i donacije i sredstva za finansiranje projekata iz međunarodnih fondova.

**Status realizacije:** Koncept „suve“ i „mokre“ frakcije, razdvajanje otpada na mjestu nastanka, bio je aktivno zastupljen i tokom 2022. godine, nabavkom i ugradnjom polupodzemnih kontejnera. Tokom 2022. godine ugrađenje ukupno 81 polupodzemni kontejner tipa „Molok“, zapremine 3m<sup>3</sup> i 5m<sup>3</sup>.

Polovinom decembra 2021. godine, po prethodno okončanoj tenderskoj proceduri, potpisan je Ugovor o nabavci 100 komada polupodzemnih kontejnera, zapremine 3m<sup>3</sup> i 5m<sup>3</sup> u iznosu od 488.900,50 EUR sa uračunatim PDV-om. Predmetna nabavka finansira se iz Budžeta Glavnog grada u vrijednosti 300.000,00 EUR (avans od 150.000,00 EUR je isplaćen tokom decembra 2021. godine, a krajem decembra i isporučeno 50 komada polupodzemnih kontejnera). Preostali dio u iznosu od 150.000,00 EUR isplaćen je iz sredstava Budžeta glavnog grada, dok je iznos od preostalih 188.900,50 EUR finansiran iz sredstava ovog Društva, tokom 2022. godine. Preostala isporuka od 50 komada polupodzemnih kontejnera realizovanajetokom II kvartala 2022. godine.

Kao podrška ovom projektu, izvršena je nabavka vozila autosmečar za pražnjenje polupodzemnih i nadzemnih kontejnera, čija nabavka se finansirala zajedničkim učešćem Glavnog grada i ovog Društva u ukupnoj vrijednosti od 224.987,90 EUR. Na osnovu potpisanog Ugovora sa izabranim ponuđačem, iz sredstava Čistoća d.o.o. krajem 2021. godine uplaćen je avans od 70.000,00 EUR. Preostali iznos od 154.987,90 EUR isplaćen je iz opredijeljenih sredstava Budžeta Glavnog grada za 2022. godinu, nakon isporuke vozila, tokom drugog kvartala 2022. godine.

Takođe, krajem 2022. godine izvršena je nabavka metalnih kontejnera od 1,1 m<sup>3</sup>, koja je finansirana iz sredstava Društva, u iznosu od 28.594,72 EUR.

Tokom 2022. godine upriličena je donacija, isporukom nadzemnog kontejnera „Molok Domino light“ od 2m<sup>3</sup> u vrijednosti od 5.324,00 EUR i polupodzemnog kontejnera „Molok domino“ od 5 m<sup>3</sup> u vrijednosti od 9.438,00 EUR. Ukupna vrijednost donacija iznosi 14.762,00 EUR.

U 2022. godini isplaćeno je 149.795,65 EUR.

### **PRIORITET 3.3. ENERGETSKA EFIKASNOST**

#### **PROJEKAT broj 116: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE I UGRADNJA LED RASVJETE**

*Nosioci projekta:* Komunalne usluge d.o.o.; *Rok realizacije:* Faza II – zavisiće od složenosti projekta i mogućnosti realizacije i finansiranja; *Projektne ishodi i izlazni indikatori:* Manji trošak za električnu energiju i održavanje, broj ugrađenih LED svjetiljki; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 5.000.000,00 EUR;

**Status realizacije:** U 2022. godini po ovom osnovu isplaćeno je 463.748,88 EUR budžeta Glavnog grada za nabavku i ugradnju LED rasvjete, 1.973.230,87 EUR utrošeno za postavljanje i izgradnju javne rasvjete, dok je za tekuće održavanje javne rasvjete utrošeno 350.000,00 EUR. Za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete u Opštini u okviru Glavnog grada Golubovci utrošeno je 203.635,34 EUR. Ukupno utrošena sredstva za ovaj projekat u 2022. godini iznose 2.990.615,09 EUR.

#### **PROJEKAT broj 117: SOLARNA ELEKTRANA “VELJE BRDO”**

*Nosilac projekta:* Ministarstvo ekonomije; *Rok realizacije:* 2020-2021. godina; *Projektne ishodi i izlazni indikatori:* Povećanje proizvodnje električne energije od sunčevog zračenja na teritoriji Glavnog grada Podgorice u MWh; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 75.247.500,00 EUR. Investitor.

**Status realizacije:** Ministarstvo kapitalnih investicija je pokrenulo aktivnosti na promociji crnogorskih energetskeg potencijala. Kroz direktnu komunikaciju sa potencijalnim investitorima uočeno je pojačano interesovanje istih za izgradnju objekata koji koriste obnovljive izvore energije, a za čiju realizaciju se ne ostvaruje pravo na podsticajnu cijenu za proizvedenu električnu energiju.

Kako je jedan od primarnih ciljeva razvoja energetskeg sektora izgradnja novih proizvodnih kapaciteta, koji kao resurs koriste obnovljive izvore, neupitno je da se

otpočne sa aktivnostima koje će dovesti do ostvarivanja tog cilja. Jasno je da je pravac razvoja energetike usmjeren ka smanjenju uvoza električne energije, sigurnosti snabdijevanja i smanjenje emisije efekata staklene bašte, iz čega proističe i kreiranje politike podrške razvoja projekata iz obnovljivih izvora. Energetska nezavisnost je jedan od ključnih ciljeva našeg razvoja.

Kroz intenzivne aktivnosti Ministarstva kapitalnih investicija na promociji crnogorskih energetske potencijala, iskazano je značajno interesovanje za izgradnju solarne elektrane na zemljištu na lokalitetu Velje Brdo, Podgorica. Početno interesovanje je inicirano od strane kompanije S&Z Energiesysteme, koje je i formalizovano kroz podnošenje zahtjeva za raspisivanje tendera za izbor investitora u vezi izgradnje solarne elektrane na lokalitetu Velje Brdo.

Izgradnja solarne elektrane na zemlji je na osnovu dosadašnje prakse mogućena kroz model davanja u zakup državnog zemljišta, shodno Zakonu o državnoj imovini. Sa ciljem da se navedeni projekat realizuje Ministarstvo kapitalnih investicija je uputilo zahtjeve drugim institucijama za imenovanje predstavnika koji bi bili uključeni u izradu tenderske dokumentacije kojom bi se definisali svi neophodni elementi kako bi se valorizovalo državno zemljište kroz izgradnju solarne elektrane.

Imajući u vidu navedeno, a na osnovu pristiglih predloga državnih organa, Ministarstvo kapitalnih investicija formiralo je Komisiju čiji je osnovni zadatak da na osnovu raspoložive dokumentacije, shodno važećoj zakonskoj regulativi, sačini tendersku dokumentaciju kojom bi se uredili svi uslovi i neophodni koraci u cilju izgradnje solarne elektrane na lokalitetu Velje Brdo. Predstavnik Glavnog grada, kao član Komisije, bio je zamjenik gradonačelnika Glavnog grada Podgorica. Nakon što Vlada Crne Gore prihvati tendersku dokumentaciju, Ministarstvo kapitalnih investicija, kao nadležni organ raspisaće javni poziv, po kojem bi pomenuta Komisija, sprovela tenderski postupak u cilju izbora investitora u vezi izgradnje solarne elektrane na lokalitetu Velje Brdo.



### **PRIORITET 3.4. POVEĆANJE TURISTIČKIH KAPACITETA RURALNIH PODRUČJA GRADA**

#### **PROJEKAT broj 118: GLAMPING RESORT OBLUN – MONTENEGRO**

*Nosioci projekta:* Glavni grad, Vlada Crne Gore, Ministarstvo turizma i održivog razvoja; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Povećanje turističkih kapaciteta; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Privatno partnerstvo, javno-privatno partnerstvo.

**Status realizacije:** Javna rasprava o Nacrtu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održana je u organizaciji Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, u periodu od 13.12.2022. do 25.01.2023.godine. Predstavници Glavnog grada su podržali sve najnovije inicijative, koje su se dokazale kao uspješne na svjetskim tržištima, a koje imaju za cilj razvoj - Eco Lodge (Glamping) turizma odnosno očuvanje ruralnih naselja i dogradnja istih.

### **III ZAKLJUČAK**

Od ukupno 118 projekata koji su predviđeni Strateškim planom razvoja Glavnog grada za period 2020–2025. godina, u izvještajnom periodu je u različitim fazama realizacije bilo 60 projekata.

U njihovu realizaciju uloženo je ukupno 33.571.341,57 EUR.

Od ukupnog iznosa uložених sredstava, iz Budžeta Glavnog grada i privrednih društava, čiji je osnivač Glavni grad, finansirano je 31.760.076,57 EUR, iz Budžeta Crne Gore 1.793.503,00 EUR i donacija 17.762,00 EUR.

Napomena: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore (“Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i

dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. U ovom Izveštaju su samo sadržani projekti do avgusta mjeseca 2022. godine, a koji se odnose na navedenu teritoriju.