

Crna Gora
GLAVNI GRAD
GRADONAČELNIK
Broj:01-018/25-4423/1
Podgorica, 30. jun 2025. godine

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

Primijeno: 30. 06. 2025.				
Org. jed.	Let. i čas. zbir.	Opštinski broj	Prilog	Vrijednost
02-016		25-841		

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA

PODGORICA

Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore“, br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22 i 85/22), člana 100 stav 1 tačka 2 Statuta Glavnog grada („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“, br: 8/19, 20/21 i 49/22), podnosim **Izveštaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica (2020-2025) za 2024. godinu.**

GRADONAČELNIK,
Prof. dr Saša Mujović





**GLAVNI GRAD
PODGORICA**

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA
GLAVNOG GRADA PODGORICE (2020-2025)
za 2024. godinu**

april 2025. godine

SADRŽAJ

I UVOD	3
II SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI:	4
SPECIFIČNI CILJ I - Dalji razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture i djelatnosti	4
PRIORITET 1.1. Poboljšanje, razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture i djelatnosti	4
PRIORITET 1.2. Modernizacija javnog prevoza putnika	32
PRIORITET 1.3. Izgradnja infrastrukture u cilju razvoja kulture i sporta	35
PRIORITET 1.4. Razvoj infrastrukture u cilju funkcionisanja biznis zona	39
PRIORITET 1.5. Izgradnja obrazovnih i socijalnih ustanova i institucija	40
SPECIFIČNI CILJ II - Jačanje konkurentnosti privrede i dalje unapređenje biznis ambijenta	41
PRIORITET 2.1. Stvaranje uslova za razvoj biznisa	41
PRIORITET 2.2. Razvoj pametnog grada (Smart City) i primjena novih tehnologija	45
PRIORITET 2.3. Kreiranje i dalji razvoj tržišta i plasmana poljoprivrednih proizvoda	48
SPECIFIČNI CILJ III - Razvoj turizma i zaštita životne sredine	51
PRIORITET 3.1. Unapređenje turističke ponude	51
PRIORITET 3.2. Organizovano upravljanje komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom	53
PRIORITET 3.3. Energetska efikasnost	59
PRIORITET 3.4. Povećanje turističkih kapaciteta ruralnih područja Glavnog grada	60
III ZAKLJUČAK	60

● I UVOD

Strateški plan razvoja Glavnog grada Podgorica (2020-2025) sačinjen je u skladu sa članom 8 Zakona o regionalnom razvoju („Službeni list Crne Gore“, br. 20/11, 26/11, 20/15 i 47/19), prema metodologiji utvrđenoj Pravilnikom o metodologiji za izradu Strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave („Službeni list Crne Gore“, br. 68/16). Plan je usvojen na XVI sjednici Skupštine Glavnog grada Podgorica, održanoj 24. februara 2020. godine.

Ovim dokumentom su definisani pravci razvoja Glavnog grada za period od pet godina i to kroz sljedećih pet prioriteta: stvaranje uslova za rad i kvalitetan život građana, razvoj privrede i lokalne ekonomije, unaprijeđenje poljoprivredne proizvodnje, šumarstva, lova i ribolova, održivi razvoj turizma i zaštita životne sredine.

Radi uspješnog sprovođenja definisanih razvojnih pravaca, planirana je realizacija 13 strateških ciljeva kroz 118 konkretnih projekata i aktivnosti.

U skladu sa metodologijom izrade regulisane „Pravilnikom o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave („Službeni list Crne Gore“, br. 68/16)“, koji je donijelo Ministarstvo ekonomije Crne Gore, Strateški plan razvoja Glavnog grada 2020-2025 obuhvata i projekte koji su u nadležnosti državnih organa i drugih pravnih lica. Shodno tome, ovaj izvještaj sadrži i informacije o stepenu realizacije tih projekata, a u cilju preciznijeg prikaza sprovođenja Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica.

- **II SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI:**

OPŠTI CILJ: BOLJI KVALITET ŽIVOTA GRAĐANA PODGORICE

- **SPECIFIČNI CILJ I - Dalji razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture i djelatnosti**
- **PRIORITET 1.1. Poboljšanje, razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture i djelatnosti**

PROJEKAT broj 1: SAKUPLJANJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U PODGORICI

Nosioci projekta: „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Vrijednost projekta: Faza 1 2017, 50.345.840,00 eura, Faza 1,2,3 2022, 75.031.354,00 eura Rok realizacije I faze: 36 mjeseci, plus 12 mjeseci garantnog roka nakon preuzimanja radova
Indikatori: izgrađena postrojenja; stepen prečišćenosti otpadnih voda, kvalitet rijeke Morače (klasa vodotoka). Izvor finansiranja: 30.000.000 eura; Ugovor o razvojnom kreditu od 22.09.2017. godine (BMZ br. 2020 84 366), Njemačka Razvojna Banka „KfW“. 5.000.000 eura; Ugovor o standardnom kreditu od 22.09.2017. godine (BMZ br. 2016 65 322), Njemačka Razvojna Banka „KfW“. 1.145.834 eura; (GRANT) Ugovor o finansiranju projekta od 16.12.2016. godine (BMZ br. 202062172 / WB15-MNE-ENV-02); Investicioni Okvir za zapadni Balkan (WBIF). 9.000.000 eura; (GRANT) Ugovor o finansiranju i projektu od 22.09.2017. godine (BMZ br. 202062271/WB-IG02-MNE-ENV-01) 5.200.000 eura; Budžet Glavnog grada; 22.935.283 eura; (GRANT) Ugovor o finansiranju i projektu od 22.09.2022. godine (BMZ br. 5150 00 476/WB-IG06-MNE-ENV-01).

Status realizacije:

- Komponente 1, 2, 3 (Izgradnja Postrojenja za tretman otpadnih voda, Postrojenja za tretman mulja i Postrojenja za spaljivanje mulja) – Priprema glavnog projekta:

Nacrt glavnog projekta dostavljen je 20.02.2024. godine, period odobrenja od strane eksterne revizije; Konačan nacrt glavnog projekta dostavljen je 05.06.2024 godine, period odobrenja od strane eksterne revizije; Konačan nacrt izvještaja o reviziji glavnog projekta dostavljen je 20.09.2024 godine, Priprema elaborata o procjeni uticaja izgradnje na životnu sredinu: zahtjev za izdavanje saglasnosti na elaborat upućen je dana 01.11.2024 godine, period odobrenja od strane agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore;

- Komponenta 4 (Izgradnja primarnog kolektora) – Ugovor je realizovan;
- Komponenta 5 (Izgradnja cjevovodnog/pješačkog mosta) - Ugovor je realizovan, konačan nacrt izvještaja o tehničkom prijemu dostavljen je 04.07.2024 godine, period obezbjeđivanja vodne i upotrebne dozvole;
- Komponenta 6 (Proširenje sekundarne mreže) - (Lot 1) Ugovor je realizovan, (Lot 2) Ugovor je realizovan, (Lot 3) Primanje radova i izdavanje dozvola za rad, Ugovor je realizovan;
- Komponenta 7 (Unaprijeđenje upravljanja otpadnim vodama u vinariji 13.-jul Plantaže) – Konačni nacrti glavnih projekata i tenderske dokumentacije dostavljeni su 15.08.2024 godine;
- Komponenta 8 (Proširenja kanalizacione mreže Faza II i III) - Konačni nacrti glavnih projekata dostavljeni su 17.09.2024 godine, priprema konačnog nacrta tenderske dokumentacije.

Detaljne informacije (MNE&ENG) o aktivnim radovima mogu se naći na projektnom sajtu Otpadne Vode Podgorica: www.ovpg.me

U 2024. godini utrošena su sredstva u iznosu od 8,028,266.03 eura - Budžet: Glavni grad (Kreditna sredstva, Grant sredstva, Sopstveni doprinos).

PROJEKAT broj 2: KOMUNALNO OPREMANJE LOKACIJA NA PODRUČJU GLAVNOG GRADA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađene i rekonstruisane saobraćajnice i mostovi, veća bezbjednost saobraćaja na putevima;

Status realizacije: je komunalno opremanje lokacija u zahvatu DUP-ova "1. Maj" (kat. parcele 1668/1 i 1530/7), "1. Maj" (UP 215 i 216 – izgradnja priključka na Ulicu dr Ljubomira Rašovića), "Zabjelo 9" (UP 32 i 67), "Zabjelo 9" (UP 51 i 54), "Zabjelo 9" (UP 52 i 53), "Konik - Stari aerodrom, faza III" (UP 7 i 9), "Konik - Stari aerodrom, faza III" (UP 11, 12 i 13), "Murtočina" (izgradnja ulica 4, 5 i 6 - priključenje na Bulevar Vilića Branta), "Gornja Gorica 1" (UP B/93, B/94, B/95 i B/96 – izgradnja priključka na Ulicu Miloja Pavlovića), "Duvanski kombinat" (UP 1 - izgradnja ulivno-izlivne trake na Ankarskom bulevaru).

U 2024. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 1.559.413,98 €.

PROJEKAT broj 3: IZGRADNJA JUGOZAPADNE OBILAZNICE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađena saobraćajnica će doprinijeti rasterećenju i povećanju bezbjednosti gradskog saobraćaja, razvoju uslužnih djelatnosti u koridoru obilaznice, izgradnji glavne gradske saobraćajnice preko koje će se obavljati tranzitni saobraćaj i veća bezbjednost saobraćaja, prostorna i vremenska frekventnost prigradskih linija; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* oko 5.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni 2021. godine. Vrijednost izvedenih radova: 15.280.267,51 eura sa pdv-om.

PROJEKAT broj 4: IZGRADNJA ZAPADNE ZAobilaznice

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o., *Rok realizacije:* nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa stiču se uslovi za prijavu

gradnje; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađena saobraćajnica će doprinijeti rasterećenju i povećanju bezbjednosti gradskog saobraćaja, razvoju uslužnih djelatnosti u koridoru obilaznice, izgradnji glavne gradske saobraćajnice preko koje će se obavljati tranzitni saobraćaj Nikšić - Cetinje - Petrovac i veća bezbjednost saobraćaja, prostorna i vremenska frekventnost prigradskih linija; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* oko 5.000.000,00 eura, uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - Budžet Glavnog grada;

Status realizacije: Glavni projekat je urađen u 2022. godini, dok je u 2023. godini usaglašen sa eurokodovima. Projekat je u fazi revizije. Tenderske procedure za izbor Izvođača radova i Stručnog nadzora su u toku. Projekat je pozitivno revidovan. Tokom 2024. godine od strane Uprave za saobraćaj pokrenute aktivnosti u vezi odabira Izvođača i stručnog nadzora ali su postupci poništeni. Ponovna procedura za izbor Izvođača radova i Stručnog nadzora je u toku.

PROJEKAT broj 5: IZGRADNJA BULEVARA VILIIJA BRANTA

Nosilac posla: Uprava za saobraćaj; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađena i proširena saobraćajnica; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* cc 5.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa - Budžet Crne Gore;

Status realizacije: Radovi na projektu završeni. U 2023. godini utrošeno 524.053,42 eura.

PROJEKAT broj 6: IZGRADNJA BULEVARA VOJISLAVLJEVIĆA SA MOSTOM I KRUŽNIM TOKOM (CETINJSKI I NIKŠIĆKI PUT)

Nosioci projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o. i Uprava za saobraćaj; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* povećani tranzitni tokovi putnika i roba, intenzivniji razvoj naselja u gravitacionoj zoni, veća bezbjednost saobraćaja i saobraćajno rasterećenje; *Ukupan budžet i*

izvor finansiranja: 9.700.000,00 eura trasa, 3.500.000,00 eura most i kružni tok uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa, država i Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Tokom 2024. godine Glavni projekat Bulevara Vojislavljevića je usklađen sa eurokodovima i pozitivno je revidovan. Pripremljena tehnička dokumentacija je shodno Sporazumu o sufinansiranju radova na izgradnji bulevara u ulici „Vojislavljevića“, II faza - od kružne raskrsnice u ulici IV jula do mosta preko rijeke Morače u Podgorici, proslijeđena Upravi za saobraćaj radi daljih nadležnosti. Uprava za saobraćaj je sprovela tenderske procedure za izbor Izvođača radova i Stručnog nadzora, nakon čega su sa izabranim ponuđačima, zaključeni ugovori. Vrijednost ugovorenih radova je 14.426.334,50 eura sa pdv-om.

Izvođaču radova je isplaćen avans za dio radova koje finansira Uprava za saobraćaj. Početak radova je uslovljen rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa, koje aktivnosti su u nadležnosti Glavnog grada, shodno predmetnom Sporazumu.

PROJEKAT broj 7: IZGRADNJA BULEVARA DIJELA PUTA PODGORICA – TUZI

Nosilac projekta: Uprava za saobraćaj, *Rok realizacije:* 2023. godina, *fazno;* *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisan put, veća bezbjednost saobraćaja, prostorna i vremenska frekventnost prigradskih linija; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 12.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa - Budžet Crne Gore;

Status realizacije: Radovi su završeni u 2023. godini.

PROJEKAT broj 8: IZGRADNJA CENTRALNOG REZERVOARA NA DAJBABSKOJ GORI SA PRIMARNIM CJEVOVODOM „VRŠAK“

Nosilac projekta: „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 15.000.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Indikatori:* izgrađen centralni rezervoar i primarni cjevovod; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada i donacije.

Status realizacije: Usljed nedostatka projektne dokumentacije u 2024. godini nije bilo utrošenih sredstava.

PROJEKAT broj 9: IZGRADNJA ULICE BAKU

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, uređen teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 420.000,00 eura - Budžet Glavnog grada;

Status realizacije: Radovi na izgradnji saobraćajnice su završeni 2020. godine.

PROJEKAT broj 10: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA VODOSNABDIJEVANJE, GO GOLUBOVCI

Nosilac projekta: „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 800.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Indikatori:* veći broj objekata priključenih na novu mrežu, dužina izvedenog cjevovoda; *Izvor finansiranja:* Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2024. godini.

PROJEKAT broj 11: IZRADA STUDIJE VODOSNABDIJEVANJA GLAVNOG GRADA ZA PERIOD 2019-2039. GODINE

Nosilac projekta: „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 150.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Indikatori:* studija; *Izvor finansiranja:* „Vodovod i kanalizacija” d.o.o.

Status realizacije: Usljed nedostatka pripremnih mjera i trenutne opravdanosti sprovođenja, nije bilo aktivnosti na projektu u 2024. godini.

PROJEKAT broj 12: IZGRADNJA ULICE MILOJA PAVLOVIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 1.700.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, uređen teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada;

Status realizacije: Radovi su završeni u 2020. godini.

PROJEKAT broj 13: IZGRADNJA DIJELA PUTA PODGORICA - NIKŠIĆ

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisan put, veća bezbjednost saobraćaja, prostorna i vremenska frekventnost prigradskih i međugradskih linija, veći protok putnika i roba; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 5.400.000,00 eura, uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada i Budžet Crne Gore;

Status realizacije: Zbog protesta mještana nijesu završeni radovi od skretanja za groblje do Ulice Branka Deletića, dok je preostali dio planiranih radova završen u 2023. godini.

PROJEKAT broj 14: REKONSTRUKCIJA ZMAJ JOVINE ULICE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o. i Uprava za saobraćaj; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja i broj novih linija javnog gradskog prevoza putnika; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.800.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - Budžet Glavnog grada i Budžet Crne Gore;

Status realizacije: Realizovan. Radovi završeni u 2022. godini. Radovi su finansirani sredstvima iz Budžeta Crne Gore. U 2023. godini izvođaču radova plaćeno 1.686,14 eura za izradu Elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja objekta.

PROJEKAT broj 15: REKONSTRUKCIJA SAOBRAĆAJNICE BERI – KRUSI – BURONJI

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisan put, veća bezbjednost saobraćaja, broj i frekventnost linija javnog prevoza putnika. *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.200.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - Budžet Glavnog grada;

Status realizacije: U toku je proces rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

PROJEKAT broj 16: IZGRADNJA NASTAVKA BULEVARA SAVE KOVAČEVIĆA SA PODVOŽNJAKOM I SAOBRAĆAJNICOM PREMA STAROM AERODROMU

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađena ulica i podvožnjak, veća bezbjednost saobraćaja, uređen teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 6.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - Budžet Crne Gore;

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan; nije dobijena saglasnost Uprave za željeznice. Kao alternativno rješenje razmatra se izrada projekta nadvožanjaka ukoliko bude tehnički moguće i u skladu sa planskom dokumentacijom. U toku je izrada studije opravdanosti izgradnje podvožnjaka ili nadvožnjaka.

PROJEKAT broj 17: REKONSTRUKCIJA RADNIČKE ULICE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica i veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 800.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Realizacija projekta uslovljena je rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa. U ranijem periodu izvedeni radovi na fekalnoj kanalizaciji u ovoj ulici.

PROJEKAT broj 18: REKONSTRUKCIJA PUTA GOLUBOVCI – MATAGUŽI – TUZI

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađen put, veća bezbjednost saobraćaja, broj i vremenska frekventnost prigradskih linija javnog prevoza putnika; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* oko 3.500.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu

Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2024. godini.

PROJEKAT broj 19: IZGRADNJA BULEVARA VELJKA VLAHOVIĆA

Nosioci projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o. i Uprava za saobraćaj; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, broj novih linija javnog prevoza putnika, veći protok roba i putnika; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 5.400.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - Budžet Glavnog grada i Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Radovi su u toku i finansiraju se sredstvima iz državnog budžeta. Dana 9. februara 2024. godine raskinut je ugovor sa preduzećem Tehnoput-MNE kojem je u 2024. plaćeno ukupno 234,375.31 eura (IX i X privremena situacija - za radove izvedene u 2023. godini). U martu i aprilu 2024. gradska preduzeća: Putevi d.o.o., Komunalne usluge d.o.o. i Zelenilo d.o.o. izveli su radove na kružnoj raskrsnici buleva Veljka Vlahovića i Radomira Ivanovića; vrijednost izvedenih radova je cca 400,000.00 eura. Dana 11. septembra 2024. zaključen je ugovor sa Crnagoraput a.d. za preostale radove na bulevaru. Potpisan je Anex Ugovora o građenju kojim se rok završetka planira za 15.06.2025. godine. Po podacima Uprave za kapitalne projekte u 2024. godini je utrošeno 1.086.683,15 eura. Aktivnosti sprovodi Glavni grad a finansiranje se vrši preko Uprave na osnovu dostavljenih ovjerenih situacija.

PROJEKAT broj 20: REKONSTRUKCIJA MOSORSKE ULICE

Nosioci projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj” Podgorice d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, broj novih linija javnog prevoza putnika; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 500.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Agencija je dobila urbanističko-tehničke uslove. Pripremljeni su projektni zadaci koji su neophodni za izradu Glavnog projekta. Predstoji izrada glavnog projekta i elaborata eksproprijacije kako bi se definisala površina za eksproprijaciju.

Napomena: Uz saobraćajnicu postoji veliki broj neriješenih imovinsko-pravnih odnosa za čije rešavanje je nadležna Direkcija za imovinu Glavnog grada.

PROJEKAT broj 21: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA VODOSNABDIJEVANJE NA SEOSKOM PODRUČJU LJEŠANSKE NAHIJE

Nosilac projekta: „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 1.200.000.00 eura; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Indikatori:* broj objekata priključenih na sistem; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Status realizacije:

- Izvođenje radova na izgradnji cjevovoda DN180mm od pumpne stanice "Brežine" do rezervoara za Gradac, u sistemu vodosnabdijevanja Gornje Lješanska nahija. Radovi nijesu počeli, Izvođač radova "Aqua engineering" doo Podgorica, vrijednost ugovora 89.085,36 eura.
- Izgradnja vodovodne mreže za sela Briđe i Begova glavica u Donjoj Lješanskoj nahiji, Podgorica. Radovi nijesu počeli, Izvođač radova "Temko" doo Nikšić i "LANDSAT" doo Nikšić, vrijednost ugovora 91.458,33 eura.
- Radovi na izvođenju istražno-eksploatacionog bunara na vodoizvoru Kaluđerovo oko. Radovi završeni. Izvođač radova "Geotest engineering" doo Podgorica i "N&B inženjering i konsalting" doo Nikšić, vrijednost ugovora 44.190,41 eura. Izvor finansiranja: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

PROJEKAT broj 22: IZGRADNJA BULEVARA RADOMIRA IVANOVIĆA

Nosilac projekta: Uprava za saobraćaj; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 800.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2022. godini.

PROJEKAT broj 23: REKONSTRUKCIJA ULICE DUŠANA MILUTINOVIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, uređen teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 450.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2022. godini.

PROJEKAT broj 24: REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE SLOBODE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost u saobraćaju, rasterećenje najužeg gradskog jezgra; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* oko 1.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Za radove na rekonstrukciji Ulice slobode, od Hercegovačke ulice do Bulevara Ivana Crnojevića, raspisan je tender. Otvaranje ponuda bilo je krajem decembra 2024. Dostavljena je jedna ponuda. Radovi su ugovoreni sa preduzećem “Geotin MNE” doo i “Asfaltbeton gradnja” sa podugovaračima u vrijednosti od 788.477,810 eura sa pdv-om. Stručni nadzor je obezbijeđen od strane Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice.

PROJEKAT broj 25: REKONSTRUKCIJA ULICE MILANA RAIČKOVIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2022. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, uređen teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 850.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan 2016. godine. Kako je u međuvremenu, 2016. godine izmijenjen planski dokument, DUP “Tološi (u čijem zahvatu se nalazi predmetna ulica) projekat je bilo potrebno uskladiti sa planskom dokumentacijom i zakonskom regulativom.

Uz saobraćajnicu postoji veliki broj neriješenih imovinsko-pravnih pitanja i tokom 2024. godine nije bilo aktivnosti po pitanju pokretanja izmjene i usaglašavanja Glavnog projekta.

PROJEKAT broj 26: IZGRADNJA ULICE KSENIJE CICVARIĆ

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 5.400.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: U 2023. godini završena je rekonstrukcija I faze ulice (L=300 m). Po rješavanju imovinsko pravnih odnosa stvoriće se uslovi za dalju realizaciju ovog projekta.

PROJEKAT broj 27: REKONSTRUKCIJA ULICE AVNOJ-A

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021. godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaj; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 900.000,00 eura, bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan 2021. godine. Zbog protoka vremena, obnovljena je i izrada Elaborata eksproprijacije. Tokom 2024. godine nije bilo aktivnosti s obzirom da nijesu riješeni imovinsko-pravni odnosi.

PROJEKAT broj 28: NASTAVAK IZGRADNJE BEOGRADSKE ULICE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, rasterećenje saobraćajnica u najužem centru grada; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 200.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Ugovor za radove na rekonstrukciji dijela ulice od raskrsnice sa Ulicom Rista Stijovića do raskrsnice sa Ulcinjskom ulicom je raskinut. Vrijednost ugovora iznosila je 199.988,58 eura. Za dio ulice od raskrsnice sa Ulcinjskom ulicom do raskrsnice sa Ulicom Ludviga Kube urađen je glavni projekat. Pošto je DUP stavljen van snage, donijeta je Odluka o određivanju lokacije sa elementima UTU-a, koja je dostavljena projektantu radi usklađivanja sa projektom. Projekat je pozitivno revidovan 2024. godine. Po pitanju realizacije projekta tokom 2024. godine nijesu pokretane konkretne aktivnosti, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

PROJEKAT broj 29: IZGRADNJA ULICE MILADINA POPOVIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, uređen teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.500.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Ugovoreni radovi na dijelu ulice, od raskrsnice sa Ulicom Vojislavljevića ka Ulici Princa Mihaila Petrovića, dužine 280 m, su raskinuti. Vrijednost ugovora iznosila je 275.219,78 eura. Na drugom dijelu ulice, gdje je to tehnički bilo moguće, u 2021. godini su završeni radovi na izgradnji vodovoda i fekalne kanalizacije (izvedena je i na četiri bočna kraka). Projekat je potrebno uskladiti sa važećom planskom dokumentacijom. Od nadležnog Sekretarijata dobijeni su urbanističko-tehnički uslovi br. D 08-332/24-420 od 09.04.2024. godine i na osnovu istih su obrađeni projektni zadaci. Zatražena je potvrda o obezbijedenim novčanim sredstvima od Sekretarijata za finansije, 05.07.2024 godine, na iznos od 19.000,00 eura. Izrada projekta će se ugovoriti fazno (I faza predstavlja dio trase od Ulice Vojislavljevića do skretanja za objekat "Vodovod i kanalizacija" d.o.o.). Izrada projekta je nakon sprovedenog tenderskog postupka Ugovorena sa preduzećem "Civil engineer" doo dok je revizija ugovorena sa preduzećem "Genesis" doo. Izrada projekta je u toku. Takođe, ugovorena je i izrada dopune Elaborata eksproprijacije za predmetnu saobraćajnicu sa preduzećem „Geo-Ing“ d.o.o..Elaborat je predat na ovjeru Upravi za nekretnine P.J. Podgorica, 14.06.2024. godine.

Za izradu tehničke dokumentacije u 2024. godini nije bilo plaćanja.

PROJEKAT broj 30: IZGRADNJA ULICE VELIŠE MUGOŠE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Projektni ishod izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, uređen teren; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2022. godini.

PROJEKAT broj 31: REKONSTRUKCIJA ULICE NIKOLE ĐURKOVIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica,

veća bezbjednost saobraćaja, broj novih linija javnog prevoza putnika; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 450.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan 2022. godine. Tokom 2024. godine i dalje traje postupak usklađivanja numeričkih i grafičkih podataka kod Uprave za nekretnine za potrebe izrade elaborata eksproprijacije.

Realizacija projekta je uslovljena izradom elaborata eksproprijacije (ovjerenog od nadležnih institucija) kao i od riješenih imovinsko-pravnih pitanja.

PROJEKAT broj 32: IZGRADNJA ULICE II CRNOGORSKOG BATALJONA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, manje saobraćajne gužve; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i pozitivno revidovan 2022. godine. Programom uređenja prostora za 2024. predviđena je rekonstrukcija raskrsnice ulica II Crnogorskog bataljona - proširenje Ulice II Crnogorskog bataljona.

Tokom 2024. godine raspisano je više Javnih poziva za odabir Izvođača radova i svaki je poništen obzirom da nije bila dostavljena nijedna ponuda. Na posljednjem tenderu jedna dostavljena ponuda ocijenjena je kao neispravna i tender je poništen. U toku je postupak usklađivanja numeričkih i grafičkih podataka kod Uprave za nekretnine za potrebe izrade elaborata eksproprijacije.

Realizacija projekta je uslovljena izradom elaborata eksproprijacije (ovjerenog od nadležnih institucija) kao i od riješenih imovinsko-pravnih pitanja.

PROJEKAT broj 33: IZGRADNJA BULEVARA VAKA ĐUROVIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o. i Uprava za saobraćaj; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja. *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan 2019. godine. U toku je postupak eksproprijacije pred Upravom za nekretnine.

Realizacija projekta nije predviđena Programom uređenja prostora za 2024. godinu s obzirom na to da nije završen i ovjeren Elaborat eksproprijacije. Takođe, nijesu riješeni ni imovinsko-pravni odnosi koji su preduslov za prijavu gradnje.

PROJEKAT broj 34: REKONSTRUKCIJA RASKRSNICE SKOPSKE, ULICE ĐULJE JOVANOVA, SARAJEVSKE I ULICE CAREV LAZ

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađena uređena raskrsnica; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 280.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2021. godini.

PROJEKAT broj 35: IZGRADNJA KRUŽNE RASKRSNICE IZMEĐU BULEVARA MIHAILA LALIĆA, ULICE MEŠE SELIMOVIĆA I ULICE BAKU

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađena kružna raskrsnica; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 350.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan 2016. godine. Zbog izmjene planske dokumentacije i zakonske regulative, od Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj su pribavljeni novi urbanističko-tehnički uslovi i odrađeni su projektni zadaci tokom 2024. godine.

Zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih nije bilo daljih aktivnosti tokom 2024. godine.

PROJEKAT broj 36: REKONSTRUKCIJA LJEŠKOPOLJSKE ULICE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja i broj novih linija javnog prevoza putnika; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.480.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Nevažeća planska dokumentacija. Do stavljanja plana u funkciju nije moguće vršiti bilo kakve aktivnosti po ovom pitanju.

PROJEKAT broj 37: IZGRADNJA ULICE 8. MARTA (PREOSTALOG DIJELA)

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, saobraćajno rasterećenje i povećanje bezbjednosti saobraćaja u naselju, broj novih linija gradskog prevoza; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 800.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan 2021. godine. Na predmetnoj trasi postoje brojni neriješeni imovinsko-pravni odnosi koje je potrebno riješiti kako bi se stvorili uslovi za realizaciju ovog projekta.

PROJEKAT broj 38: REKONSTRUKCIJA DIJELA STAROG PUTA ZA DANILOVGRAD

Nosilac projekta: Uprava za saobraćaj; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisan put, veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 3.500.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2020. godini.

PROJEKAT broj 39: UREĐENJE OBALA MORAČE I RIBNICE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 2.000.000,00 eura; *Rok realizacije:* u zavisnosti od obezbijedenih sredstava; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* ljepše pejzažno uređenje i turistička atrakcija; *Izvor finansiranja:* Glavni grad Podgorica, Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Status realizacije: Podjela šetališta uz rijeku Ribnicu je izvršena na sljedeći način:

Cjelina I:

Dio korita rijeke Ribnice od Novog mosta (objekta "Banja") do Mosta žrtava 5. Maja (objekat Muzički centar)

Cjelina II:

Dio korita rijeke Ribnice od Mosta žrtava 5. maja (objekat Muzički centar) do Tabačkog mosta koji se- nalazi u okviru DUP-a "Stara Varoš-Blok 7"

Cjelina III:

Dio korita rijeke Ribnice od Tabačkog mosta do starog mosta na Sastavcima koji se nalazi u okviru -DUP-a "Stara Varoš –blok 7" i UP-a "Stara Varoš".

Glavni projekat je izrađen i pozitivno revidovan za cjelinu I, ali nije realizovan zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Za cjelinu II i cjelinu III izrada Glavnog projekta je u toku a izrada je ugovorena sa preduzećem "Optimus project" 22.03.2024. godine. Reviziju navedenog projekta obrađuje preduzeće "RZUP" AD sa kojim je bio zaključen ugovor u ranijem periodu.

Tokom izrade Glavnog projekta javila se potreba za izradom Konzervatorskog projekta zbog područja koja su pod zaštitom. Od Uprave za zaštitu kulturnih dobara pribavljeni su elaborati zaštićenih područja za Stari most na ušću, Tvrđavu Ribnica i Tabački most kao i Rešenje o konzervatorskim uslovima broj UP/I-03-178/2024-4 od 23.08.2024. godine.

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice je sprovela postupak za izbor Projektanta za izradu Konzervatorskog projekta i zaključila ugovor sa preduzećem AVM STUDIO 22.11.2024. godine. Izrada projekta je još u toku.

PROJEKAT broj 40: PROŠIRENJE I UREĐENJE GROBLJA ČEPURCI VI I VII FAZA

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica i „Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 400.000,00 eura vrijednost projekta VI faze proširenja groblja „Čepurci”, 350.000,00 eura vrijednost projekta VII faze proširenja groblja „Čepurci”; *Rok realizacije:* 3 godine; *Indikatori:* broj novih grobnih mjesta; *Izvor finansiranja:* VI faza - „Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica, VII faza-Budžet Glavnog grada i „Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica.

Status realizacije: Završeni su radovi na rekonstrukciji ulice u okviru Gradskog groblja Čepurci. U toku 2024. godine završeni su radovi na zamjeni postojeće rasvjete na Gradskom groblju Čepurci u vrijednosti od 32.489,93 eura.

PROJEKAT broj 41: IZGRADNJA NOVOG GROBLJA NA PODRUČJU GLAVNOG GRADA

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o., „Pogrebne usluge” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021-2022. godina; *Projektни ishod i izlazni indikatori:* broj novih grobnih mjesta; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* u zavisnosti od projekta Glavni grad i „Pogrebne usluge” d.o.o. Podgorica.

Status realizacije: Završena je izrada geodetskih podloga za potrebe izmjene revidovanog glavnog projekta Gradskog groblja u Podgorici – Faza 1 na Ćemovskom polju; Završena je izmjena revidovanog glavnog projekta Gradskog groblja u Podgorici – Faza 1 na Ćemovskom polju, kao i revizija istog. Nakon navedenog, sprovedena je tenderska procedura i izabran novi izvođač radova.

Ugovor za nastavak izvođenja radova na izgradnji Gradskog groblja u Podgorici na Ćemovskom polju potpisan je dana 16.10.2024. godine, broj Ugovora 6584 sa „Konstruktor Group“ d.o.o. Bijelo Polje u vrijednosti od 2.145.140,14 eura a izvođač radova je uveden u posao 11.11.2024. godine.

U 2024. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 689.509,70 eura sa pdv-om. Radovi koji su izvedeni u 2024. godine obuhvatili su radove na pratećim objektima, radove na kapelama kao i radove na uređenju terena.

Takođe, na Gradskom groblju na Ćemovskom polju završeni su radovi na izgradnji grobnica u grobnoj parceli 3 – Faza 1. Ukupna vrijednost radova iznosi 273.654,72 eura sa pdv-om.

PROJEKAT broj 42: PARKING LOKACIJE I IZGRADNJA PARKING GARAŽA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2023. godina, u kontinuitetu; *Projektни ishod i izlazni indikatori:* broj

parking mjesta, odnosno izgrađenih garaža; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 5 miliona eura - Model javnog privatnog partnerstva.

Status realizacije: Tokom 2024. godine bio je aktivan ugovor za izradu Glavnog projekta garaže G3 u zahvatu DUP-a "Naselje 1. maj". Projekat je još uvijek u fazi revizije i nije bilo plaćanja po ovom projektu tokom 2024. godine.

PROJEKAT broj 43: IZGRADNJA PARKA NA ZABJELU

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 800.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2020-2025. godina; *Indikatori:* na području Zabjela ne postoji parkovska površina; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, EU fondovi, donatori.

Status realizacije: Realizovana je I faza izgradnje parka 2021. godine. Uređenje je realizovano na 5.000 m², a vrijednost realizovanih radova iznosila je 245.000,00 eura. II faza je planirana za realizaciju po okončanju imovinsko-pravnih odnosa.

PROJEKAT broj 44: PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA PARKA DUP KONIK STARI AERODROM KAT. PAR. 2090/990 AERODROMSKA ULICA

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 350.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2020-2025. godina; *Indikatori:* na području Starog aerodroma nema parkovskih površina shodno kapacitetima (broj stanovnika) koje bi zadovoljile osnovnu funkciju zelenila (sanitarnu, rekreativnu i estetsku); *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, EU fondovi, donatori.

Status realizacije: Radovi su završeni 2020. godine.

PROJEKAT broj 45: IZGRADNJA ZELENE POVRŠINE PORED SPOMENIKA JOSIPU BROZU TITU

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 700.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2020-2025. godina; *Indikatori:* na navedenoj lokaciji izvršena je postavka spomenika Josipu Brozu Titu i neophodno je zbog funkcionalno-vizuelnog identiteta rekonstruisati istu; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, EU fondovi, donatori.

Status realizacije: Tokom 2024. godine nije bilo aktivnosti.

PROJEKAT broj 46: BIOREVITALIZACIJA PARK ŠUMA NA PODRUČJU GLAVNOG GRADA

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 100.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2020-2025. godina; *Indikatori:* Povećanje biljnog fonda; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, EU fondovi, donatori.

Status realizacije: Tokom 2024. godine akcije sadnje su se kontinuirano realizovale u svim park šumama, a poseban akcenat stavljen je na goleti kao što su Lješkopoljska Gorica, Malo brdo, Dajbabska gora i Vranići. Najvećim dijelom sadnja se realizovala dvogodišnjim i trogodišnjim sadnicama drveća prilagođenim uslovima Podgorice, a sadene su i odrasle sadnice autohtonih biljnih vrsta.

PROJEKAT broj 47: IZGRADNJA PARKOVSKIH POVRŠINA: NJEGOŠEV PARK, KARADORĐEV PARK I PARK IVANA MILUTINOVIĆA

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 1.000.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2020-2025. godina; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, donatori.

Status realizacije: Rekonstrukcija Njegoševog parka realizovana je 2021. godine. Vrijednost izvedenih radova iznosila je 610.000,00 eura, a dijelom je finansirana od donacija.

U 2024. godini započeti su radovi na rekonstrukciji Karadorđevog parka. Vrijednost projekta iznosi 681.738,43 eura. Ukupno utrošena sredstva u 2024. godini su iznosila 307.529,95 eura.

PROJEKAT broj 48: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA VUJOŠEVIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 390.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, obezbjeđenje nedostajućeg parking prostora; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2021. godini.

PROJEKAT broj 49: IZGRADNJA GLAVNE GRADSKE SAOBRAĆAJNICE MOJANOVIĆI-ANOVI-GORIČANI

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci, „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 4.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; *Rok realizacije:* 2024. godina; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada/Budžet opštine Golubovci, Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2024. godini.

PROJEKAT broj 50: REKONSTRUKCIJA ULICE BRANKA ČOPIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica,

veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.200.000,00 eura; bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su ugovoreni sa preduzećem "Indel inženjering" d.o.o. na vrijednost od 1.401.582,67 eura sa pdv-om, broj Ugovora o građenju 12970 od 31.10.2024. godine. Radovi nijesu započeti zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. U 2024. godini nije bilo dostavljenih situacija prema Upravi za kapitalne projekte, te shodno tome nije bilo plaćanja.

PROJEKAT broj 51: REKONSTRUKCIJA I CRNOGORSKE UDARNE BRIGADE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021. godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 400.000,00 eura, bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Ugovoreni radovi nijesu realizovani zbog protesta mještana, koji su bili nezadovoljni glavnim projektom i planskom dokumentacijom prema kojoj je glavni projekat rađen.

PROJEKAT broj 52: REKONSTRUKCIJA ULICE HUSINJSKIH RUDARA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.350.000,00 eura, bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije:

Radovi na rekonstrukciji I faze su završeni u 2022. godini. Radovi na izgradnji II faze, u dužini od 180m, su završeni. Do kraja 2024. godine realizovani su radovi u vrijednosti od 158.511,11 eura.

PROJEKAT broj 53: REKONSTRUKCIJA ULICE LUDVIGA KUBE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2022. godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 2.580.000,00 eura, uvećana za vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan 2021. godine. Tokom 2024. godine nije bilo aktivnosti od strane Agencije za izgradnju s obzirom na to da nastavak realizacije projekta zavisi od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa što je u nadležnosti Direkcije za imovinu.

PROJEKAT broj 54: IZGRADNJA KAPADŽIĆA MOSTA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2022. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* unapređenje komunalne infrastrukture i bezbjednosti saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 500.000,00 eura, bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat završen i pozitivno revidovan. Programom uređenja prostora Glavnog grada za 2024. predviđeni su radovi, međutim zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa nije moguće pokrenuti aktivnosti za izbor Izvođača radova.

Za reviziju i izradu tehničke dokumentacije predmetnog projekta u 2024. godini utrošeno je 22.167,20 eura.

PROJEKAT broj 55: REKONSTRUKCIJA ULICE VUKA KARADŽIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica i

veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 850.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2020. godini.

PROJEKAT broj 56: REKONSTRUKCIJA ULICE 18. JULA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica i veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 500.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2021. godini.

PROJEKAT broj 57: IZGRADNJA PUTA ZA AERODROM SA NADVOŽNJAKOM

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica sa nadvožnjakom, veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.500.000,00 eura bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2024. godini.

PROJEKAT broj 58: REKONSTRUKCIJA ULICA U STAROJ VAROŠI

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisane ulice, zadržan tradicionalan duh prostora; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 600.000,00 eura bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Tokom 2024. godine izvođeni su radovi na rekonstrukciji Ulice Špira Mugoša koji su još uvijek u toku. Do kraja 2024. realizovani su radovi u vrijednosti 289,316.88 eura. U 2024. godini za ulicu Radoja Jovanovića je utrošeno 21.792,10 eura, dok je za ulicu Gojka Radonjića utrošeno 41.657,82 eura. Radovi za ove dvije ulice su završeni.

PROJEKAT broj 59: IZGRADNJA ULICE BRAĆE RIBARA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2022. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.000.000,00 eura bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2022. godini.

PROJEKAT broj 60: IZGRADNJA KAPELE U GOLUBOVCIMA

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Izgrađena kapela; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 500.00,00 eura, Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-

Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2024. godini.

PROJEKAT broj 61: IZGRADNJA OBJEKTA ZA POTREBE OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA GOLUBOVCI

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Rok realizacije:* 2024. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Izgrađen objekat, broj zaposlenih;

Ukupan budžet i izvor finansiranja: 1.500.000,00 eura, Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci, Budžet Crne Gore

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2024. godini.

PROJEKAT broj 62: IZRADA PROJEKTA I REKONSTRUKCIJA VUKOVAČKOG MOSTA

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci, „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2022. godina; *Projektni ishod*

i izlazni indikatori: izrađen projekat i rekonstruisan most; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine Golubovci

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2024. godini.

PROJEKAT broj 63: IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE UZ MAGISTRALNI PUT PODGORICA-PETROVAC (GORIČANI-BISTRICE) SA PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM

Nosilac projekta: Uprava za saobraćaj, Glavni grad Podgorica, Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađena pješačka staza sa pratećom infrastrukturom, smanjen broj saobraćajnih nezgoda; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Crne Gore, Budžet Glavnog grada, Budžet Opštine Golubovci

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2024. godini.

PROJEKAT broj 64: IZRADA PROJEKTA I REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA ANOVI- PLAVNICA

Nosilac projekta: Opština u okviru glavnog grada Golubovci/„Agencija za izgradnju i razvoj” d.o.o. Podgorice; *Rok realizacije:* 2024. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* rekonstruisana saobraćajnica sa izgrađenom biciklističkom i pješačkom stazom; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine Golubovci, Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2024. godini.

PROJEKAT broj 65: IZGRADNJA CENTRALNOG TRGA U GOLUBOVCIMA

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Rok realizacije:* 2022. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađen centralni trg, povećan broj posjetilaca; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Biće poznat nakon izrade Glavnog projekta za koji su obezbijeđena sredstava u iznosu od 15.000,00 eura u 2020. godini, Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2024. godini.

PROJEKAT broj 66: IZGRADNJA CENTRALNOG GROBLJA U GOLUBOVCIMA

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Izgrađeno centralno groblje za građane Opštine Golubovci; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 1.000.000,00 eura, Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci na bazi projektovanih prihoda od prodaje grobnica; U 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 eura za projekat puta za centralno groblje.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2024. godini.

▪ **PRIORITET 1.2. Modernizacija javnog prevoza putnika**

PROJEKAT broj 67: MODERNIZACIJA I ODRŽIVI RAZVOJ INFRASTRUKTURE U SISTEMU SAOBRAĆAJA

Nosilac projekta: Glavni grad; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* modernizovan gradski linijski saobraćaj, uspostavljen pilot projekat PG sharing, unaprijeđen pješački saobraćaj, unaprijeđen biciklistički saobraćaj, zaštita životne sredine; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 30.000.000,00 eura, Budžet Glavnog grada, međunarodni fondovi, JPP.

Status realizacije: Tokom 2024. godine nije bilo aktivnosti.

PROJEKAT broj 68: DIGITALIZACIJA SISTEMA SAOBRAĆAJA

Nosilac projekta: Glavni grad; *Rok realizacije:* 2020-2025.godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* uspostavljen sistem; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 3.000.000,00 eura, Budžet Glavnog grada, međunarodni fondovi, JPP.

Status realizacije: Tokom 2024. godine nije bilo aktivnosti.

PROJEKAT broj 69: IZRADA KATASTRA SAOBRAĆAJNICA/BEZBJEDNOSTI

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica; *Rok realizacije:* 2020-2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* urađen katastar saobraćajnica; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 50.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Tokom 2024. godine nije bilo aktivnosti, zbog odluke da se za 2025. godinu budžetom obezbijede novčana sredstva za nabavku specijalnog vozila koje bi vršilo snimanje horizontalne i vertikalne signalizacije, te istu u unosili u registar saobraćajnica.

▪ PRIORITET 1.3. Izgradnja infrastrukture u cilju razvoja kulture i sporta

PROJEKAT broj 70: IZGRADNJA GRADSKOG POZORIŠTA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađeni objekat, bolji uslovi za zaposlene i pružanje kvalitetnijih sadržaja građanima; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 7.000.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Tokom 2024. godine vršene su aktivnosti na sprovođenju Javnih poziva i odabiru Izvođača radova za sljedeće faze:

1. Radovi na zaštiti termotehničkih i elektrotehničkih instalacija i opreme na krovu

Gradskog pozorišta, nadstrešnica ispred glavnog ulaza i drugi radovi po izmjenama i dopunama glavnog projekta:

- Izvođač „Erlang“ d.o.o. Podgorica sa podugovaračem „Eurozox“ d.o.o. Danilovgrad;
- Ugovor broj 3042 zaključen 12.03.2024. godine;
- Rok izvođenja: 90 dana;
- Izvođač uveden u posao 20. septembra 2024. godine;
- Vrijednost radova: 399.998,95 eura sa pdv-om;

2. Izvođenje radova na priključenju Gradskog pozorišta na elektro mrežu i funkcionalno ispitivanje instalacija i opreme:

- Izvođač „La Collina“ d.o.o. Podgorica;
- Ugovor broj 6378 zaključen 29.05.2024. godine;
- Rok izvođenja: 15 dana;
- Vrijednost radova: 19.606,23 eura sa pdv-om;

3. Radovi na funkcionalnom ispitivanju elektrotehničkih instalacija slabe struje za objekat Gradskog pozorišta (Sistem za dojavu požara, Mrežni sistem (SKS, IP telefonska centrala, IPTV), Tv i Multimedijalni sistem, Sistem kontrole pristupa, Protivprovalni sistem):

- Izvođač „La Collina“ d.o.o. Podgorica;
- Ugovor broj 11630 od 30.09.2024. godine;
- Vrijednost radova: 111.274,48 eura sa pdv-om;

4. Radovi na uređenju terena Gradskog pozorišta sa bazenskom tehnikom fontane:

- Izvođač „Geotin MNE“ d.o.o. vodeći član konzorcijuma i „Sedam-ing“ d.o.o. drugi član konzorcijuma;
- Ugovor broj 9622 zaključen 02.08.2024. godine;
- Rok izvođenja: 40 dana;
- Izvođač uveden u posao 20. oktobra 2024. godine;
- Vrijednost radova: 71.132,27 eura sa pdv-om;

5. Preostali građevinsko-zanatski radovi na Gradskom pozorištu:

- Izvođač „LD Gradnja“ d.o.o.;

- Ugovor broj 13661 od 19.11.2024. godine;
- Rok izvođenja: 90 dana;
- Izvođač uveden u posao 7. februara 2025. godine;
- Vrijednost radova: 381.145,84 eura sa pdv-om;

6. Preostali građevinsko-zanatski radovi na Gradskom pozorištu - Hidrotehnika:

- Izvođač "VIK" d.o.o. Podgorica;
- Ugovor broj 15729 od 26.12.2024. godine;
- Rok: 60 dana;
- Izvođač uveden u posao 06. februara 2025. godine;
- Vrijednost radova: 77.876,64 eura sa pdv-om;

Za Gradsko pozorište tokom 2024. godine utrošeno je 234.949,67 eura i to djelimično za radove na zaštiti instalacija i opreme na krovu Gradskog pozorišta, za radove na elektro mreži, funkcionalno ispitivanje instalacija i opreme, kao i za radove na funkcionalnom ispitivanju elektrotehničkih instalacija slabe struje.

PROJEKAT broj 71: PROJEKAT RAZVOJA LOKALITETA - BEGLACI

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Rok realizacije:* 2022. godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* potpisivanje i realizacija investicije na osnovu Odluke Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci o javno-privatnom partnerstvu za uređenje Park šume Beglaci, broj 22-030/19-4222 od 18.10.2019. godine; *Izvor finansiranja:* U zavisnosti od projekta, model JPP.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2024. godini.

PROJEKAT broj 72: PRIPREMA FIZIBILITI STUDIJE SA IDEJNIM PROJEKTOM ZA MODERNIZACIJU SPORTSKOG AERODROMA „ŠPIRO MUGOŠA” NA KONIKU KROZ MODEL JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i indikatori:* broj turista; *Izvor finansiranja:* 10.000.000,00 eura, model JPP.

Status realizacije: Projekat nije realizovan.

PROJEKAT broj 73: PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA SPORTSKO REKREATIVNE ZONE U ZAŠTITNOM POJASU ĆEMOVSKO POLJE

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo” d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 850.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2020-2025; *Izlazni indikatori:* broj posjetilaca; *Izvor finansiranja:* Glavni grad, EU fond, donatori.

Status realizacije: Projekat nije realizovan zbog neopredijeljenih finansijskih sredstava u prethodnim godinama.

PROJEKAT broj 74: IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA - KORIDOR 4

Nosioci projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 220.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Izlazni indikatori:* rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, donacije.

Status realizacije: Koridor 4 počinje od raskrsnice Ulice 27. marta i Ulice 4. jula, do Krivog mosta, Ulicom Ljubomira Rašovića, Bulevarom Džordža Vašingtona do Bulevara Svetog Petra Cetinjskog u Podgorici. Dužina saobraćajnica na kojoj je izgrađen ovaj koridor iznosi cca 3 km.

Radovi su završeni 2021. godine i predati preduzeću “Putevi” d.o.o. na dalje održavanje 2022. godine.

PROJEKAT broj 75: IZGRADNJA ISTOČNE TRIBINE GRADSKOG STADIONA

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Sportski objekti“ d.o.o.; *Rok realizacije:* pet godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađen stadion po standardima FIFA i UEFA; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* nakon izrade Glavnog projekta definišće se iznos sredstava i izvor finansiranja.

Status realizacije: Tokom 2024. godine Fudbalski savez Crne Gore je završio revidovani Glavni projekat. Zakonom o budžetu Crne Gore za 2025. godinu projekat je uvršten u kapitalni budžet. Za realizaciju je potreban sporazum Glavnog grada, Fudbalskog Saveza Crne Gore i Vlade Crne Gore, nakon čega će se definisati način finansiranja zbog izgradnje podzemne garaže. Vrijednost projekta Istočne tribine sa podzemnom garažom iznosi cca 26.000.000,00 eura.

PROJEKAT broj 76: IZGRADNJA NACIONALNOG STADIONA NA STAROM AERODROMU

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica; *Vrijednost projekta:* 350.000,00 eura; *Rok realizacije:* zavisi od obezbijedivanja sredstava; *Indikatori:* izgrađen nacionalni stadion sa svim pratećim sadržajima; *Izvor finansiranja:* Budžet Crne Gore, Ministarstvo sporta, Glavni grad.

Status realizacije: U 2024. godini nije bilo aktivnosti po ovom projektu.

PROJEKAT broj 77: UREĐENJE DIJELA PARK-ŠUME ZLATICA (PORED STADIONA KOM-A)

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica; „Zelenilo” d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 350.000,00 eura; *Rok realizacije:* zavisi od obezbijedivanja sredstava; *Indikatori:* *Izvor finansiranja:* Glavni grad, partneri.

Status realizacije: Tokom 2024. godine nije bilo aktivnosti.

PROJEKAT broj 78: IZGRADNJA I USPOSTAVLJANJE SPORTSKO REKREATIVNE ZONE „TOLOŠKA ŠUMA”

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica; *Vrijednost projekta:* 600.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2020-2025. godina; *Indikatori:* broj posjetilaca; *Izvor finansiranja:* model JPP.

Status realizacije: Radovi završeni u 2021. godini.

PROJEKAT broj 79: IZGRADNJA DVORANE ZA BORILAČKE SPORTOVE NA STAROM AERODROMU

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica i privatno-javni partner; *Vrijednost projekta:* 800.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2020-2025. godina; *Indikatori:* izgrađena multifunkcionalna dvorana za borilačke sportove; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Rekonstrukcijom univerzalne dvorane u Ulici 13. jula, stvorili su se uslovi za obavljanje trenažnih procesa za sve borilačke sportove, te se izgubila potreba za izgradnjom nove sale.

PROJEKAT broj 80: REKONSTRUKCIJA STADIONA MALIH SPORTOVA

Odgovorna strana: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađen objekat,

bolji uslovi za zaposlene i pružanja kvalitetnijih sadržaja građanima; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 550.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Projekat rekonstrukcije Stadiona malih sportova je realizovan 2020. godine. Za potrebe komunalnog opremanja ovog objekta 2020. godine je pozitivno revidovan Glavni projekat ulice pored Stadiona malih sportova. Tokom 2024. godine izvršena je izmjena faze konstrukcije za projekat saobraćajnice. Objavljen je Javni poziv i odabran Izvođač radova. U realizaciju projekta kojim bi se obezbijedio bolji i bezbjedniji saobraćajni pristup Stadionu malih sportova još se nije ušlo zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

Ugovor za rekonstrukciju saobraćajnice je zaključen sa preduzećem "L-COOP" d.o.o. sa podugovaračima 17.12.2024. godine.

PROJEKAT broj 81: IZGRADNJA ATLETSKOG STADIONA NA STAROM AERODROMU

Odgovorna strana: Glavni grad Podgorica, Atletski savez Crne Gore, privatno-javni partner; *Rok realizacije:* biće definisano nakon izrade projektne dokumentacije; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađen atletski stadion; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 2.000.000,00 eura (procjena ASCG).

Status realizacije: Tokom 2024. godine nije bilo aktivnosti.

PROJEKAT broj 82: IZGRADNJA OLIMPIJSKE KUĆE

Odgovorna strana: Crnogorski olimpijski komitet, Glavni grad, Vlada Crne Gore; *Rok realizacije:* pet godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađena olimpijska kuća sa sportskim terenima; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 2.650.000,00 eura Budžet Crne Gore, Glavni grad Podgorica 450.000,00 eura, COK 720.000,00 eura.

Status realizacije: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine je Crnogorskom olimpijskom komitetu izdalo urbanističko-tehničke uslove broj 06-333/24-11554/7 od 06.11.2024. godine, za izradu tehničke dokumentacije, za građenje objekta centralnih djelatnosti, na lokaciji urbanističke parcele UP5, Zona B, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Nova Varoš 2" („Službeni list Crne Gore"-opštinski propisi, br. 32/18). Očekuje se potpisivanje Memoranduma o saradnji između Ministarstva sporta i mladih, Glavnog grada Podgorica i Crnogorskog olimpijskog komiteta, te raspisivanje javnog konkursa za izradu idejnog rješenja.

- **PRIORITET 1.4. Razvoj infrastrukture u cilju funkcionisanja biznis zona**

Formirana je Komisija u novom sazivu rješenjem broj: 01-018/23-7891 od 05. oktobra 2023. godine. Dana 29. decembra 2023. godine održana je sjednica Komisije u novom sazivu. Ista je pripremila inicijativu za ocjenu zakonitosti Odluke o osnivanju biznis zona Glavnog grada Podgorica („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi” br.49/19, 16/20). Komisija za vrednovanje ponuda po Javnom pozivu za izbor korisnika biznis zona i dodjeljivanje parcela za izgradnju objekata u biznis zonama je predložila Inicijativu za ocjenu zakonitosti Odluke o osnivanju biznis zona Glavnog grada Podgorica (“Službeni list Crne gore – opštinski propisi” br.49/19 od 02.12.2019.godine, 16/20 od 20.05.2020.), koja je proslijeđena od strane gradonačelnice Ustavnom sudu 22.01.2024.godine broj: 01-018/24-521. Odgovor još nije dobijen od Ustavnog suda na poslatu Inicijativu.

Takođe, Komisija je organizovala i obavila sastanke sa 16 privrednika koji su se prijavili na II Javni poziv za izbor korisnika biznis zona i dodjeljivanje parcela za izgradnju objekata u biznis zonama kako bi se upoznali sa situacijom.

- **PRIORITET 1.5. Izgradnja obrazovnih i socijalnih ustanova i institucija**

PROJEKAT broj 83: IZGRADNJA CENTRA ZA RAZVOJ SOCIJALNIH SERVISA U ZAJEDNICI

Odgovorna strana: Sekretarijat za socijalno staranje, „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* IV kvartal 2022. godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađen objekat, broj novih radnih mjesta, broj korisnika usluga; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* vrijednost projektne dokumentacije lokacije, radova i opreme, Budžet Glavnog grada, Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Projekat nije realizovan.

PROJEKAT broj 84: IZGRADNJA GRADSKJE BOLNICE

Nosioci projekta: Ministarstvo zdravlja, Glavni grad Podgorica; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* broj kreveta u bolnicama na teritoriji Glavnog grada, broj zdravstvenih ustanova; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* u zavisnosti od projekta, cca 15-30 miliona eura, model javnog privatnog partnerstva.

Status realizacije: Tokom 2024. godine nije bilo aktivnosti.

PROJEKAT broj 85: IZGRADNJA DNEVNOG CENTRA ZA BORAVAK OSOBA SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - “27+”

Nosilac projekta: Sekretarijat za socijalno staranje, „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice” d.o.o.; *Rok realizacije:* IV kvartal 2022. godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađen objekat, broj novih radnih mjesta, broj korisnika; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, Budžet Crne Gore, donacije.

Status realizacije: Projekat nije realizovan.

PROJEKAT broj 86: IZGRADNJA DNEVNOG CENTRA ZA BORAVAK STARIH LICA

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađen objekat, broj korisnika; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 350.000,00 eura, Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci, UNDP, Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2024. godini.

- **SPECIFIČNI CILJ II - Jačanje konkurentnosti privrede i dalje unapređenje biznis ambijenta**

- **PRIORITET 2.1. Stvaranje uslova za razvoj biznisa**

Sekretarijat svake godine donosi Program aktivnosti na stimulanju preduzetništva, koji sadrži niz aktivnosti usmjerenih ka jačanju preduzetničke svijesti, kroz finansijsku i nefinansijsku podršku, koja bi trebalo da podstakne privrednu aktivnost Glavnog grada.

Budžetom Glavnog grada za 2024. godinu, opredijeljena sredstva za stimulanje preduzetništva su:

	OPIS	BUDŽET 2024	REBALAS BUDŽETA 2024	REALIZOVANO U EURIMA	REALIZOVANO U %
1.	Podršku ženskom preduzetništvu	90.000,00	90.000,00	70.000,00	77,78
2.	Podrška starim zanatima	50.000,00	50.000,00	25.900,00	51,80
3.	Nefinansijska podrška preduzetništvu	40.000,00	40.000,00	0	
4.	Podršku tehnološkom razvoju i inovacijama	120.000,00	120.000,00	24.000,00	20
5.	Zaštita potrošača	2.000,00	2.000,00	0	
6.	Marketing i aktivnosti u turizmu	5.000,00	*25.000,00	15.850,76	317,02
7.	Podrška regulisanju neformalnog sektora	90.000,00	90.000,00	0	
8.	Podrška turizmu i ugostiteljstvu	50.000,00	*30.000,00	0	

9.	Podrška internacionalizaciji preduzeća i ostali programi u preduzetništvu	100.000,00	100.000,00	0	
	UKUPNO:	547.000,00	547.000,00	135.750,76	24,82

*Sa mjere podrška turizmu i ugostiteljstvu preusmjereno je na liniju Marketing u turizmu 20.000,00 eura.

1. Podrška ženskom preduzetništvu, bilo je predviđeno 90.000,00 eura.

Sredstva su realizovana u iznosu 70.000,00 eura.

Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 31/19 i 19/24), jula 2024. godine Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, raspisala je jedan Javni konkurs. Na Javnom konkursu se prijavilo 100 preduzetnica, 20 preduzetnica je dobilo bespovratna sredstva za podršku njihovih biznis ideja u ukupnom iznosu od 70.000,00 eura.

2. Podrška starim zanatima, bilo je predviđeno 50.000,00 eura.

Sredstva su realizovana u iznosu od 25.900,00 eura.

Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku preduzetništvu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 14/21 i 19/24) Komisija za raspodjelu sredstava za podršku starim zanatima je raspisala Javni konkurs za podršku starim zanatima 20. novembra 2024.godine, gdje je podržano 5 biznis ideja u ukupnom iznosu od 25.900,00 eura.. Preostala sredstva od 24.100,00 eura nijesu realizovana.

3. Nefinansijska podrška preduzetništvu, bilo je predviđeno je 40.000,00 eura.

Sredstva nijesu realizovana.

4. Podršku tehnološkom razvoju i inovacijama, bilo je predviđeno 120.000,00 eura.

Sredstva su realizovana u iznosu od 24.000 eura i to za Javni konkurs koji je sproveden krajem 2023. godine za 4 podržane start up ideje, a sredstva su uplaćena u 2024.godini.

5. Zaštita potrošača, bilo je predviđeno 2.000,00 eura.

Sredstva nijesu realizovana, kako nije bilo zakonske regulative za realizaciju ove mjere sredstva su ostala nerealizovana.

6. Marketing i aktivnosti u turizmu bilo je predviđeno je 5.000,00 eura,

Ukupno realizovana sredstva: 15.850,76 eura.[1] Prva aktivnost za ovu mjeru je kampanja „Poštuj zakon. Prijavi goste. Registruj smještaj u par koraka“. **Utrošena sredstva:** 4.908,12 eura.

Druga aktivnost se odnosila na obilježavanje „Svjetskog dana turizma“ **27. septembra 2024. godine. Utrošena sredstva za ovu aktivnost:** 10.942,64 eura.

7. Podrška regulisanju neformalnog sektora, bilo je predviđeno je 90.000,00 eura. Sredstva nijesu realizovana.

8. Podrška turizmu i ugostiteljstvu, bilo je predviđeno je 50.000,00 eura. Sredstva nijesu realizovana, međutim sa ove linije je preusmjereno 20.000 eura. na mjeru Marketing u turizmu.

9. Podrška internacionalizaciji preduzeća i ostali programi u preduzetništvu, bilo je predviđeno je 100.000,00 eura. Sredstva nijesu realizovana.

[1] Sa mjere podrška turizmu i ugostiteljstvu preusmjereno je na liniju Marketing u turizmu 20.000,00€

- **PRIORITET 2.2. Razvoj pametnog grada (Smart City) i primjena novih tehnologija**

Povezivanje sa Jedinstvenim informacionim sistemom za razmjenu podataka (JSERP)

Povezivanjem Glavnog grada sa Jedinstvenim informacionim sistemom za razmjenu podataka između državnih organa i organa državne uprave (JSERP), omogućeno je dodatno pojednostavljenje administrativnih procedura za građane. Zahvaljujući ovom sistemu, građani više nemaju obavezu da lično dostavljaju dokumenta kao što su izvod iz knjige rođenih, uvjerenje o prebivalištu ili potvrda o redovnom školovanju za osnovce i srednjoškolce. Umjesto toga, organizacione jedinice Glavnog grada pribavljaju potrebnu dokumentaciju elektronskim putem, direktno kroz JSERP, čime se ubrzava proces i smanjuje administrativno opterećenje za korisnike.

Razvoj pametnih rješenja za poboljšanje saobraćajne infrastrukture - Projekat adaptibilnog upravljanja

Pokrenut je pilot-projekat adaptibilne svetlosne signalizacije na deset saobraćajnica u Glavnom gradu. U okviru ove faze, sve raskrsnice duž trase Bulevara revolucije, preko Junion mosta, Ulice crnogorskih serdara, pa Bulevarom Srđana Aleksića do

Gintaša, biće opremljene „pametnim“ semaforima. Adaptibilna svetlosna signalizacija koristi senzore i tehnologiju za prilagođavanje semafora u realnom vremenu, čime se poboljšava protok saobraćaja i smanjuju zagušenja. Ovaj projekat ima za cilj povećanje efikasnosti saobraćaja i smanjenje vremena putovanja za vozače.

Projekat integracije podataka javnog saobraćaja Podgorice sa platformom Google Maps

Ovaj projekat je dio strateških inicijativa za unapređenje urbane mobilnosti i poboljšanje dostupnosti informacija o gradskom prevozu za građane i posjetioce Glavnog grada. Ova inicijativa omogućava korisnicima da koriste Google Maps za planiranje putovanja u realnom vremenu, koristeći informacije o rutama, redovima vožnje i stajalištima javnog prevoza.

U posljednjem kvartalu 2023. godine realizovan je projekat prikupljanja i digitalizacije podataka o javnom gradskom prevozu, koji je obuhvatio precizno određivanje geolokacija svih autobuskih stajališta, kao i mjerenje prolaznih vremena između stanica za sve gradske linije.

Tokom 2024. godine izvršena je dopuna baze podataka uvođenjem novih linija sa pripadajućim informacijama, kao i ažuriranje postojećih podataka, čime je unaprijeđena tačnost i pouzdanost informacija koje se koriste za planiranje, optimizaciju i digitalno prikazivanje saobraćaja u javnom prevozu.

Uspostavljanje e-Commerce usluga u Glavnom gradu Podgorici

Uspostavljanje e-Commerce usluga u Glavnom gradu Podgorici odvija se kroz više faza, od kojih su pojedine uspješno realizovane tokom 2024. godine:

- Završena je priprema i potpisivanje ugovora sa bankama radi integracije sistema za online plaćanje, čime je građanima omogućen siguran i jednostavan način elektronske uplate za različite usluge i takse.
 - Implementiran je servis za online kupovinu ulaznica za Gradsko pozorište, što omogućava lakši i brži pristup kulturnim sadržajima, bez potrebe za fizičkim odlaskom na blagajnu.
 - U narednoj fazi planirana je realizacija sistema za elektronsko plaćanje poreza, koji će omogućiti građanima da svoje poreske obaveze izmiruju putem interneta, uz značajno pojednostavljenje procesa i skraćanje vremena izvršenja.
- Ove e-Commerce usluge doprinose unapređenju efikasnosti, dostupnosti i transparentnosti usluga Glavnog grada, te predstavljaju važan korak ka potpunoj digitalizaciji javne uprave.

PROJEKAT broj 87: GRADSKA KARTICA

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* implementiran servis; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 200.000,00 eura, Budžet Glavnog grada i EU fondovi.

Status realizacije: Projekat je realizovan.

PROJEKAT broj 88: RAZVOJ eUSLUGA

Nosilac projekta: Centar za informacioni sistem i organ uprave - pružalac usluge; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* implementiran servis; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 280.000,00 eura, Budžet Glavnog grada i EU fondovi.

Status realizacije: U 2024. godini nastavljen je razvoj digitalnih servisa, pri čemu je razvijeno i implementirano više novih elektronskih usluga, koje dodatno unapređuju dostupnost i efikasnost administrativnih procedura za građane:

Superslužbenik - Superslužbenik je nova elektronska usluga zasnovana na tehnologiji vještačke inteligencije, osmišljena da građanima olakša pristup

informacijama o gradskim administrativnim procedurama. Dostupan je putem portala www.epodgorica.me, gdje se nalaze i svi ostali elektronski servisi Glavnog grada.

Za korišćenje Superslužbenika potrebna je prethodna registracija korisnika. Ovaj digitalni asistent obučen je na osnovu internih procedura i regulativa Glavnog grada, te pruža pouzdane informacije o ostvarivanju prava i usluga – uključujući potrebnu dokumentaciju, nadležni organ, adresu na koju se zahtjev podnosi, kao i visinu administrativne takse za konkretnu uslugu.

- eBiciklo - Građanima je, u okviru projekta „Podgorica na dva točka“, omogućeno da zahtjev za učešće podnesu elektronskim putem.

Za konkurisanje je bilo potrebno posjedovati kvalifikovani elektronski potpis za fizička lica – bilo putem čipa u novoj ličnoj karti, bilo korišćenjem sertifikata jednog od registrovanih davalaca usluga povjerenja u Crnoj Gori.

Glavni grad je, koristeći Jedinstveni sistem za elektronsku razmjenu podataka između državnih organa i organa državne uprave (JSERP), obezbijedio pribavljanje dijela neophodne dokumentacije, poput uvjerenja o prebivalištu i potvrde identiteta, čime je građanima olakšan proces prijave jer nisu morali samostalno dostavljati ove dokumente.

- ePaketić - Postupak podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče, u okviru usluge ePaketić, značajno je pojednostavljen. Građani zahtjev podnose elektronskim putem, dok neophodnu dokumentaciju za odlučivanje o pravu po ovom osnovu Sekretarijat za socijalno staranje pribavlja službenim putem, putem direktne elektronske razmjene podataka sa nadležnim institucijama.

- Prednosti Jedinstvenog sistema za elektronsku razmjenu podataka primijenjene su i prilikom izrade dačkih karata za prevoz. Učenici i studenti nijesu morali da dostavljaju dokumentaciju kao što su uvjerenje o prebivalištu i potvrda o redovnom školovanju, jer su ti podaci pribavljani direktno putem elektronske razmjene sa nadležnim institucijama.

- Isti princip primijenjen je i prilikom prijave za sklapanje braka. Građanima je olakšana procedura jer Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom, po službenoj dužnosti i kroz direktnu razmjenu podataka, pribavlja

potrebna dokumenta kao što su izvod iz knjige rođenih, uvjerenje o prebivalištu i uvjerenje o slobodnom bračnom stanju.

Rješenja su razvijena u okviru Službe za informacijski sistem i nisu zahtijevala dodatne izdatke iz Budžeta Glavnog grada.

PROJEKAT broj 89: RAZVOJ RAČUNARSKE MREŽE GLAVNOG GRADA

Nosioci projekta: „Komunalne usluge” d.o.o., Centar za informacijski sistem;
Vrijednost projekta: 100.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Indikatori:* Povezana JU/JP na računarsku mrežu Glavnog grada; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Djelimično realizovan. Projekat se realizuje u višegodišnjem periodu.

PROJEKAT broj 90: BESPLATNI INTERNET NA JAVNIM POVRŠINAMA

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* uspostavljen servis na predviđenoj lokaciji; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 280.000,00 eura, Budžet Glavnog grada i donacije.

Status realizacije: Tokom 2024. godine nije bilo aktivnosti na ovom projektu.

PROJEKAT broj 91: INFORMACIONI SISTEM ZA RAZMJENU PODATAKA SA DRŽAVNIM ORGANIMA (GSB)

Nosioci projekta: Centar za informacijski sistem i Ministarstvo javne uprave;
Vrijednost projekta: 20.000 eura; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Indikatori:* uspostavljen sistem; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Projekat je realizovan. Ostvaren je pristup mreži državnih organa putem GSB-a.

PROJEKAT broj 92: ON-LINE TICKETING

Nosilac projekta: Centar za informacioni sistem; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* uspostavljen sistem; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 50.000,00 eura, Budžet Glavnog grada i donacije.

Status realizacije: U prvoj fazi omogućena je online kupovina ulaznica za Gradsko pozorište. Međutim, zbog tehničkih problema ova usluga nije bila funkcionalna tokom 2023. godine. Nakon uspostavljanja e-Commerce usluge u Glavnom gradu, funkcionalnost je ponovo uspostavljena 2024. godine. Time je građanima omogućen novi i jednostavniji način kupovine karata za Gradsko pozorište – bez potrebe za fizičkim odlaskom na blagajnu, čime je dodatno unaprijeđen pristup kulturnim sadržajima.

PROJEKAT broj 93: eKOMUNIKACIJA

Nosilac projekta: Centar za informacioni sistem; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* urađen idejni projekat; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 24.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Projekat nije realizovan.

- **PRIORITET 2.3. Kreiranje i dalji razvoj tržišta i plasmana poljoprivrednih proizvoda**

PROJEKAT broj 94: ORGANIZOVANJE POLJOPRIVREDNIH SAJMOVA

Nosioci projekta: Sekretarijat za preduzetništvo, udruženje proizvođača, NVO; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* broj

organizovanih sajмова; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* vrijednost organizacije sajma, Budžet Glavnog grada, Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Projekat nije realizovan u toku 2024. godine.

PROJEKAT broj 95: PROMOCIJA OSNIVANJA KLASTERA

Nosioci projekta: Menadžer, Sekretarijat za preduzetništvo; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* broj organizovanih sajмова; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 10.000,00 eura, Budžet Glavnog grada, Budžet Crne Gore, Privredna komora Crne Gore.

Status realizacije: Projekat je realizovan u 2021. godini.

PROJEKAT broj 96: ORGANIZOVANJE RASADNIČKE PROIZVODNJE

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo” d.o.o. Podgorica; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* elementarne nepogode (snijeg, vjetar, požari) i klimatske promjene uslovile su otežano prirodno podmlađivanje biljnog fonda i smanjenja areala prirodnih zajednica; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 100.000,00 eura, Glavni grad Podgorica, EU fond.

Status realizacije: Projekat nije realizovan zbog neopredjeljivanja finansijskih sredstava.

PROJEKAT broj 97: MODERNIZACIJA STOČNE PIJACE

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Tržnice i pijace” d.o.o. Podgorica
Vrijednost projekta: cca 400.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2020-2021. godina;
Indikatori: broj prodajnih mjesta i prostora; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Projekat je realizovan tokom 2023. godine.

PROJEKAT broj 98: IZGRADNJA VELEPRODAJNE ZELENE PIJACE

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Tržnice i pijace” d.o.o. Podgorica; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* broj prodajnih mjesta i prostora; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Cca 5.000.000 eura uz vrijednost zemljišta i naknade za komunalno opremanje zemljišta, Javno privatno partnerstvo u koje Glavni grad Podgorica ulaže vrijednost zemljišta i pripadajuće naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Status realizacije: Projekat nije realizovan. Preduslov za realizaciju projekta je određivanje lokacije za novu pijacu. Postojeća Kamionska pijaca se nalazi na lokaciji Distributivnog centra za čije korišćenje se plaća zakup vlasniku preduzeća "Plodovi Crne Gore".

PROJEKAT broj 99: IZGRADNJA TRŽNICE SA ZELENOM PIJACOM I PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM U GOLUBOVCI

Nosioci projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Rok realizacije:* 2022. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađena tržnica sa zelenom pijacom, broj novih radnih mjesta; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine Golubovci, privatno-javno partnerstvo.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2024. godini.

PROJEKAT broj 100: OSNIVANJE AGROBIZNIS CENTRA U ZETI

Nosioci projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Vrijednost projekta;* *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* osnovan agrobiznis centar i zaposlen stručni i tehnički kadar. Broj registrovanih proizvođača/objekata i broj obrađenih zahtjeva; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, donacije.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2024. godini.

PROJEKAT broj 101: IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA KULTIVACIJU KRŠA

Nosioci projekta: Sekretarijat za preduzetništvo, Uprava za šume Crne Gore; *Vrijednost projekta;* *Rok realizacije:* 2023. godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* urađena studija; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* vrijednost studije, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: U 2024. godini nije bilo aktivnosti po ovom projektu.

- **SPECIFIČNI CILJ III - Razvoj turizma i zaštita životne sredine**
- **PRIORITET 3.1. Unapređenje turističke ponude**

PROJEKAT broj 102: IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA ZA AKVA PARK

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Sportski objekti” d.o.o. ili Investitor; *Vrijednost projekta;* *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* broj turista; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 2.000.000,00 eura, Model javnog privatnog partnerstva.

Status realizacije: Projekat nije realizovan.

PROJEKAT broj 103: IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA UREĐIVANJE NASELJA SINJAC UZ OBALU MALOG BLATA I VRANJINE

Nosioci projekta: Sekretarijat za preduzetništvo, TO Podgorica, TO Bar, TO Cetinje, NTO; *Vrijednost projekta;* *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* urađena studija; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, Budžet Crne Gore u ugovorenim procentima, donacije.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2024. godini.

PROJEKAT broj 104: OSNIVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA U ZETI

Nosioci projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Vrijednost projekta;* *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* osnovan zavičajni muzej sa svim sadržajima postavke (ekspozata), broj posjetilaca i broj ulaznica; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo kulture, JU „Muzeji i galerije”, donacije.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i

ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2024. godini.

PROJEKAT broj 105: IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE U ZONI DSL „VRANJINA SA LESENDROM”

Nosioci projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Vrijednost projekta:* *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* urađen projekat i izgrađena kolsko pješačka saobraćajnica; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada/Opštine Golubovci, Budžet Crne Gore, donacije.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2024. godini.

- **PRIORITET 3.2. Organizovano upravljanje komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom**

PROJEKAT broj 106: JAČANJE EKOLOŠKE SVIJESTI GRAĐANA O POTREBI PRAVILNOG ODLAGANJA OTPADA NA TERITORIJI GLAVNOG GRADA PODGORICE

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica i „Čistoća” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 125.000,00 eura; *Rok realizacije:* kontinuirano do 2025. godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* broj izgrađenih komunalnih sadržaja; *Izvor finansiranja:* budžet Glavnog grada – 100.000,00 eura, sredstva „Čistoća” d.o.o - 25.000,00 eura i donacije.

Status realizacije: Tokom 2024. godine predstavnici Odjeljenja za upravljanje otpadom održali su više edukativnih radionica u obrazovno - vaspitnim ustanovama, kao i na reciklažnim dvorištima, gdje su učesnici imali mogućnost da se upoznaju sa pravilnim načinom odlaganja otpada, načinom reciklaže, i zakonskim propisima o upravljanju otpadom. Tokom 2024. godine održane su edukacije za 1.514 učenika vaspitno obrazovnih ustanova. Takođe, u saradnji sa upravom Glavnog grada Podgorica, nvo sektorom, kao i građanima, održano je više ekoloških akcija čišćenja prostora na teritoriji Glavnog grada Podgorica.

PROJEKAT broj 107: IZRADA STUDIJE, IZGRADNJA I OPREMANJE POSTROJENJA ZA PRERADU GRAĐEVINSKOG OTPADA

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Čistoća” d.o.o Podgorica i tadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma; *Vrijednost projekta:* 580.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2021-2025. godina; *Indikatori:* rješavanje problema građevinskog otpada primjenom postrojenja, stečena iskustva u periodu funkcionisanja privremenog odlagališta „Mojanski krst”; *Izvor finansiranja:* sredstva Ministarstva održivog razvoja i turizma opredijeljena za ovaj projekat.

Status realizacije: Odlukom o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2024. godinu br. 05-400/23-6052/1 „Deponiji“ d.o.o je opredijeljeno 80.000,00 eura za izgradnju i opremanje postrojenja za preradu građevinskog otpada sa izradom studije. Raspisan je tender po partijama. Partija 1: Izgradnja i opremanje postrojenja za preradu građevinskog otpada procijenjene vrijednosti 42.000,00 eura i Partija 2: Izrada studije izvodljivosti za izgradnju i opremanje postrojenja za preradu građevinskog otpada procijenjene vrijednosti od 38.000,00 eura. Donijeta je Odluka br. 16031 od 02.12.2024. godine o poništenju postupka J.N za partiju 1. iz razloga jer nije podnijeta nijedna ponuda.

Sa ponuđačima „Tekon-Tehnonsalting“ d.o.o Beograd i „Institut za ispitivanje materijala“ a.d Beograd sklopljen je ugovor na iznos od 45.738,00 eura. Iz Budžeta su opredijeljena sredstva u iznosu od 37.800,00 eura.

Neophodnost izgradnje ovog postrojenja je opravdana iz razloga: jer se postupkom recikliranja količina materijala koji se trajno odlaže višestruko smanjuje; reciklirani materijal se može ponovo koristiti u gradnji i sprječava se uništavanje prirodnih obnovljivih resursa. Izgradnjom ovog postrojenja smanjuje se devastacija prostora, recikliranjem materijala ostvaruje se ekonomska korist i zaštita prirodnih resursa.

PROJEKAT broj 108: POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ DEPONIJSKOG GASA NA DEPONIJI „LIVADE”

Nosilac projekta: „Deponija” d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 1.900.000 eura; *Rok realizacije:* 2020-2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* količina proizvedene električne energije, količina utrošenog deponijskog gasa; *Izvor finansiranja:* privatno javno partnerstvo, „Deponija” d.o.o. Podgorica, donacije.

Status realizacije: Za ovaj projekat urađena je u 2024. godini Studija izvodljivosti od strane „Tekon-Tehnokonsalting“ d.o.o Beograd. Vrijednost ugovora je 41.962,80 eura sa pdv-om. Po Odluci br. 10013 od 01.08.2024. godine opredijeljena su sredstva u iznosu od 35.000,00 eura od Eko-fonda. U toku je postupak revidovanja Studije.

Razgradnjom organskog dijela komunalnog otpada koji je se deponuje na sanitarnim kadama, dolazi do stvaranja tzv. deponijskog gasa koji u stabilnoj metanogenoj fazi ima procenat metana od oko 70%. Metan je kaloričan gas koji doprinosi i kaloričnosti čitavog deponijskog gasa. Putem mreže biotrnova, koji su ustvari vertikalne perforirane cijevi zabodene u tijelo kade, stvara se mogućnost ekstrakcije deponijskog gasa koji se stvara u tijelu kade. Da bi se ekstrakcija ostvarila sve bio tranove, kojih je 21 po jednoj sanitarnoj kadi, treba uvezati u jedinstvenu gasnu instalaciju. Na kraju instalacije postavlja se aspirator koji povlači

deponijski gas, odnosno ga isisava iz tijela kade. Nakon prolaska kroz filtraciju gas se transportuje ka gasnom motoru gdje gas sagorijeva i hemijski vezanu energiju pretvara u mehaničku. Mehanička energija se koristi u generatoru gdje se ona obrtanjem u rotoru pretvara u električnu energiju. Proizvedena električna energija se preko trafostanice predaje distributivnoj električnoj mreži.

PROJEKAT broj 109: IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PRERADU OTPADNIH GUMA NA DEPONIJU „LIVADE”

Nosilac projekta: „Deponija” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 250.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Indikatori:* količina prerađenih otpadnih guma; *Izvor finansiranja:* privatno javno partnerstvo, „Deponija” d.o.o. Podgorica.

Status realizacije: Nadležnost upravljanja, sakupljanja i obrade otpadnih guma je prema Zakonu o upravljanju otpadom u nadležnosti Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, a ne Glavnog grada Podgorice. Na osnovu urađene Studije lokacije Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera izabrana je lokacija u krugu deponije „Livade“ u Podgorici za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih guma. Do kraja 2024. godine nijesu dobijene instrukcije od Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera za ovaj projekat. Izgradnja postrojenja za preradu otpadnih guma pored velikog značaja za zaštitu životne sredine može imati nesumnjivo i velike ekonomske benefite kada se zna da svaka guma ima nekih 15% kvalitetne željezne žice u ukupnoj masi. Gumeni granulati se, takođe, mogu mnogo lakše ekonomski valorizovati nego kada je u pitanju čitava guma.

PROJEKAT broj 110: IZRADA PROJEKTA I IZGRADNJA SANITARNE KADE BROJ 4 NA DEPONIJU „LIVADE”

Nosilac projekta: „Deponija” d.o.o., *Vrijednost projekta:* 1.500.000 eura; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Indikatori:* količina primljenog čvrstog komunalnog otpada; *Izvor finansiranja:* Glavni grad Podgorica, „Deponija” d.o.o. Podgorica.

Status realizacije: Projekat je realizovan.

PROJEKAT broj 111: EDUKACIJA I JAČANJE EKOLOŠKE SVIJESTI GRAĐANA O ZNAČAJU ODRŽIVOG UPRAVLJANJA OTPADOM S AKCENTOM NA PRIMARNU SELEKCIJU PO KONCEPTU „SUVA” I „MOKRA” FRAKCIJA

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica i Sekretarijat za komunalne poslove; *Vrijednost projekta:* 15.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2023. godina, u kontinuitetu; *Indikatori:* uspostavljena adekvatna komunalna infrastruktura; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada Podgorica i donacije kroz sponzorstva.

Status realizacije: Projekat u 2024. godini nije realizovan.

PROJEKAT broj 112: IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI IZGRADNJE I OPREMANJA POGONA ZA KOMPOSTIRANJE BILJNOG OTPADA

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo” d.o.o. Podgorica, „Deponija” d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* 1.880.000,00 eura; *Rok realizacije:* zavisi od obezbijedivanja sredstava; *Indikatori:* količina organskog otpada; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada Podgorica, EU fond.

Status realizacije: U toku 2024. godine se nije pristupilo izradi Studije za procjenu uticaja životne sredine. Finansiranje projekta izgradnje i opremanja gradske biokompostane će u toku 2026. godine biti izvršeno iz sredstava IPA projekta. Krajem tekuće godine pristupiće se reviziji finansijskih troškova za izgradnju i

opremanje, kao i izradi studije za procjenu uticaja životne sredine, a sve u cilju potpunije kvalifikacije za obezbjeđivanje sredstava.

PROJEKAT broj 113: IMPLEMENTACIJA KONCEPTA „SUVA” I „MOKRA” FRAKCIJA

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, Sekretarijat za komunalne poslove i „Čistoća” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 1.800.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* broj postavljenih metalnih kontejnera kao i polupodzemnih kontejnera; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada – 1.200.000,00 eura, sredstva „Čistoća” d.o.o. – 600.000,00 eura i donacije i sredstva za finansiranje projekata iz međunarodnih fondova.

Status realizacije: Nakon sprovedene tenderske procedure krajem 2024. godine isporučeno je 124 komada nadzemnih posuda zapremine 2m³ za odlaganje komunalnog otpada. Predmetna nabavka finansirana je iz budžeta Glavnog grada Podgorica u iznosu od 618.116.40 eura sa uračunatim pdv-om. Takođe, nakon sprovedene tenderske procedure, tokom 2024. godine izvršena je nabavka 75 komada metalnih posuda 1.1m³ i 325 komada metalnih posuda sa platičnim poklopcem zapremine 1.1m³, u ukupnom finansijskom iznosu od 165.709.50 eura sa pdv-om, sve finansirano iz Budžeta Glavnog grada Podgorica. Predmetne posude postavljaju se na prostoru Glavnog grada, u cilju modernizacije komunalne opreme i tekućeg koncepta odlaganja otpada.

PROJEKAT broj 114: IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI RJEŠAVANJA I TRETMANA OTPADNIH VODA U GOLUBOVCI

Nosioci projekta: „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica, Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Vrijednost projekta:* 1.800.0000 eura; *Rok realizacije:* 2024. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izrađena studija, na osnovu koje se pristupa izradi tehničke dokumentacije; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine Golubovci/sredstva privrednog društva.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2024. godini.

PROJEKAT broj 115: IZRADA KATASTRA KORISNIKA I ZAGAĐIVAČA VODA NA TERITORIJI OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA GOLUBOVCI

Nosioci projekta: Naručilac katastra; *Rok realizacije:* 2024. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izrađen katastar; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine Golubovci/donacije.

Status realizacije: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2024. godini.

▪ **PRIORITET 3.3. Energetska efikasnost**

PROJEKAT broj 116: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE I UGRADNJA LED RASVJETE

Nosioci projekta: „Komunalne usluge” d.o.o.; *Rok realizacije:* Faza II – zavisice od složenosti projekta i mogućnosti realizacije i finansiranja; *Projektni ishod i*

izlazni indikatori: manji trošak za električnu energiju i održavanje, broj ugrađenih LED svjetiljki; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 5.000.000,00 eura;

Status realizacije: Projekat modernizacije javne rasvjete na teritoriji Glavnog grada odnosi se na projekat zamjene zastarjelih svjetiljki javne rasvjete koje su energetske neefikasne sa novim LED (Light Emitting Diode - LED) izvorima svjetlosti, zbog svojih prednosti u odnosu na druge izvore svjetlosti, kao što su: bolja reprodukcija boja CRI, mogućnost upravljanja, duži vijek trajanja, veća svjetlosna iskoristivost i energetska efikasnost, odnosno smanjenje u potrošnji električne energije koje ide i do 70%. Ukupno utrošena sredstva za ovaj projekat u 2024. godini iznose 1.625.000.00 eura.

PROJEKAT broj 117: SOLARNA ELEKTRANA „VELJE BRDO”

Nosilac projekta: Ministarstvo ekonomije; *Rok realizacije:* 2020-2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* povećanje proizvodnje električne energije od sunčevog zračenja na teritoriji Glavnog grada Podgorice u MWh; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 75.247.500,00 eura, investitor.

Status realizacije: Projekat je u nadležnosti Vlade Crne Gore, a Glavni grad je realizovao aktivnosti u okviru svojih nadležnosti.

- **PRIORITET 3.4. Povećanje turističkih kapaciteta ruralnih područja Glavnog grada**

PROJEKAT broj 118: GLAMPING RESORT OBLUN – MONTENEGRO

Nosioci projekta: Glavni grad, Vlada Crne Gore, Ministarstvo turizma i održivog razvoja; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* Povećanje turističkih kapaciteta; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Privatno partnerstvo, javno-privatno partnerstvo.

Status realizacije: Nema planskih pretpostavki za realizaciju ovog projekta.

• III ZAKLJUČAK

Od ukupno 118 projekata koji su predviđeni Strateškim planom razvoja Glavnog grada za period 2020–2025. godina, u izvještajnom periodu je u različitim fazama realizacije bilo 12 projekata.

U njihovu realizaciju uloženo je ukupno 15.348.941,42 eura.

Od ukupnog iznosa uložених sredstava, iz Budžeta Glavnog grada i privrednih društava, čiji je osnivač Glavni grad, finansirano je 14.262.258,27 eura, iz Budžeta Crne Gore 1.086.683,15 eura.

Iz budžeta Glavnog grada i privrednih društava iznos od 14.262.258,27 eura utrošen je na različite faze realizacije projekata br. 1, 2, 40, 41, 43, 52, 54, 58, 70, 113 i 116. Iz budžeta Crne Gore iznos od 1.086.683,15 eura utrošen je za realizaciju projekta broj 19.

Napomena: Izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 92/22), osnovana je Opština Zeta, a izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu, koje su stupile na snagu kad i ovaj prethodni Zakon, 22.08.2022. godine, Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci je prestala da postoji. Formiranjem Opštine Zeta društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nisu sprovodila aktivnosti na ovom području u 2024. godini.

Na osnovu člana 60 stav 1 u vezi sa članom 54 stav 1 tačka 3 i članom 100 stav 1 tačka 3 Statuta Glavnog grada ("Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 8/19, 20/21 i 49/22), te člana 123 stav 2 i člana 124 Poslovnika Skupštine Glavnog grada ("Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 31/19, 16/20 i 43/20), Skupština Glavnog grada, na sjednici, održanoj dana _____ 2025. godine, razmatrala je Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica (2020-2025), za 2024. godinu i donijela

Z A K L J U Č A K

Usvaja se Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica (2020-2025), za 2024. godinu.

Broj: _____

Podgorica, _____ 2025. godine

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA

PREDSJEDNICA,

dr Jelena Borovinić-Bojović

Obrazloženje

Članom 54 stav 1 tačka 3 Statuta Glavnog grada, propisano je da Skupština donosi strateški plan razvoja Glavnog grada; članom 100 stav 1 tačka 3, da se gradonačelnik stara i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, **strateškog plana razvoja Glavnog grada** i drugih razvojnih planova i programa, kao i za sprovođenje strateških dokumenata od državnog značaja, dok je članom 60 stav 1 istog propisa, predviđeno, da u vršenju poslova iz okvira svoje nadležnosti, Skupština donosi Statut Glavnog grada, Poslovnik Skupštine, odluke, rješenja, zaključke, deklaracije, povelje, preporuke, program rada i druge akte.

U skladu sa članom 123 stav 2 Poslovnika Skupštine Glavnog grada, Skupština razmatra izvještaje, analize, informacije i druge analitičke materijale koje pripremaju organi uprave Glavnog grada i javne službe. Povodom razmatranja materijala iz člana 123 Poslovnika, Skupština može donijeti ocjene i zaključke.

Priprema i razmatranje Izvještaja o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica (2020-2025), za 2024. godinu, predviđena je Programom rada Skupštine Glavnog grada za 2025. godinu ("Službeni list CG - opštinski propisi", br. 10/25 od 06.03.2025), za II kvartal.

Imajući u vidu navedeno, predlažemo Skupštini Glavnog grada da usvoji Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica (2020-2025), za 2024. godinu.