

Crna Gora
GLAVNI GRAD
GRADONAČELNIK
Broj:01-018/26- 4143/1
Podgorica, 10. jul 2026.godine

Crna Gora
Pisarnica - Glavni grad - Podgorica

| Pismjeno | | | | |
|---------------|-----------------|------------|--------|------------|
| 10. 07. 2026. | | | | |
| Urg. jed. | Ind. klas. znak | Radni broj | Prilog | Vrijednost |
| 02 | 016 | 26 | - | 427 |

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA


PODGORICA

Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore“, br. 2/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22, 81/25 i 98/25), člana 100 stav 1 tačka 2 Statuta Glavnog grada („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“, br: 8/19, 20/21, 49/22 i 51/25), podnosim **Izveštaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica (2020–2025) za 2025. godinu, sa Predlogom zaključka.**

Za predstavnika predlagača prilikom razmatranja Izveštaj u Skupštini Glavnog grada i njenim radnim tijelima, određena je **Vesna Brajović**, rukovoditeljka Službe gradonačelnika.

GRADONAČELNIK,

Prof. dr Saša Mujović



GLAVNI GRAD PODGORICA

**IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU STRATEŠKOG PLANA
RAZVOJA GLAVNOG GRADA PODGORICA (2020-2025) ZA
2025. GODINU**

April, 2026. godine

SADRŽAJ

| | |
|---|----|
| I UVOD | 3 |
| II SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI..... | 4 |
| OPŠTI CILJ: BOLJI KVALITET ŽIVOTA GRAĐANA PODGORICE..... | 4 |
| SPECIFIČNI CILJ I - Dalji razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture i djelatnosti..... | 4 |
| SPECIFIČNI CILJ II - Jačanje konkurentnosti privrede i daljnje unapređenje poslovnog okruženja | 36 |
| SPECIFIČNI CILJ III - Razvoj turizma i zaštita životne sredine..... | 46 |
| III ZAKLJUČAK..... | 54 |

I UVOD

Strateški plan razvoja Glavnog grada Podgorica (2020-2025), donijet je na XVI sjednici Skupštine Glavnog grada Podgorica, održane 24. februara 2020. godine.

Ovim dokumentom su definisani pravci razvoja Glavnog grada za period od šest godina, koji se odnose na pet prioriteta: stvaranje uslova za rad i kvalitetan život gradana, razvoj privrede i lokalne ekonomije, unaprijeđenje poljoprivredne proizvodnje, šumarstva, lova i ribolova, održivi razvoj turizma i zaštita životne sredine.

U Strateškom planu razvoja Glavnog grada Podgorica (2020-2025), planirana je realizacija 13 strateških ciljeva, kroz 118 konkretnih projekata i aktivnosti.

U skladu sa metodologijom izrade utvrđene „Pravilnikom o metodologiji za izradu strateškog plana razvoja jedinice lokalne samouprave („Službeni list Crne Gore“, br. 68/16)“, Strateški plan razvoja Glavnog grada 2020-2025, osim projekata i aktivnosti za koje je zadužen Glavni grad, njegovi organi i službe, obuhvata i projekte koji su u nadležnosti Vlade, organa državne uprave, različitih institucija i drugih pravnih lica.

Shodno članu 11 Zakona o regionalnom razvoju („Službeni list Crne Gore“, br.20/11, 26/11, 20/15 i 47/19, obaveza JLS je da pripremi Izvještaj o realizaciji aktivnosti planiranih Strateškim planom razvoja i o tome informiše nadležno Ministarstvo, najkasnije do 30 aprila tekuće godine, za prethodnu, dok je članom 100 stav 1 tačka 3 Statuta Glavnog grada („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“, br. 08/19, 20/21, 49/22 i 51/25), propisano da se gradonačelnik stara i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, strateškog plana razvoja Glavnog grada i drugih razvojnih planova i programa, te da predlaže propise i druge akte koje donosi Skupština.

Izvještaj sadrži informacije o stepenu realizacije projekata i prikaz sprovođenja Strateškog plana razvoja Glavnog grada 2020-2025, za 2025. godinu, kao završnu godinu trajanja prethodno važećeg strateškog akta.

II SPECIFIČNI STRATEŠKI CILJEVI I PRIORITETI

OPŠTI CILJ: BOLJI KVALITET ŽIVOTA GRAĐANA PODGORICE

SPECIFIČNI CILJ I - Dalji razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture i djelatnosti

PROJEKAT broj 1: SAKUPLJANJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U PODGORICI

Nosilac projekta: "Vodovod i kanalizacija" d.o.o.; *Vrijednost projekta:* Faza 1 2017, 50.345.840,00 eura, Faza 1,2,3 2022, 75.031.354,00 eura; *Rok realizacije* I faze: 36 mjeseci, plus 12 mjeseci garantnog roka nakon preuzimanja radova; *Indikatori:* izgrađena postrojenja, stepen prečišćenosti otpadnih voda, kvalitet rijeke Morače (klasa vodotoka); *Izvor finansiranja:* 30.000.000,00 eura, Ugovor o razvojnom kreditu od 22.09.2017. (BMZ br. 2020 84 366), Njemačka Razvojna Banka „KfW“; 5.000.000,00 eura, Ugovor o standardnom kreditu od 22.09.2017. (BMZ br. 2016 65 322), Njemačka Razvojna Banka „KfW“; 1.145.834 eura, (GRANT) Ugovor o finansiranju projekta od 16.12.2016. (BMZ br. 202062172 / WB15-MNE-ENV-02), Investicioni Okvir za zapadni Balkan (WBIF); 9.000.000 eura (GRANT) Ugovor o finansiranju i projektu od 22.09.2017. (BMZ br. 202062271/WB-IG02-MNE-ENV-01); 5.200.000,00 eura; Budžet Glavnog grada; 22.935.283 eura (GRANT) Ugovor o finansiranju i projektu od 22.09.2022. (BMZ br. 5150 00 476/WB-IG06-MNE-ENV-01).

Status realizacije:

- Komponente 1, 2, 3 (Izgradnja Postrojenja za tretman otpadnih voda, Postrojenja za tretman mulja i Postrojenja za spaljivanje mulja) – Saglasnost na Elaborat procjene uticaja izgradnje sistema na životnu sredinu izdata je 05.09.2025. godine. Građevinska dozvola za izgradnju objekta izdata je od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine dana 30.10.2025. godine. Prijava početka građenja objekta dostavljena je Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine dana 01.12.2025. godine. Radovi na izgradnji sistema za prečišćavanje otpadnih voda započeli su dana 30.12.2025. godine. U skladu sa predviđenom ugovornom dinamikom sprovodi se nabavka i testiranje procesnih i tehnoloških elemenata sistema u proizvodnim pogonima proizvođača od strane naručioca, nadzora i izvođača radova. Predmetna oprema Sistema za prečišćavanje je privremeno uskladištena na lokaciji Zetatrans -

Ćemovsko polje, Podgorica. Realizacija ugovora je pod nadzorom stalnog FIDIC DAB međunarodnog odbora za prevenciju i rješavanje sporova.

- Komponenta 4 (Izgradnja primarnog kolektora) – Ugovor je realizovan;
- Komponenta 5 (Izgradnja cjevovodnog/pješačkog mosta) - Ugovor je realizovan, vodna dozvola izdata 10.03.2025. godine, obezbijedivanje upotrebne dozvole.
- Komponenta 6 (Proširenje sekundarne mreže) - (Lot 1) Ugovor je realizovan, (Lot 2) Ugovor je realizovan, (Lot 3) Primanje radova i izdavanje dozvola za rad, Ugovor je realizovan;
- Komponenta 7 (Unaprijedenje upravljanja otpadnim vodama u vinariji 13. jul Plantaže) – Obezbiđivanje saglasnosti na konačne nacрте glavnih projekata i tenderske dokumentacije od 15.08.2024. godine od strane vinarije;
- Komponenta 8 (Proširenja kanalizacione mreže Faza II i III) - Obezbiđivanje odluke za određivanje lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnih objekata od opšteg interesa; Obezbiđivanje tehničkih uslova; Priprema elaborata o eksproprijaciji trase kolektora; Priprema konačnog nacrta tenderske dokumentacije K 8.1 (naselja Tološi, Donja Gorica, Donji Kokoti).

Detaljne informacije (MNE&ENG) o aktivnim radovima mogu se naći na projektnom sajtu Otpadne Vode Podgorica: www.ovpg.me

Utrošena sredstva za 2025: 3.657.687,06 eura - Budžet: Glavni grad (Kreditna sredstva, Grant sredstva, Sopstveni doprinos).

PROJEKAT broj 2: KOMUNALNO OPREMANJE LOKACIJA NA PODRUČJU GLAVNOG GRADA

Nosilac projekta: “Agencija za izgradnju i razvoju Podgorice” d.o.o.; Rok realizacije 2023. godina; Projektni ishod i indikatori: izgrađene i rekonstruisane saobraćajnice i mostovi, veća bezbjednost saobraćaja na putevima.

Status realizacije: Za uređivanje i opremanje lokacija tokom 2025. godine utrošeno je 3.004.717,03 eura.

Izvršeno je komunalno opremanje lokacija u zahvatu više detaljnih urbanističkih planova, po osnovu obaveza prema investitorima objekata sa kojima su zaključeni ugovori o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta:

- "Dajbabe – Zelenika, dio planske zone 11" (izgradnja ulica uz magistralni put Podgorica – Bar radi opremanja UP 19, 21, 22, 23, 24 i 25),
- "Blok 35-36" (izgradnja dijela Ulice 2 radi opremanja UP 11),
- "Stambena zajednica VI – Kruševac" (izgradnja dijela parkinga u blizini OŠ "Radojica Perović"),
- "Donja Gorica – koridor Cetinjskog puta i Južne obilaznice" (izgradnja ulice paralelne Bulevaru 21. Maj pored objekta „Mazda“),
- "Servisno – skladišna zona uz željezničku prugu – Stari aerodrom" (izgradnja ulica radi opremanja UP 3).

Sve ulice su urađene prema važećoj planskoj dokumentaciji i sa pratećim elektrotehničkim i hidrotehničkim instalacijama.

Izuzev navedenog opremanja lokacija, izvedeni su i radovi na izgradnji vodovoda na k.p. br. 3691/4 i 3693/1, KO Podgorica III, izgradnji fekalne kanalizacije uz Cetinjski put, na kat.p.1668/1 KO Podgorica I i kat.p. 4075/3 KO Donja Gorica (za potrebe komunalnog opremanja UP 10 u zahvatu DUP-a "Radoje Dakić"), izgradnji vodovoda za potrebe opremanja kat. parc. 586/1, 586/2, 586/4, 586/5, 586/6, 586/7, 587/2, 587/3, KO Podgorica II, izgradnji vodovoda za potrebe opremanja kat. parc. 3207/4 i 3207/5 KO Donja Gorica, izgradnji vodovoda na kat. parceli 2179/6 i 2922/1, KO Dajbabe, izgradnji vodovoda i fekalne kanalizacije u zahvatu DUP-a "Naselje 1.Maj" i dr.

U toku su radovi na opremanju lokacija u zahvatu DUP-a "Servisno – skladišna zona uz željezničku prugu – Stari aerodrom" (izgradnja ulica radi opremanja UP 1 i 2) i DUP-a "Radoje Dakić" (izgradnja ulica radi opremanja UP 9).

PROJEKAT broj 3: IZGRADNJA JUGOZAPADNE OBILAZNICE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; Rok realizacije: 2020. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: izgrađena saobraćajnica će doprinijeti rasterećenju i povećanju bezbjednosti gradskog saobraćaja, razvoju uslužnih djelatnosti u koridoru obilaznice, izgradnji glavne gradske saobraćajnice preko koje će se obavljati tranzitni saobraćaj i veća bezbjednost saobraćaja, prostorna i vremenska frekventnost prigradskih linija;

Ukupan budžet i izvor finansiranja: oko 5.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnose; Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni 2021. godine. Vrijednost izvedenih radova: 15.280.267,51 eura sa pdv-om.

PROJEKAT broj 4: IZGRADNJA ZAPADNE ZAIBILAZNICE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; Rok realizacije: nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa stižu se uslovi za prijavu gradnje; Projektni ishod i izlazni indikatori: izgrađena saobraćajnica će doprinijeti rasterećenju i povećanju bezbjednosti gradskog saobraćaja, razvoju uslužnih djelatnosti u koridoru obilaznice, izgradnji glavne gradske saobraćajnice preko koje će se obavljati tranzitni saobraćaj Nikšić-Cetinje-Petrovac i veća bezbjednost saobraćaja, prostorna i vremenska frekventnost prigradskih linija; Ukupan budžet i izvor finansiranja: oko 5.000.000,00 eura, uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa - Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen, pozitivno revidovan i usklađen sa eurokodovima. Tokom 2025. godine se pristupilo rešavanju imovinsko - pravnih odnosa shodno elaboratu eksproprijacije. Javni poziv za odabir Izvođača radova je objavljen 2025. godine i još uvijek je u toku. Sprovođenje aktivnosti za odabir Izvođača radova i Stručnog nadzora su u nadležnosti Uprave za saobraćaj.

PROJEKAT broj 5: IZGRADNJA BULEVARA VILIIA BRANTA

Nosilac projekta: Uprava za saobraćaj; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: izgrađena i proširena saobraćajnica; Ukupan budžet i izvor finansiranja: cca 5.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnose; Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Radovi su završeni 2023. godine. U 2023. godini utrošeno je 524.053,42 eura.

PROJEKAT broj 6: IZGRADNJA BULEVARA VOJISLAVLJEVIĆA SA MOSTOM I KRUŽNIM TOKOM (CETINJSKI I NIKŠIĆKI PUT)

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o. i Uprava za saobraćaj; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori:

povećani tranzitni tokovi putnika i roba, intenzivniji razvoju naselja u gravitacionoj zoni, veća bezbjednost saobraćaja i saobraćajno rasterećenje; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 9.700.000,00 eura trasa, 3.500.000,00 eura most i kružni tok uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, država i Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Agencija za izgradnju je obezbijedila projekat koji je uskladen sa eurokodovima i pozitivno je revidovan. Glavni projekat je prosljeđen Upravi za saobraćaj koja je sprovela postupak odabira Izvođača radova i Stručnog nadzora. Vrijednost ugovorenih radova je 14.426.334,50 eura sa pdv-om od čega je Uprava dužna da isplati izvedene radove u vrijednosti od 9.127.765,47 eura a Glavni grad u vrijednosti od 5.298.569,66 eura sa pdv-om. Imovinsko-pravni odnosi su tokom 2025. godine riješeni za I fazu, od kružne raskrsnice u Ulici 4. jula do Ulice princeze Ksenije, i radovi se izvode na tom dijelu trase.

PROJEKAT broj 7: IZGRADNJA BULEVARA DIJELA PUTA PODGORICA – TUZI

Nosilac projekta: Uprava za saobraćaj, Rok realizacije: 2023. godina, fazno; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisan put, veća bezbjednost saobraćaja, prostorna i vremenska frekventnost prigradskih linija; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 12.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnose; Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2023. godini.

PROJEKAT broj 8: IZGRADNJA CENTRALNOG REZERVOARA NA DAJBABSKOJ GORI SA PRIMARNIM CJEVOVODOM "VRŠAK"

Nosilac projekta: „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica; Vrijednost projekta: 15.000.000,00 eura; Rok realizacije: 2025. godina; Indikatori: izgrađen centralni rezervoar i primarni cjevovod; Izvor finansiranja: Budžet Glavnog grada i donacije.

Status realizacije: Uslijed nedostatka projektne dokumentacije u 2025. godini nije bilo utrošenih sredstava.

PROJEKAT broj 9: IZGRADNJA ULICE BAKU

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, ureden teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 420.000,00 eura; Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni 2020. godine.

PROJEKAT broj 10: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA VODOSNABDIJEVANJE, GO GOLUBOVCI

Nosilac projekta: „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica; Vrijednost projekta: 800.000,00 eura; Rok realizacije: 2025. godina; Indikatori: veći broj objekata priključenih na novu mrežu, dužina izvedenog cjevovoda; Izvor finansiranja: Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci.

Status realizacije: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore", br.92/22) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu („Službeni list Crne Gore", br.92/22), osnovana je Opština Zeta, te prestala da postoji kao Opština u okviru Glavnog grada Golubovci. Formiranjem opštine Zeta, njenih organa i službi, društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na teritoriji ove opštine, koje se odnose na realizaciju Strateškog plana Glavnog grada u 2025. godini.

PROJEKAT broj 11: IZRADA STUDIJE VODOSNABDIJEVANJA GLAVNOG GRADA ZA PERIOD 2019-2039. GODINE

Nosilac projekta: „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica; Vrijednost projekta: 150.000,00 eura; Rok realizacije: 2025. godina; Indikatori: studija; Izvor finansiranja: „Vodovod i kanalizacija" d.o.o.

Status realizacije: Uslijed nedostatka pripremnih mjera i trenutne opravdanosti sprovođenja, nije bilo aktivnosti na projektu u 2025. godini.

PROJEKAT broj 12: IZGRADNJA ULICE MILOJA PAVLOVIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; Vrijednost projekta: 1.700.000,00 eura; Rok realizacije: 2021. godina; Indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, uređen teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; Izvor finansiranja: Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2020. godini.

PROJEKAT broj 13: IZGRADNJA DIJELA PUTA PODGORICA - NIKŠIĆ

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisan put, veća bezbjednost saobraćaja, prostorna i vremenska frekvenstnost prigradskih i međugradskih linija, veći protok putnika i roba; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 5.400.000,00 eura, uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada i Budžet Crne Gore;

Status realizacije: Dio radova je završen 2023. godine, dok ostatak nije realizovan zbog protesta mještana. Tokom 2025. godine nije bilo aktivnosti.

PROJEKAT broj 14: REKONSTRUKCIJA ZMAJ JOVINE ULICE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o. i Uprava za saobraćaj; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja i broj novih linija javnog gradskog prevoza putnika; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 1.800.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnose; Budžet Glavnog grada i Budžet Crne Gore;

Status realizacije: Realizovan. Radovi završeni u 2022. godini. Radovi su finansirani sredstvima iz Budžeta Crne Gore. U 2023. godini izvođaču radova plaćeno 1.686,14 eura za izladu Elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja objekta.

PROJEKAT broj 15: REKONSTRUKCIJA SAOBRĆAJNICE BERI - KRUSI - BURONJI

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisan put, veća bezbjednost saobraćaja, broj i frekventnost linija javnog prevoza putnika. Ukupan budžet i izvor finansiranja: 1.200.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnose; Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Nije realizovano zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

PROJEKAT broj 16: IZGRADNJA NASTAVKA BULEVARA SAVE KOVAČEVIĆA SA PODVOŽNJAKOM I SAOBRĆAJNICOM PREMA STAROM AERODROMU

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: izgrađena ulica i podvožnjak, veća bezbjednost saobraćaja, ureden teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 6.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnose; Budžet Crne Gore;

Status realizacije: Glavni projekat podvožnjaka je završen i pozitivno revidovan ali nisu pribavljene sve saglasnosti nadležnih preduzeća odnosno, nije dobijena saglasnost Uprave za željeznice te nije ni bilo plaćanja po ovom projektu. Tokom 2025. godine predmetni projekat je uvršten u Strateški plan razvoja grada od 2026-2031. godine. Ministarstvo javnih radova tokom 2026. godine preuće aktivnosti kada je u pitanju objavlivanje Javnog poziva za izradu Tehnološko-Tehničke studije izmiještanja postojećih željezničkih infrastrukturnih kapaciteta na lokaciji željezničke stanice Podgorica za potrebe izrade budućeg podvožnjaka u nastavku bulevara.

PROJEKAT broj 17: REKONSTRUKCIJA RADNIČKE ULICE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica i veća bezbjednost saobraćaja; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 800.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnose; Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Realizacija projekta uslovljena je rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa. U ranijem periodu izvedeni radovi na fekalnoj kanalizaciji u ovoj ulici. Tokom 2025. godine nije bilo aktivnosti.

PROJEKAT broj 18: REKONSTRUKCIJA PUTA GOLUBOVCI - MATAGUŽI - TUZI

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: izgrađen put, veća bezbjednost saobraćaja, broj i vremenska frekvenstnost prigradskih linija javnog prevoza putnika; Ukupan budžet i izvor finansiranja: oko 3.500.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnose; Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br.92/22) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu („Službeni list Crne Gore“, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, te prestala da postoji kao Opština u okviru Glavnog grada Golubovci. Formiranjem opštine Zeta, njenih organa i službi, društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na teritoriji ove opštine, koje se odnose na realizaciju Strateškog plana Glavnog grada u 2025. godini.

PROJEKAT broj 19: IZGRADNJA BULEVARA VELJKA VLAHOVIĆA

Nosioci projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o. i Uprava za saobraćaj; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, broj novih linija javnog prevoza putnika, veći protok roba i putnika; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 5.400.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnose; Budžet Glavnog grada i Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2025. godini. Vrijednost izvedenih radova u 2025. godini je 2.697.484.75 eura bez pdv-a. Aktivnosti na izgradnji je sprovodio Glavni grad dok je finansiranje u nadležnosti Ministarstva javnih radova na osnovu dostavljenih ovjerenih situacija.

PROJEKAT broj 20: REKONSTRUKCIJA MOSORSKE ULICE

Nosioci projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj” Podgorice d.o.o.; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, broj novih linija javnog prevoza putnika; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 500.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnose; Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Agencija je dobila urbanističko-tehničke uslove. Pripremljeni su projektni zadaci koji su neophodni za izradu Glavnog projekta. Predstoji izrada glavnog projekta i elaborata eksproprijacije kako bi se definisala površina za eksproprijaciju. Nije bilo aktivnosti tokom 2025. godine.

PROJEKAT broj 21: IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA VODOSNABDIJEVANJE NA SEOSKOM PODRUČJU LJEŠANSKE NAHIJE

Nosilac projekta: „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Podgorica; Vrijednost projekta: 1.200.000,00 eura; Rok realizacije: 2025. godina; Indikatori: broj objekata priključenih na sistem; Izvor finansiranja: Budžet Glavnog grada, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Status realizacije:

- Izvođenje radova na izgradnji cjevovoda DN180mm od pumpne stanice "Brežine" do rezervoara za Gradac, u sistemu vodosnabdijevanja Gornje Lješanske nahije. Radovi u završnoj fazi, Izvođač radova "Aquaengineering" d.o.o. Podgorica, vrijednost ugovora 89.085,36 eura, a do sada je realizovano 87.013,85 eura. Izvor finansiranja: Budžet Glavnog grada.
- Izgradnja vodovodne mreže za sela Brijede i Begova glavica u Donjoj Lješanskoj nahiji, Podgorica. Radovi završeni, Izvođač radova "Temko"d.o.o. Nikšić i "LANDSAT" d.o.o Nikšić, vrijednost ugovora 91.458,33 eura. Izvor finansiranja: Budžet Glavnog grada.
- Radovi na izvođenju istražno-eksploatacionog bunara na vodoizvoru Kaluderovo oko. Radovi završeni. Izvođač radova "Geotest engineering" d.o.o. Podgorica i "N&B inženjering i konsalting" d.o.o. Nikšić, vrijednost ugovora 44.190,41 eura. Izvor finansiranja: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Iznos utrošenih sredstava je 178.472,18 eura.

PROJEKAT broj 22: IZGRADNJA BULEVARA RADOMIRA IVANOVIĆA

Nosilac projekta: Uprava za saobraćaj; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 800.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2022. godini.

PROJEKAT broj 23: REKONSTRUKCIJA ULICE DUŠANA MILUTINOVIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; Rok realizacije: 2021. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, ureden teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 450.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnose; Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2022. godini.

PROJEKAT broj 24: REKONTRKCIJA DIJELA ULICE SLOBODE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, rasterećenje najužeg gradskog jezgra; Ukupan budžet i izvor finansiranja: oko 1.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi na rekonstrukciji Ulice Slobode, od Hercegovačke ulice do Bulevara Ivana Crnojevića, započeli su tokom 2025. godine. Tokom 2025. godine izvedeni su radovi u vrijednosti od 213.448,34 eura sa pdv-om.

PROJEKAT broj 25: REKONSTRUKCIJA ULICE MILANA RAIČKOVIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; Rok realizacije: 2022. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, ureden teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 850.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnose; Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan 2016. godine. Kako je u međuvremenu, 2016. godine izmijenjen planski dokument, DUP "Tološi (u čijem zahvatu se nalazi predmetna ulica) projekat je bilo potrebno uskladiti sa planskom dokumentacijom i zakonskom regulativom. Uz saobraćajnicu postoji veliki broj neriješenih imovinsko-pravnih pitanja i tokom 2025. godine nije bilo aktivnosti po pitanju pokretanja izmjene i usaglašavanja Glavnog projekta.

PROJEKAT broj 26: IZGRADNJA ULICE KSENJE CICVARIĆ

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 5.400.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: U 2023. godini završena je rekonstrukcija I faze ulice (L=300 m). Tokom 2025. godine izvršena je korekcija i prepakivanje Glavnog projekta.

PROJEKAT broj 27: REKONSTRUKCIJA ULICE AVNOJ-A

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; Rok realizacije: 2021. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 900.000,00 eura, bez vrijednosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan 2021. godine. Zbog protoka vremena, obnovljena je i izrada Elaborata eksproprijacije. Tokom 2025. godine nije bilo aktivnosti s obzirom na to da nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi.

PROJEKAT broj 28: NASTAVAK IZGRADNJE BEOGRADSKE ULICE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; Rok realizacije: 2020. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, rasterećenje saobraćajnica u najužem centru grada; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 200.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnose; Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Projekat je pozitivno revidovan 2024. godine. Imovinsko-pravni odnosi nijesu riješeni te nije moguće započeti rekonstrukciju saobraćajnice. Tokom 2025. godine nije bilo aktivnosti.

PROJEKAT broj 29: IZGRADNJA ULICE MILADINA POPOVIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, ureden teren, smanjenje saobraćajnih gužvi; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 1.500.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnose; Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i pozitivno revidovan u 2025. godini. Finansiranje izrade Glavnog projekta realizovano je u 2025. godini u iznosu od 13.431,00 eura sa pdv-om.

PROJEKAT broj 30: IZGRADNJA ULICE VELIŠE MUGOŠE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.; Rok realizacije: 2020. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, ureden teren; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 1.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2022. godini.

PROJEKAT broj 31: REKONSTRUKCIJA ULICE NIKOLE ĐURKOVIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, broj novih linija javnog prevoza putnika; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 450.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnose; Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan 2022. godine. Tokom 2025. godine i dalje traje postupak usklađivanja numeričkih i grafičkih podataka kod Uprave za nekretnine za potrebe izrade elaborata eksproprijacije.

PROJEKAT broj 32: IZGRADNJA ULICE II CRNOGORSKOG BATALJONA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.; Rok realizacije: 2021. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, manje saobraćajne gužve; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 1.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i pozitivno revidovan 2022. godine. Nije bilo aktivnosti tokom 2025. godine zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.

PROJEKAT broj 33: IZGRADNJA BULEVARA VAKA ĐUROVIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o. i Uprava za saobraćaj; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja. Ukupan budžet i izvor finansiranja: 1.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan 2019. godine. U toku je postupak eksproprijacije pred Upravom za nekretnine. Nije bilo aktivnosti tokom 2025. godine.

PROJEKAT broj 34: REKONSTRUKCIJA RASKRSNICE SKOPSKE, ULICE ĐULJE JOVANOVA, SARAJEVSKE I ULICE CAREV LAZ

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.; Rok realizacije: 2021. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: izgrađena uređena raskrsnica; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 280.000,00 eura; Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2021. godini.

PROJEKAT broj 35: IZGRADNJA KRUŽNE RASKRSNICE IZMEĐU BULEVARA MIHAILA LALIĆA, ULICE MEŠE SELIMOVIĆA I ULICE BAKU

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: izgrađena kružna raskrsnica; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 350.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan 2016. godine. Zbog izmjene planske dokumentacije i zakonske regulative, od Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj su pribavljeni novi Urbanističko-tehnički uslovi i odradani su projektni zadaci tokom 2024. godine. Nije bilo aktivnosti tokom 2025. godine.

PROJEKAT broj 36: REKONSTRUKCIJA LJEŠKOPOLJSKE ULICE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja i broj novih linija javnog prevoza putnika; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 1.480.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovsko-pravnih odnose; Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Nevažeća planska dokumentacija. Do stavljanja plana u funkciju nije moguće vršiti bilo kakve aktivnosti po ovom pitanju. Tokom 2025. godine nije bilo aktivnosti.

PROJEKAT broj 37: IZGRADNJA ULICE 8. MARTA (PREOSTALOG DIJELA)

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, saobraćajno rasterećenje i povećanje bezbjednosti saobraćaja u naselju, broj novih linija gradskog prevoza; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 800.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan 2021. godine. Na predmetnoj trasi postoje brojni neriješeni imovinsko-pravni odnosi koje je potrebno riješiti kako bi se stvorili uslovi za realizaciju ovog projekta. Nije bilo aktivnosti tokom 2025. godine.

PROJEKAT broj 38: REKONSTRUKCIJA DIJELA STAROG PUTA ZA DANILOVGRAD

Nosilac projekta: Uprava za saobraćaj; Rok realizacije: 2020. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisan put, veća bezbjednost saobraćaja, Ukupan budžet i izvor finansiranja: 3.500.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovsko-pravnih odnose; Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2020. godini.

PROJEKAT broj 39: UREĐENJE OBALA MORAČE I RIBNICE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o., Vrijednost projekta: 2.000.000,00 eura; Rok realizacije: u zavisnosti od obezbijedenih sredstava; Projektni ishod i izlazni indikatori: ljepše pejzažno uređenje i turistička atrakcija; Izvor finansiranja: Glavni grad Podgorica, Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Status realizacije: Podjela šetališta uz rijeku Ribnicu je izvršena na sljedeći način:

Šetalište uz rijeku Ribnicu, II i III cjelina. Glavni projekat je završen i pozitivno revidovan u 2025. godini. Finansiranje izrade Glavnog projekta realizovano je u 2025. godini u iznosu od 12.947,00 eura sa pdv-om.

PROJEKAT broj 40: PROŠIRENJE I UREĐENJE GROBLJA ČEPURCI VI I VII FAZA

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica i „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica; Vrijednost projekta: 400.000,00 eura vrijednost projekta VI faze proširenja groblja “Čepurci”, 350.000,00 eura vrijednost projekta VII faze proširenja groblja “Čepurci”; Rok realizacije: 3 godine; Indikatori: broj novih grobnih mjesta; Izvor finansiranja: VI faza - „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica, VII faza-Budžet Glavnog grada i „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica.

Status realizacije: Završeni su radovi na izradi geodetske podloge kompletnog groblja Čepurci i Zagorič, što uključuje VI i VII fazu groblja Čepurci. Iznos utrošenih sredstava je 14.399,00 eura.

PROJEKAT broj 41: IZGRADNJA NOVOG GROBLJA NA PODRUČJU GLAVNOG GRADA

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o., „Pogrebne usluge“ d.o.o.; Rok realizacije: 2022. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: broj novih grobnih mjesta; Ukupan budžet i izvor finansiranja: u zavisnosti od projekta Glavni grad i „Pogrebne usluge“ d.o.o. Podgorica.

Status realizacije: Nastavljeni su radovi na izgradnji Novog gradskog groblja na Ćemovskom polju (I faza) parking, nastavak radova na objektima, izgradnja ograda i izgradnja grobnih mjesta - dvije grobne parcele IX i X. Iznos utrošenih sredstava je 2.421.359,03 eura.

PROJEKAT broj 42: PARKING LOKACIJE I IZGRADNJA PARKING GARAŽA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.; Rok realizacije: 2023. godina, u kontinuitetu; Projektni ishod i izlazni indikatori: broj parking mjesta, odnosno izgrađenih garaža; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 5.000.000,00 eura - Model javnog privatnog partnerstva.

Status realizacije: Tokom 2025. godine nije bilo aktivnosti.

PROJEKAT broj 43: IZGRADNJA PARKA NA ZABJELU

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo“ d.o.o.; Vrijednost projekta: 800.000,00 eura; Rok realizacije: 2020-2025. godina; Indikatori: na području Zabjela ne postoji parkovska površina; Izvor finansiranja: Budžet Glavnog grada, EU fondovi, donatori.

Status realizacije: Realizovana je I faza izgradnje parka 2021. godine. Uređenje je realizovano na 5.000 m², a vrijednost realizovanih radova iznošila je 245.000,00 eura. II faza nije realizovana zbog neriješenih imovsko-pravnih odnosa.

PROJEKAT broj 44: PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA PARKA DUP KONIK STARI AERODROM KAT. PAR. 2090/990 AERODROMSKA ULICA

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo“ d.o.o.; Vrijednost projekta: 350.000,00 eura; Rok realizacije: 2020-2025. godina; Indikatori: na području Starog aerodroma nema parkovskih površina shodno kapacitetima (broju stanovnika) koje bi zadovoljile osnovnu funkciju zelenila (sanitarnu, rekreativnu i estetsku); Izvor finansiranja: Budžet Glavnog grada, EU fondovi, donatori.

Status realizacije: Radovi su završeni 2020. godine.

PROJEKAT broj 45: IZGRADNJA ZELENE POVRŠINE PORED SPOMENIKA JOSIPU BROZU TITU

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo“ d.o.o.; Vrijednost projekta: 700.000,00 eura; Rok realizacije: 2020-2025. godina; Indikatori: na navedenoj lokaciji izvršena je postavka spomenika Josipu Brozu Titu i neophodno je zbog funkcionalno-vizuelnog identiteta rekonstruisati istu; Izvor finansiranja: Budžet Glavnog grada, EU fondovi, donatori.

Status realizacije: Tokom 2025. godine nije bilo aktivnosti.

PROJEKAT broj 46: BIOREVITALIZACIJA PARK ŠUMA NA PODRUČJU GLAVNOG GRADA

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo“ d.o.o.; Vrijednost projekta: 100.000,00 eura; Rok realizacije: 2020-2025. godina; Indikatori: Povećanje biljnog fonda; Izvor finansiranja: Budžet Glavnog grada, EU fondovi, donatori.

Status realizacije: Izrada konkursne dokumentacije za revitalizaciju park šuma, sprovedena je za Lješkopoljsku Goricu i Zlatičku šumu (za Lješkopoljsku Goricu je u toku izrada projekta), park šuma Tološi je u fazi revitalizacije kroz projekat Zelena linija, odrađena je I faza.

PROJEKAT broj 47: IZGRADNJA PARKOVSKIH POVRŠINA: NJEGOŠEV PARK, KARADORDEV PARK I PARK IVANA MILUTINOVIĆA

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo“ d.o.o.; Vrijednost projekta: 1.000.000,00 eura; Rok realizacije: 2020-2025. godina; Izvor finansiranja: Budžet Glavnog grada, donatori.

Status realizacije: Rekonstrukcija Njegoševog parka realizovana je 2021. godine. Vrijednost rekonstrukcije izvršenih radova iznosila je 610.000,00 eura a dijelom je finansirana od donacija. Završena je i rekonstrukcija Karadordevog parka u maju 2025.godine (ukupna vrijednost 881.738.43 eura), dok je rekonstrukcija parka Ivana Milutinovića planirana za 2026. godinu.

PROJEKAT broj 48: REKONSTRUKCIJA ULICE IVANA VUJOŠEVIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.; Vrijednost projekta: 390.000,00 eura; Rok realizacije: 2021. godina; Indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja, obezbjeđenje nedostajućeg parking prostora; Izvor finansiranja: Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2021. godini.

PROJEKAT broj 49: IZGRADNJA GLAVNE GRADSKE SAOBRAĆAJNICE MOJANOVIĆI-ANOVI-GORIČANI

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci, „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.; Vrijednost projekta: 4.000.000,00 eura uvećana za vrijednost rješavanja imovsko-pravnih odnosa; Rok realizacije: 2024. godina; Izvor finansiranja: Budžet Glavnog grada/Budžet opština Golubovci, Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br.92/22) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu („Službeni list Crne Gore“, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, te prestala da postoji kao Opština u okviru Glavnog grada Golubovci. Formiranjem opštine Zeta, njenih organa i službi, društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na teritoriji ove opštine, koje se odnose na realizaciju Strateškog plana Glavnog grada u 2025. godini.

PROJEKAT broj 50: REKONSTRUKCIJA ULICE BRANKA ČOPIĆA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; Rok realizacije: 2020. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 1.200.000,00 eura; bez vrijednosti rješavanja imovskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Tokom 2025. godine aktivnosti su bile usmjerene na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i na pribavljanje građevinske dozvole.

PROJEKAT broj 51: REKONSTRUKCIJA I CRNOGORSKE UDARNE BRIGADE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; Rok realizacije: 2021. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 400.000,00 eura, bez vrijednosti rješavanja imovskih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Tokom 2025. godine nije bilo aktivnosti.

PROJEKAT broj 52: REKONSTRUKCIJA ULICE HUSINJSKIH RUDARA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; Rok realizacije: 2021. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 1.350.000,00 eura, bez vrijednosti rješavanja imovinskih odnose; Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2024. godini.

PROJEKAT broj 53: REKONSTRUKCIJA ULICE LUDVIGA KUBE

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; Rok realizacije: 2022. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: Rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 2.580.000,00 eura, uvećana za vrijednost rješavanja imovinsko-pravnih odnose; Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat je završen i revidovan 2021.godine. Tokom 2025. godine nije bilo aktivnosti od strane Agencije za izgradnju s obzirom na to

da nastavak realizacije projekta zavisi od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su u nadležnosti Direkcije za imovinu.

PROJEKAT broj 54: IZGRADNJA KAPADŽIĆA MOSTA

Nosilac projekta "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o."; Rok realizacije 2022. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: unaprijeđenje komunalne infrastrukture i bezbjednosti saobraćaja; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 500.000,00 eura, bez vrijednosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Glavni projekat završen i pozitivno revidovan. Tokom 2025. godine nije bilo aktivnosti s obzirom da je potrebno prethodno riješiti imovinsko - pravne odnose.

PROJEKAT broj 55: REKONSTRUKCIJA ULICE VUKA KARADŽIĆA

Nosilac projekta "Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o."; Rok realizacije 2020. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica i veća bezbjednost saobraćaja; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 850.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2020. godini.

PROJEKAT broj 56: REKONSTRUKCIJA ULICE 18. JULA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; Rok realizacije: 2020. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica i veća bezbjednost saobraćaja; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 500.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2021. godini.

PROJEKAT broj 57: IZGRADNJA PUTA ZA AERODROM SA NADVOŽNJAKOM

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; Rok realizacije: 2021. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica

sa nadvožnjakom, veća bezbjednost saobraćaja; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 1.500.000,00 eura bez vrijednosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore", br.92/22) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu („Službeni list Crne Gore", br.92/22), osnovana je Opština Zeta, te prestala da postoji kao Opština u okviru Glavnog grada Golubovci. Formiranjem opštine Zeta, njenih organa i službi, društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na teritoriji ove opštine, koje se odnose na realizaciju Strateškog plana Glavnog grada u 2025. godini.

PROJEKAT broj 58: REKONSTRUKCIJA ULICA U STAROJ VAROŠI

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; Rok realizacije: 2020. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisane ulice, zadržan tradicionalni duh prostora; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 600.000,00 eura bez vrijednosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Tokom 2025. godine završen je Glavni projekat rekonstrukcije Ulice Spasa Nikolića do veze sa Ulicom Radoja Jovanovića u zahvatu UP-a „Stara Varoš“ u vrijednosti 4.250,00 eura s tim što nije bilo plaćanja po ovom projektu u 2025. godini. Planirana je bila i izgradnja kraka koji se priključuje na Ulicu Špira Mugoše u zahvatu UP-a "Stara Varoš" izmjene i dopune u Podgorici ali su tokom 2025. godine aktivnosti bile usmjerene na pribavljanje građevinske dozvole.

PROJEKAT broj 59: IZGRADNJA ULICE BRAĆE RIBARA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; Rok realizacije: 2022. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 1.000.000,00 eura bez vrijednosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa; Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Radovi su završeni u 2022. godini.

PROJEKAT broj 60: IZGRADNJA KAPELE U GOLUBOVCIMA

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; Rok realizacije: 2020. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: izgrađena kapela; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 500.000,00 eura, Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci

Status realizacije: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, te prestala da postoji kao Opština u okviru Glavnog grada Golubovci. Formiranjem opštine Zeta, njenih organa i službi, društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na teritoriji ove opštine, koje se odnose na realizaciju Strateškog plana Glavnog grada u 2025. godini.

PROJEKAT broj 61: IZGRADNJA OBJEKTA ZA POTREBE OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA GOLUBOVCI

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; Rok realizacije: 2024. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: Izgrađen objekat, broj zaposlenih; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 1.500.000,00 eura, Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci, Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, te prestala da postoji kao Opština u okviru Glavnog grada Golubovci. Formiranjem opštine Zeta, njenih organa i službi, društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na teritoriji ove opštine, koje se odnose na realizaciju Strateškog plana Glavnog grada u 2025. godini.

PROJEKAT broj 62: IZRADA PROJEKTA I REKONSTRUKCIJA VUKOVAČKOG MOSTA

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci, „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; Rok realizacije: 2022. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: izrađen projekat i rekonstruisan most; Ukupan budžet i izvor finansiranja: Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine Golubovci.

Status realizacije: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore", br.92/22) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu („Službeni list Crne Gore", br.92/22), osnovana je Opština Zeta, te prestala da postoji kao Opština u okviru Glavnog grada Golubovci. Formiranjem opštine Zeta, njenih organa i službi, društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na teritoriji ove opštine, koje se odnose na realizaciju Strateškog plana Glavnog grada u 2025. godini.

PROJEKAT broj 63: IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE UZ MAGISTRALNI PUT PODGORICA-PETROVAC (GORIČANI-BISTRICE) SA PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM

Nosilac projekta: Uprava za saobraćaj, Glavni grad Podgorica, Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: izgrađena pješačka staza sa pratećom infrastrukturom, smanjen broj saobraćajnih nezgoda; Ukupan budžet i izvor finansiranja: Budžet Crne Gore, Budžet Glavnog grada, Budžet Opštine Golubovci

Status realizacije: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore", br.92/22) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu („Službeni list Crne Gore", br.92/22), osnovana je Opština Zeta, te prestala da postoji kao Opština u okviru Glavnog grada Golubovci. Formiranjem opštine Zeta, njenih organa i službi, društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na teritoriji ove opštine, koje se odnose na realizaciju Strateškog plana Glavnog grada u 2025. godini.

PROJEKAT broj 64: IZRADA PROJEKTA I REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA ANOVI-PLAVNICA

Nosilac projekta: Opština u okviru glavnog grada Golubovci/„Agencija za izgradnju i razvoj" d.o.o. Podgorice; Rok realizacije: 2024. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: rekonstruisana saobraćajnica sa izgrađenom biciklističkom i pješačkom stazom; Ukupan budžet i izvor finansiranja: Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine Golubovci, Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore", br.92/22) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu („Službeni list Crne Gore", br.92/22), osnovana je Opština Zeta, te prestala da postoji kao Opština u okviru Glavnog grada Golubovci. Formiranjem opštine Zeta, njenih organa i službi, društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na teritoriji ove opštine, koje se odnose na realizaciju Strateškog plana Glavnog grada u 2025. godini.

PROJEKAT broj 65: IZGRADNJA CENTRALNOG TRGA U GOLUBOVCIMA

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; Rok realizacije: 2022. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: izgrađen centralni trg, povećan broj posjetilaca; Ukupan budžet i izvor finansiranja: biće poznat nakon izrade Glavnog projekta za koji su obezbijedena sredstava u iznosu od 15.000,00 eura u 2020. godini, Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci.

Status realizacije: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore", br.92/22) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu („Službeni list Crne Gore", br.92/22), osnovana je Opština Zeta, te prestala da postoji kao Opština u okviru Glavnog grada Golubovci. Formiranjem opštine Zeta, njenih organa i službi, društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na teritoriji ove opštine, koje se odnose na realizaciju Strateškog plana Glavnog grada u 2025. godini.

PROJEKAT broj 66: IZGRADNJA CENTRALNOG GROBLJA U GOLUBOVCIMA

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; Rok realizacije: 2021. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: Izgrađeno centralno groblje za građane Opštine Golubovci; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 1.000.000,00 eura, Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine Golubovci na bazi projektovanih prihoda od prodaje grobnica; U 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 eura za projekat puta za centralno groblje.

Status realizacije: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore", br.92/22) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu („Službeni list Crne Gore", br.92/22), osnovana je Opština Zeta, te prestala da postoji kao Opština u okviru Glavnog grada Golubovci. Formiranjem opštine Zeta, njenih organa i službi, društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na teritoriji ove opštine, koje se odnose na realizaciju Strateškog plana Glavnog grada u 2025. godini.

PROJEKAT broj 67: MODERNIZACIJA I ODRŽIVI RAZVOJ INFRASTRUKTURE U SISTEMU SAOBRAĆAJA

Nosilac projekta: Glavni grad; Rok realizacije: 2025. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: modernizovan gradski linijski saobraćaj, uspostavljen pilot projekat PG sharing, unaprijeđen pješački saobraćaj, unaprijeđen biciklistički saobraćaj, zaštita životne sredine; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 30.000.000,00 eura, Budžet Glavnog grada, međunarodni fondovi, JPP.

Status realizacije: Projekat je realizovan.

PROJEKAT broj 68: DIGITALIZACIJA SISTEMA SAOBRAĆAJA

Nosilac projekta: Glavni grad; Rok realizacije: 2020-2025. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: uspostavljen sistem; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 3.000.000,00 eura, Budžet Glavnog grada, međunarodni fondovi, JPP.

Status realizacije: Djelimično realizovano. Tokom 2025. godine, realizovale su se aktivnosti koje se odnose na digitalizaciju linijskog prevoza putnika. U tom cilju pokrenut je postupak nabavke LED informacionih tabli koje su planirane da budu instalirane na 40 lokacija. Međutim, usljed nepotpune dokumentacije ponuđača,

finalizacija ovog postupka nije pozitivno realizovana. Za ove potrebe, u Budžetu je bio obezbijeden iznos od 200.000,00 eura sa pdv-om.

PROJEKAT broj 69: IZRADA KATASTRA SAOBRAĆAJNICA

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica; Rok realizacije: 2020-2025. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: urađen katastar saobraćajnica; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 50.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Realizovano. Sprovedena je nabavka koja se odnosi na izradu i implementaciju sistema za analizu saobraćajne i komunalne infrastrukture sa mobilne platforme (motorno vozilo). Za ove potrebe u Budžetu je obezbijeden iznos od 350.000,00 eura sa pdv-om. Vrijednost nabavke je iznosila 261.360,00 eura sa pdv-om.

PROJEKAT broj 70: IZGRADNJA GRADSKOG POZORIŠTA

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.; Rok realizacije: 2021. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: izgrađen objekat, bolji uslovi za zaposlene i pružanje kvalitetnijih sadržaja građanima; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 7.000.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Tokom 2025. godine u toku su bili završni radovi na izgradnji Gradskog pozorišta i za iste je utrošeno 390,426.66 eura sa pdv-om.

PROJEKAT broj 71: PROJEKAT RAZVOJA LOKALITETA - BEGLACI

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; Rok realizacije: 2022. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: potpisivanje i realizacija investicije na osnovu Odluke Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci o javno-privatnom partnerstvu za uređenje Park šume Beglaci, broj 22-030/19-4222 od 18.10.2019. godine; Izvor finansiranja: U zavisnosti od projekta, model JPP.

Status realizacije: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br.92/22) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu („Službeni list Crne Gore“,

br.92/22), osnovana je Opština Zeta, te prestala da postoji kao Opština u okviru Glavnog grada Golubovci. Formiranjem opštine Zeta, njenih organa i službi, društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na teritoriji ove opštine, koje se odnose na realizaciju Strateškog plana Glavnog grada u 2025. godini.

PROJEKAT broj 72: PRIPREMA FIZIBILITI STUDIJE SA IDEJNIM PROJEKTOM ZA MODERNIZACIJU SPORTSKOG AERODROMA „ŠPIRO MUGOŠA" NA KONIKU KROZ MODEL JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica; Rok realizacije: 2021. godina; Projektni ishod i indikatori: broj turista; Izvor finansiranja: 10.000.000,00 eura, model JPP.

Status realizacije: Projekat nije realizovan.

PROJEKAT broj 73: PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA SPORTSKO REKREATIVNE ZONE U ZAŠTITNOM POJASU ČEMOVSKO POLJE

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo" d.o.o. Podgorica; Vrijednost projekta: 850.000,00 eura; Rok realizacije: 2020-2025; Izlazni indikatori: Izgrađeni objekat, broj posjetilaca; Izvor finansiranja: Glavni grad, EU fond, donatori.

Status realizacije: Projekat nije realizovan.

PROJEKAT broj 74: IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH STAZA - KORIDOR 4

Nosilac projekta: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o.; Vrijednost projekta: 220.000,00 eura; Rok realizacije: 2020. godina; Izlazni indikatori: rekonstruisana ulica, veća bezbjednost saobraćaja; Izvor finansiranja: Budžet Glavnog grada, donacije.

Status realizacije: Nije bilo aktivnosti tokom 2025. godine.

PROJEKAT broj 75: IZGRADNJA ISTOČNE TRIBINE GRADSKOG STADIONA

Nositoci projekta: Glavni grad Podgorica, „Sportski objekti“ d.o.o.; Rok realizacije: pet godina; Indikatori: izgrađen stadion po standardima FIFA i UEFA; Ukupan budžet i izvor finansiranja: nakon izrade Glavnog projekta definisaće se iznos sredstava i izvor finansiranja.

Status realizacije: Tokom 2024. godine Fudbalski savez Crne Gore je završio revidovani Glavni projekat. Zakonom o budžetu Crne Gore za 2025. godinu projekat je uvršten u kapitalni budžet. Za realizaciju je potreban sporazum Glavnog grada, Fudbalskog Saveza Crne Gore i Vlade Crne Gore, nakon čega će se definisati način finansiranja zbog izgradnje podzemne garaže. Vrijednost projekta Istočne tribine sa podzemnom garažom iznosi cca 26.000.000,00 eura. Tokom 2025. godine je pokrenuta procedura pribavljanja građevinske dozvole.

PROJEKAT broj 76: IZGRADNJA NACIONALNOG STADIONA NA STAROM AERODROMU

Nositoci projekta: Glavni grad Podgorica; Vrijednost projekta: 350.000,00 eura; Rok realizacije: zavisi od obezbjeđivanja sredstava; Indikatori: izgrađen nacionalni stadion sa svim pratećim sadržajima; Izvor finansiranja: Budžet Crne Gore, Ministarstvo sporta, Glavni grad.

Status realizacije: U 2024. godini nije bilo aktivnosti po ovom projektu.

PROJEKAT broj 77: UREĐENJE DIJELA PARK-ŠUME ZLATICA (PORED STADIONA KOM)

Nosioći projekta: Glavni grad Podgorica; „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica; Vrijednost projekta: 350.000,00 eura; Rok realizacije: zavisi od obezbjeđivanja sredstava; Izvor finansiranja: Glavni grad, partneri.

Status realizacije: Završena je izgradnja parkovske površine u dijelu park šume Zlatica koji gravitira prema Murtovini. Park zauzima površinu od oko 15.000m², a izgrađeni su sadržaji za sport i rekreaciju, kao i dječiji sadržaji. Iznos utrošenih sredstava je 300.000,00 eura.

PROJEKAT broj 78: IZGRADNJA I USPOSTAVLJANJE SPORTSKO REKREATIVNE ZONE „TOLOŠKA ŠUMA"

Nositoci projekta: Glavni grad Podgorica; Vrijednost projekta: 600.000,00 eura; Rok realizacije: 2020-2025. godina; Indikatori: broj posjetilaca; Izvor finansiranja: model JPP.

Status realizacije: Radovi završeni u 2021. godini.

PROJEKAT broj 79: IZGRADNJA DVORANE ZA BORILAČKE SPORTOVE NA STAROM AERODROMU

Nositoci projekta: Glavni grad Podgorica i privatno-javni partner; Vrijednost projekta: 800.000,00 eura; Rok realizacije: 2020-2025. godina; Indikatori: izgrađena multifunkcionalna dvorana za borilačke sportove; Izvor finansiranja: Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Rekonstrukcijom univerzalne dvorane u Ulici 13. jula, stvorili su se uslovi za obavljanje trenažnih procesa za sve borilačke sportove, te se izgubila potreba za izgradnjom nove sale.

PROJEKAT broj 80: REKONSTRUKCIJA STADIONA MALIH SPORTOVA

Odgovorna strana: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o; Rok realizacije: 2020. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: izgrađen objekat, bolji uslovi za zaposlene i pružanja kvalitetnih sadržaja građanima; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 550.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Projekat je realizovan 2020. godine.

PROJEKAT broj 81: IZGRADNJA ATLETSKOG STADIONA NA STAROM AERODROMU

Odgovorna strana: Glavni grad Podgorica, Atletski savez Crne Gore, privatno-javni partner; Rok realizacije: biće definisano nakon izrade projektne dokumentacije; Projektni ishod i izlazni indikatori: izgrađen atletski stadion; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 2.000.000,00 eura (procjena ASCG).

Status realizacije: Tokom 2025. godine Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice je pripremila Projektni zadatak za izradu Glavnog projekta atletskog stadiona i prosljedila ga Sekretarijatu za sport na dalje postupanje.

PROJEKAT broj 82: IZGRADNJA OLIMPIJSKE KUĆE

Odgovorna strana: Crnogorski olimpijski komitet, Glavni grad, Vlada Crne Gore; Rok realizacije: pet godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: izgrađena olimpijska kuća sa sportskim terenima; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 2.650.000,00 eura Budžet Crne Gore, Glavni grad Podgorica 450.000,00 eura, COK 720.000,00 eura.

Status realizacije: Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine je Crnogorskom olimpijskom komitetu izdalo urbanističko-tehnične uslove broj 06-333/24-11554/7 od 06.11.2024. godine, za izradu tehničke dokumentacije, za građenje objekta opšte namjene na lokaciji urbanističke parcele UPS, Zona B, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Nova Varoš 2" („Službeni list Crne Gore" - opštinski propis, br. 32/18). Očekuje se potpisivanje Memoranduma o saradnji između Ministarstva sporta i mladih, Glavnog grada Podgorica i Crnogorskog olimpijskog komiteta, te raspisivanje javnog konkursa za izradu idejnog rješenja.

PROJEKAT broj 83: IZGRADNJA CENTRA ZA RAZVOJ SOCIJALNIH SERVISA U ZAJEDNICI

Odgovorna strana: Sekretarijat za socijalno staranje, „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o; Rok realizacije: IV kvartal 2022. godine; Projektni ishod i izlazni indikatori: izgrađen objekat, broj novih radnih mjesta, broj korisnika usluga; Ukupan budžet i izvor finansiranja: vrijednost projektne dokumentacije lokacije, radova i opreme, Budžet Glavnog grada, Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Osnovana JU "Centar za razvoj i pružanje usluga iz oblasti socijalno i dječje zaštite". Nema izgradnje, postoji objekat za rad Centra.

PROJEKAT broj 84: IZGRADNJA GRADSKE BOLNICE

Nosioci projekta: Ministarstvo zdravlja, Glavni grad Podgorica; Rok realizacije: 2025. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: broj kreveta u bolnicama na teritoriji Glavnog grada, broj zdravstvenih ustanova; Ukupan budžet i izvor

finansiranja: u zavisnosti od projekta, cca 15-30 miliona eura, model javno privatnog partnerstva.

Status realizacije: Tokom 2025. godine nije bilo aktivnosti.

PROJEKAT broj 85: IZGRADNJA DNEVNOG CENTRA ZA BORAVAK OSOBA SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - "27+"

Nosilac projekta: Sekretarijat za socijalno staranje, „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice" d.o.o; Rok realizacije: IV kvartal 2022. godine; Projektni ishod i izlazni indikatori: izgrađen objekat, broj novih radnih mjesta, broj korisnika; Ukupan budžet i izvor finansiranja: Budžet Glavnog grada, Budžet Crne Gore, donacije.

Status realizacije: Određena lokacija, urađen projektni zadatak, UT uslovi pribavljeni, geo podloge pribavljene, radi se na idejnom rješenju.

PROJEKAT broj 86: IZGRADNJA DNEVNOG CENTRA ZA BORAVAK STARIH LICA

Nosilac projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: izgrađen objekat, broj korisnika; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 350.000,00 eura, Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci, UNDP, Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Status realizacije: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore", br.92/22) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu („Službeni list Crne Gore", br.92/22), osnovana je Opština Zeta, te prestala da postoji kao Opština u okviru Glavnog grada Golubovci. Formiranjem opštine Zeta, njenih organa i službi, društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na teritoriji ove opštine, koje se odnose na realizaciju Strateškog plana Glavnog grada u 2025. godini.

SPECIFIČNI CILJ II - Jačanje konkurentnosti privrede i daljnje unapređenje poslovnog okruženja

Program aktivnosti na stimulisanju preduzetništva za 2025. godinu predstavlja planski dokument kojim Sekretarijat za preduzetništvo i investicije, definiše mjere i aktivnosti usmjerene na unapređenje preduzetništva, razvoj turizma i zaštitu potrošača na teritoriji Glavnog grada Podgorice. Program se realizuje kroz više javnih poziva i edukativnih aktivnosti, sa ciljem jačanja preduzetničke inicijative i stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta za održiv lokalni ekonomski razvoj.

U cilju stvaranja održivog i inkluzivnog lokalnog ekonomskog ambijenta, Glavni grad kontinuirano ulaže napore u razvoj preduzetništva, prvenstveno kroz dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenih unapređenju postojećih i pokretanju novih biznisa, kao i otvaranju novih radnih mjesta.

Budžetom Glavnog grada za 2025. godinu opredijeljena su sredstva za stimulisanje preduzetništva u ukupnom iznosu od 442.000,00 eura.

S obzirom na to da je Javni poziv za podršku starim zanatima za 2024. godinu kasnio sa isplatom i realizovan je tokom 2025. godine u iznosu od 25.900,00 eura, sa budžetske pozicije predviđene za podršku starim zanatima za 2025. godinu izvršena je preraspodjela sredstava. Kako bi se obezbijedio planirani iznos od 50.000,00 € za ovu mjeru, izvršena je alokacija sredstava u visini od 10% sa sljedećih mjera podrške: podrška tehnološkom razvoju i inovacijama, podrška preduzetništvu – samozapošljavanje, podrška turizmu i ugostiteljstvu, kao i 5% sa nefinansijske podrške preduzetnicima. Po tom osnovu, sredstva po navedenim mjerama proporcionalno su umanjena, dok su ostale mjere realizovane u punom, budžetom opredijeljenom iznosu.

Sredstva su raspoređena po sljedećim mjerama podrške:

1. Podrška ženskom preduzetništvu

Budžetom je za ovu mjeru opredijeljen iznos od 90.000,00 eura, koji je u potpunosti realizovan.

Na osnovu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 31/19 i 19/24), Komisija je raspisala dva javna konkursa.

Prvi javni konkurs objavljen je u aprilu 2025. godine, na koji je pristiglo 96 prijava, od čega je podržano 15 preduzetnica u ukupnom iznosu od 45.000,00 eura.

Drugi javni konkurs objavljen je u septembru 2025. godine, na koji je pristiglo 98 prijava, a podržano je 15 preduzetnica u ukupnom iznosu od 45.000,00 eura.

2. Podrška starim zanatima

Za ovu mjeru obezbijeden je ukupan iznos od 50.000,00 eura.

S obzirom na to da Javni konkurs iz 2024. godine nije završen do kraja te godine, sredstva u iznosu od 25.900,00 eura isplaćena su početkom 2025. godine zanatlijama koji su podržani navedenim javnim pozivom.

Na osnovu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku preduzetništvu („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 14/21 i 19/24), Komisija je u septembru 2025. godine raspisala Javni konkurs za podršku starim zanatima, kojim je podržano 16 zanatlija u ukupnom iznosu od 50.000,00 eura.

3. Podrška tehnološkom razvoju i inovacijama

Budžetom je za ovu mjeru prvobitno bilo opredijeljeno 120.000,00 eura, dok je nakon umanjnja od 10% po osnovu alokacije sredstava raspoloživi iznos iznosio 108.000,00 eura. Nakon dodatnih realokacija na druge mjere podrške, realizovano je 100.000,00 eura.

Komisija je u septembru 2025. godine raspisala Javni konkurs za podršku tehnološkom razvoju i inovacijama, kojim je podržano 19 biznis ideja, sa ciljem uvođenja savremenih tehnoloških rješenja u poslovne procese, razvoja novih tehnoloških proizvoda i usluga, kao i unapređenja konkurentnosti preduzeća kroz inovacije i digitalizaciju.

4. Podrška turizmu i ugostiteljstvu

Budžetom je za ovu mjeru prvobitno bilo opredijeljeno 30.000,00 eura, dok je nakon umanjnja od 10% raspoloživi iznos iznosio 27.000,00 eura, koji je u potpunosti realizovan.

Na osnovu važeće Odluke, Komisija je u septembru 2025. godine raspisala Javni konkurs za podršku turizmu i ugostiteljstvu, kojim su podržane četiri biznis ideje.

5. Podrška samozapošljavanju

Budžetom je za ovu mjeru prvobitno bilo opredijeljeno 90.000,00 eura, dok je nakon umanjnja od 10% raspoloživi iznos iznosio 81.000,00 eura, a nakon dodatnih realokacija 80.000,00 eura.

Javni konkurs za podršku samozapošljavanju raspisan je u oktobru 2025. godine, a podržano je 17 biznis ideja u ukupnom iznosu od 70.500,00 eura.

U cilju promocije akata iz oblasti preduzetništva i pružanja dodatne pomoći zainteresovanim licima, Sekretarijat je omogućio direktnu komunikaciju sa službenicima, kako prije objavljivanja javnih poziva, tako i tokom njihovog trajanja, čime je obezbijedena transparentnost rada i otvorenost prema svim učesnicima programa.

6. Nefinansijska podrška preduzetništvu

Za ovu mjeru Budžetom je bilo planirano 40.000,00 eura, dok je nakon umanjjenja od 5% raspoloživi iznos iznosio 38.000,00 eura, od čega je realizovano 37.780,61 eura.

Osim finansijske podrške preduzetnicima, značajna pažnja posvećena je i nefinansijskoj podršci. U tom smislu, tokom 2025. godine organizovana je Konferencija Women UP, uz podršku Sekretarijata, koja je okupila žene iz javnog, obrazovnog, korporativnog i privatnog sektora, koje svojim djelovanjem utiču na razvoj Glavnog grada Podgorica.

U okviru Konferencije realizovana su dva panela na kojima su uspješne žene, liderke i preduzetnice, dijelile svoja profesionalna iskustva, znanja i primjere dobre prakse. Kroz otvorenu diskusiju, panelistkinje su, sa jedne strane, predstavile izazove i put ka uspjehu u preduzetništvu, a sa druge strane pružile snažnu motivaciju, ohrabrenje i podršku budućim i postojećim preduzetnicama, sa ciljem jačanja i daljeg razvoja ženskog preduzetništva.

Događaj „Food Talk Podgorica 2025“ uspješno je realizovan dana 10.11.2025. godine u prostoru Moderne galerije zgrade JU Muzeji i galerije Podgorice, uz učešće brojnih domaćih i regionalnih stručnjaka iz oblasti gastronomije, turizma, kulture i preduzetništva. Organizator događaja bio je Sekretarijat za preduzetništvo i investicije Glavnog grada Podgorica, dok je JU Muzeji i galerije Podgorice učestvovala kao partnerska institucija i domaćin događaja, obezbjeđujući prostor i logističku podršku. Program konferencije realizovan je u skladu sa planiranom agendom (agendu možete naći u prilogu) i obuhvatio je niz tematskih panela, diskusija i prezentacija posvećenih gastronomiji, HoReCa industriji, kulturnim i kreativnim industrijama, kao i brendiranju destinacija kroz hranu i vino. Događaj je okupio relevantne govornike, ambasadore, predstavnike institucija, privrede i medija, uz aktivno učešće publike. Ostvarena medijska vidljivost značajno je doprinijela promociji Glavnog grada Podgorica, jačanju imidža događaja i

afirmaciji njegovog značaja u regionalnom kontekstu, kao i dodatnom interesovanju stručne i šire javnosti za teme obrađene tokom konferencije.

Glavni grad Podgorica posredstvom Sekretarijata za preduzetništvo i investicije podržao je donacijom projekat ŽIG „Ženski biznis“, obezbjeđujući sredstva za 50 novih ŽIG-ova namijenjenih preduzećima iz Podgorice koja ispunjavaju uslove propisane za dobijanje tog sertifikata. Podrška je formalizovana kroz potpisivanje Sporazuma o saradnji između Glavnog grada, Sekretarijata za konkurentnost i Agencije za kreativne komunikacije i projekte sa svrhom BI Communication, kao i Ugovora o donaciji između Sekretarijata za preduzetništvo i investicije i Agencije BI Communication.

Sekretarijat za preduzetništvo i investicije je sa ICT CORTEX-om potpisao Ugovor o poslovnoj saradnji u cilju zajedničke realizacije vodećeg tehnološkog samita pod nazivom “IT SPOT” u Crnoj Gori koji se po treći put organizovao, a koji okuplja inovatore, kreatore politika i lidere industrije kako bi se revolucionarne ideje pretvorile u rezultate.

U saradnji sa Asocijacijom menadžera Crne Gore posredstvom ugovora o saradnji realizovana je konferencija posvećena vještačka inteligencije u Crnoj Gori, pod radnim nazivom “AI DIREKTNO”. Konferencija je imala za cilj da okupi predstavnike Vlade Crne Gore, poslovne zajednice, akademskog sektora, inovativnih kompanija i medija, kako bi se otvorilo ključno pitanje modernizacije društva i unapređenja konkurentnosti kroz upotrebu tehnologija vještačke inteligencije.

U cilju promocije dobitnika na konkursima podrške koje je raspisao Glavni grad Podgorica, od strane Sekretarijata je angažovana agencija “RIJEČ&SLIKA” d.o.o., koja je radi na praćenju događaja, nudi usluge medijskog promovisanja, fotografisanja. Kao rezultat svega je 12 izrađenih videa dobitnika.

I na kraju, kao rezultat sveobuhvatne nefinansijske podrške preduzetnicima, potpisan je Sporazum o saradnji sa računovodstvenom agencijom “CODEX” d.o.o., iz Podgorice, koja će obezbijediti potpuno besplatne računovodstvene usluge za 20 novoosnovanih privrednih društava registrovanih na teritoriji Glavni grad Podgorice, u cilju podrške razvoju i unapređenju preduzetništva tom gradu.

7. Zaštita potrošača, bilo je predviđeno 2.000,00 eura, koja nisu realizovana.

8. Marketing i aktivnosti u turizmu bilo je predviđeno je 20.000,00 eura – utrošeno je 5372,10 eura za uzimanja uzoraka i mikrobiološkog ispitivanja hrane i uzoraka sa površina na Božićnom pazaru.

Cilj saradnje između ugovornih strana jeste zajednička briga okontroli mikrobiološke ispravnosti hrane i površina u zoni rukovanja hranom, kako bi se obezbijedila bezbjednost svih učesnika u ovom događaju i pružanje kvalitetne turističke ponude.

Povezivanje sa Jedinim informacionim sistemom za razmjenu podataka (JSERP)

Povezivanjem Glavnog grada sa Jedinim informacionim sistemom za razmjenu podataka između državnih organa i organa državne uprave (JSERP), omogućeno je dodatno pojednostavljenje administrativnih procedura za građane. Zahvaljujući ovom sistemu, građani više nemaju obavezu da lično dostavljaju dokumenta kao što su izvod iz knjige rođenih, uverenje o prebivalištu ili potvrda o redovnom školovanju za osnovce i srednjoškolce. Umjesto toga, organizacione jedinice Glavnog grada pribavljaju potrebnu dokumentaciju elektronskim putem, direktno kroz JSERP, čime se ubrzava proces i smanjuje administrativno opterećenje za korisnike.

Razvoj pametnih rješenja za poboljšanje saobraćajne infrastrukture - Projekat adaptibilnog upravljanja

Pokrenut je pilot-projekat adaptibilne svjetlosne signalizacije na deset saobraćajnica u Glavnom gradu. U okviru ove faze, sve raskrsnice duž trase Bulevara revolucije, preko Junion mosta, Ulice crnogorskih serdara, pa Bulevarom Srđana Aleksića do Gintaša, biće opremljene „pametnim“ semaforima. Adaptibilna svjetlosna signalizacija koristi senzore i tehnologiju za prilagođavanje semafora u realnom vremenu, čime se poboljšava protok saobraćaja i smanjuju zagušenja. Ovaj projekat ima za cilj povećanje efikasnosti saobraćaja i smanjenje vremena putovanja za vozače.

Projekat integracije podataka javnog saobraćaja Podgorice sa platformom Google Maps

Ovaj projekat je dio strateških inicijativa za unapređenje urbane mobilnosti i poboljšanje dostupnosti informacija o gradskom prevozu za građane i posjetioce Glavnog grada. Ova inicijativa omogućava korisnicima da koriste Google Maps za planiranje putovanja u realnom vremenu, koristeći informacije o rutama, redovima vožnje i stajalištima javnog prevoza.

U posljednjem kvartalu 2023. godine realizovan je projekat prikupljanja i digitalizacije podataka o javnom gradskom prevozu, koji je obuhvatio precizno određivanje geolokacija svih autobuskih stajališta, kao i mjerenje prolaznih vremena između stanica za sve gradske linije.

Tokom 2024. godine izvršena je dopuna baze podataka uvođenjem novih linija sa pripadajućim informacijama, kao i ažuriranje postojećih podataka, čime je unaprijeđena tačnost i pouzdanost informacija koje se koriste za planiranje, optimizaciju i digitalno prikazivanje saobraćaja u javnom prevozu.

PROJEKAT broj 87: GRADSKA KARTICA

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* implementiran servis; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 200.000,00 eura, Budžet Glavnog grada i EU fondovi.

Status realizacije: Projekat je realizovan.

PROJEKAT broj 88: RAZVOJ eUSLUGA

Nosilac projekta: Centar za informacioni sistem i organ uprave - pružalac usluge; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* implementiran servis; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 280.000,00 eura, Budžet Glavnog grada i EU fondovi.

Status realizacije: Portal elektronske uprave ePodgorica je u aktivnoj produkciji već dvije godine. Brojne usluge su već dostupne, ali na razvoju novih se u kontinuitetu radi.

PROJEKAT broj 89: RAZVOJ RAČUNARSKE MREŽE GLAVNOG GRADA

Nosioci projekta: „Komunalne usluge" d.o.o., Centar za informacioni sistem; *Vrijednost projekta:* 100.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2025. godine; *Indikatori:* Povezana JU/JP na računarsku mrežu Glavnog grada; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Djelimično realizovan.

PROJEKAT broj 90: BESPLATNI INTERNET NA JAVNIM POVRŠINAMA

Nosilac projekta: Glavni grad Podgorica; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* uspostavljen servis na predvidenoj lokaciji; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 280.000,00 eura, Budžet Glavnog grada i donacije.

Status realizacije: U toku je projekat WiFi4WB, koji sufinansiraju Evropska unija i Vlada Savezne Republike Njemačke kroz projekat EU4Digital, a isti će omogućiti besplatan WiFi internet na Trgu nezavisnosti. Realizacija se očekuje u drugom kvartalu 2026. godine.

PROJEKAT broj 91: INFORMACIONI SISTEM ZA RAZMJENU PODATAKA SA DRŽAVNIM ORGANIMA (GSB)

Nosioci projekta: Centar za informacioni sistem i Ministarstvo javne uprave; *Vrijednost projekta:* 20.000 eura; *Rok realizacije:* 2020. godina; *Indikatori:* uspostavljen sistem; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Uspostavljena je komunikacija sa Jedinstvenim sistemom za elektronsku razmjenu podataka na državnom nivou, sistem je u aktivnoj upotrebi.

PROJEKAT broj 92: ON-LINE TICKETING

Nosilac projekta: Centar za informacioni sistem; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* uspostavljen sistem; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 50.000,00 eura, Budžet Glavnog grada i donacije.

Status realizacije: Realizovana su rješenja za online kupovinu ulaznica za Gradsko pozorište i KIC "Budo Tomović", kao i mogućnost dopune karata za gradski prevoz. Sistemi su u aktivnoj upotrebi.

PROJEKAT broj 93: eKOMUNIKACIJA

Nosilac projekta: Centar za informacijski sistem; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* urađeni idejni projekat; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 24.000,00 eura, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: Realizovana su rješenja za online kupovinu ulaznica za Gradsko pozorište i KIC Budo Tomović, kao i mogućnost dopune karata za gradski prevoz. Sistemi su u aktivnoj upotrebi.

PROJEKAT broj 94: ORGANIZOVANJE POLJOPRIVREDNIH SAJMOVA

Nosioci projekta: Sekretarijat za preduzetništvo, udruženje proizvođača, NVO; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* broj organizovanih sajmova; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* vrijednost organizacije sajma, Budžet Glavnog grada, Budžet Crne Gore.

Status realizacije: Kroz program mjera, u saradnji sa NVO, podržani su sajmovi u poljoprivredi poput pčelarskih dana meda, sajma "Najbolje iz Crne Gore", Međunarodnog dana Kratošije.

PROJEKAT broj 95: PROMOCIJA OSNIVANJA KLASTERA

Nosioci projekta: Sekretarijat za preduzetništvo; *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* broj organizovanih sajmova; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 10.000,00 eura, Budžet Glavnog grada, Budžet Crne Gore, Privredna komora Crne Gore.

Status realizacije: Projekat je realizovan 2023. godine. Kroz IPA Projekat prekogranične saradnje Crna Gora - Kosovo br. CFCU/MNE/147 korisnici projekta su u saradnji sa predstavnicima Službe za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju formirali tri regionalna udruženja za sektore maslinarstva, ljekovitog bilja i stočarstva (mljekarstva). Služba za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju kontinuirano saraduje sa osnovanim klasterima.

PROJEKAT broj 96: ORGANIZOVANJE RASADNIČKE PROIZVODNJE

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Zelenilo“ d.o.o. Podgorica; *Rok realizacije:* 2025. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* elementarne nepogode (snijeg, vjetar, požari) i klimatske promjene uslove su otežano prirodno podmlađivanje biljnog fonda i smanjenja areala prirodnih zajednica; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 100.000,00 eura, Glavni grad Podgorica, EU fond.

Status realizacije: Projekat nije realizovan zbog neopredjeljivanja finansijskih sredstava.

PROJEKAT broj 97: MODERNIZACIJA STOČNE PIJACE

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica; *Vrijednost projekta:* cca 400.000,00 eura; *Rok realizacije:* 2020-2021. godina; *Indikatori:* broj prodajnih mjesta i prostora; *Izvor finansiranja:* Budžet Glavnog

Status realizacije: Projekat je realizovan tokom 2023. godine.

PROJEKAT broj 98: IZGRADNJA VELEPRODAJNE ZELENE PIJACE

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Tržnice i pijace“ d.o.o. Podgorica; *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* broj prodajnih mjesta i prostora; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* cca 5.000.000,00 eura uz vrijednost zemljišta i naknade za komunalno opremanje zemljišta, Javno privatno partnerstvo u koje Glavni grad Podgorica ulaže vrijednost zemljišta i pripadajuće naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Status realizacije: Projekat nije realizovan.

PROJEKAT broj 99: IZGRADNJA TRŽNICE SA ZELENOM PIJACOM I PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM U GOLUBOVCIMA

Nosioci projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Rok realizacije:* 2022. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* izgrađena tržnica sa zelenom pijacom, broj novih radnih mjesta; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine Golubovci, privatno-javno partnerstvo.

Status realizacije: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br.92/22) i Zakonom o

izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu („Službeni list Crne Gore", br.92/22), osnovana je Opština Zeta, te prestala da postoji kao Opština u okviru Glavnog grada Golubovci. Formiranjem opštine Zeta, njenih organa i službi, društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na teritoriji ove opštine, koje se odnose na realizaciju Strateškog plana Glavnog grada u 2025. godini.

PROJEKAT broj 100: OSNIVANJE AGROBIZNIS CENTRA U ZETI

Nosioci projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Vrijednost projekta;* *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* osnovan agrobiznis centar i zaposlen stručni i tehnički kadar. Broj registrovanih proizvođača/objekata i broj obrađenih zahtjeva; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, donacije.

Status realizacije: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore", br.92/22) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu („Službeni list Crne Gore", br.92/22), osnovana je Opština Zeta, te prestala da postoji kao Opština u okviru Glavnog grada Golubovci. Formiranjem opštine Zeta, njenih organa i službi, društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na teritoriji ove opštine, koje se odnose na realizaciju Strateškog plana Glavnog grada u 2025. godini.

PROJEKAT broj 101: IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA KULTIVACIJU KRŠA

Nosioci projekta: Sekretarijat za preduzetništvo, Uprava za šume Crne Gore; *Vrijednost projekta;* *Rok realizacije:* 2023. godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* urađena studija; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* vrijednost studije, Budžet Glavnog grada.

Status realizacije: U 2025. godini nije bilo aktivnosti po ovom projektu.

SPECIFIČNI CILJ III - Razvoj turizma i zaštita životne sredine

PROJEKAT broj 102: IZRADA IDEJNOG RJEŠENJA ZA AKVA PARK

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Sportski objekti“ d.o.o. ili Investitor; *Vrijednost projekta;* *Rok realizacije:* 2021. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* broj turista; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* 2.000.000,00 eura, Model javnog privatnog partnerstva.

Status realizacije: Projekat nije realizovan.

PROJEKAT broj 103: IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA UREĐIVANJE NASELJA SINJAC UZ OBALU MALOG BLATA I VRANJINE

Nosioci projekta: Sekretarijat za preduzetništvo, TO Podgorica, TO Bar, TO Cetinje, NTO; *Vrijednost projekta;* *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* urađena studija; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, Budžet Crne Gore u ugovorenim procentima, donacije.

Status realizacije: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br.92/22) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu („Službeni list Crne Gore“, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, te prestala da postoji kao Opština u okviru Glavnog grada Golubovci. Formiranjem opštine Zeta, njenih organa i službi, društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na teritoriji ove opštine, koje se odnose na realizaciju Strateškog plana Glavnog grada u 2025. godini.

PROJEKAT broj 104: OSNIVANJE ZAVIČAJNOG MUZEJA U ZETI

Nosioci projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Vrijednost projekta;* *Rok realizacije:* 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* osnovan zavičajni muzej sa svim sadržajima postavke (ekspozicija), broj posjetilaca i izdatih ulaznica; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo kulture, JU „Muzeji i galerije“, donacije.

Status realizacije: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, te prestala da postoji kao Opština u okviru Glavnog grada Golubovci. Formiranjem opštine Zeta, njenih organa i službi, društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na teritoriji ove opštine, koje se odnose na realizaciju Strateškog plana Glavnog grada u 2025. godini.

PROJEKAT broj 105: IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE U ZONI DSL „VRANJINA SA LESENDROM"

Nosioci projekta: Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; *Vrijednost projekta:* Rok realizacije: 2023. godina; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* urađen projekat i izgrađena kolsko pješačka saobraćajnica; *Ukupan budžet i izvor finansiranja:* Budžet Glavnog grada/Opštine Golubovci, Budžet Crne Gore, donacije.

Status realizacije: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, te prestala da postoji kao Opština u okviru Glavnog grada Golubovci. Formiranjem opštine Zeta, njenih organa i službi, društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na teritoriji ove opštine, koje se odnose na realizaciju Strateškog plana Glavnog grada u 2025. godini.

PROJEKAT broj 106: JAČANJE EKOLOŠKE SVIJESTI GRAĐANA O POTREBI PRAVILNOG ODLAGANJA OTPADA NA TERITORIJI GLAVNOG GRADA PODGORICA

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica i “Čistača” d.o.o.; *Vrijednost projekta:* 125.000,00 eura; *Rok realizacije:* kontinuirano do 2025. godine; *Projektni ishod i izlazni indikatori:* broj izgrađenih komunalnih sadržaja; *Izvor finansiranja:* budžet Glavnog grada – 100.000,00 eura, sredstva „Čistača” d.o.o – 25.000,00 eura i donacije.

Status realizacije: Društvo je tokom 2025. godine, putem štampanih, elektronskih medija i društvenih mreža apelovalo na građane i pravne subjekte da otpad koji produkuju odlažu na propisan način, poštujući primijenjeni koncept „suva“ i

„mokra“ frakcija. Takođe, doprinos određenim efektima koji su doprinijeli jačanju ekološke svijesti kod građana, ostvaren je i primjenom aplikacije Kasper.

Poseban doprinos pravilnom odlaganju otpada na reciklažnim dvorištima, mobilnom reciklažnom dvorištu i pored posuda za „suvu“ i „mokru“ frakciju imale su održane edukativne radionice, koje sprovode specijalizanti zaštite životne sredine i biolozi zaposleni u ovom Društvu, organizovane za veliki broj polaznika, prvenstveno najmlađe populacije. Tokom 2025. godine, održano je ukupno 34 radionice u kojima je učestvovalo 1.619 učenika školskog i predškolskog uzrasta. Radionice su imale za cilj podizanje ekološke svijesti učenika o načinu adekvatnog upravljanja otpadom.

PROJEKAT broj 107: IZRADA STUDIJE, IZGRADNJA I OPREMANJE POSTROJENJA ZA PRERADU GRAĐEVINSKOG OTPADA

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, „Čistača“ d.o.o Podgorica i tadašnje Ministarstvo održivog razvoja i turizma; Vrijednost projekta: 580.000,00 eura; Rok realizacije: 2021-2025. godine; Indikatori: rješavanja problematike gradskog otpada primjenom postrojenja, stečena iskustva u periodu funkcionisanja privremenog odlagališta „Mojanski krst“; Izvor finansiranja: sredstva Minisarstva održivog razvoja i turizma opredijeljena za ovaj projekat.

Status realizacije: Urađena je Studija izvodljivosti za preradu građevinskog otpada. Sredstva u iznosu od 34.680,00 eura obezbijedena su iz Budžeta Glavnog grada za 2024. godinu.

PROJEKAT broj 108: POSTROJENJE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ DEPONIJSKOG GASA NA DEPONIJI „LIVADE“

Nosilac projekta: „Deponija“ d.o.o Podgorica; Vrijednost projekta: 1.900.000,00 eura; Rok realizacije: 2020-2021. godine; Indikatori: količina proizvedene električne energije, količina utrošenog deponijskog gasa; Izvor finansiranja: JPP, Deponija d.o.o. Podgorica, donacije.

Status realizacije: Za ovaj projekat urađena je u 2024. godini Studija izvodljivosti od strane „Tekom-Tehnokonsalting“ d.o.o Beograd. Vrijednost ugovora je 41.962,80 eura sa pdv-om. Sredstva u iznosu od 34.680,00 eura opredijeljena su od Eko-fonda.

Razgradnjom organskog dijela komunalnog otpada koji je se deponuje na sanitarnim kadama, dolazi do stvaranja tzv. deponijskog gasa koji u stabilnoj metanogenoj fazi ima procenat metana od oko 70%. Metan je kaloričan gas koji doprinosi i kaloričnosti čitavog deponijskog gasa. Putem mreže biotrnova, koji su ustvari vertikalne perforirane cijevi zabodene u tijelo kade, stvara se mogućnost ekstrakcije deponijskog gasa koji se stvara u tijelu kade. Da bi se ekstrakcija ostvarila sve bio tranove, kojih je 21 po jednoj sanitarnoj kadi, treba uvezati u jedinstvenu gasnu instalaciju. Na kraju instalacije postavlja se aspirator koji povlači deponijski gas, odnosno ga isisava iz tijela kade. Nakon prolaska kroz filtraciju gas se transportuje ka gasnom motoru gdje gas sagorijeva i hemijski vezanu energiju pretvara u mehaničku. Mehanička energija se koristi u generatoru gdje se ona obrtanjem u rotoru pretvara u električnu energiju. Proizvedena električna energija se preko trafostanice predaje distributivnoj električnoj mreži. U 2025. godini Društvo je pripremlilo Izvještaj o ispitivanju gasnog i termalnog stanja na sanitarnim kadama 1, 2 i 3 koje su izgrađene na deponiji „Livade“.

PROJEKAT broj 109: IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PRERADU OTPADNIH GUMA NA DEPONJI “LIVADE”

Nosilac projekta: “Deponija” d.o.o.; Vrijednost projekta: 250.000,00 eura; Rok realizacije: 2021. godina; Indikatori: količina prerađenih otpadnih guma; Izvor finansiranja: privatno javno partnerstvo, “Deponija” d.o.o. Podgorica.

Status realizacije: Nadležnost upravljana, sakupljanja i obrade otpadnih guma je prema Zakonu o upravljanju otpadom u nadležnosti Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, a ne Glavnog grada Podgorica. Na osnovu urađene Studije lokacije Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera izabrana je lokacija u krugu deponije „Livade“ u Podgorici za izgradnju postrojenja za tretman otpadnih guma. Društvo je iz sopstvenih sredstava realizovalo nabavku drobilice za gume u iznosu od 1.064.800,00 eura.

PROJEKAT broj 110: IZRADA PROJEKTA I IZGRADNJA SANITARNE KADE BROJ 4 NA DEPONJI “LIVADE”

Nosilac projekta: “Deponija” d.o.o., Vrijednost projekta: 1.500.000 eura; Rok realizacije: 2021. godina; Indikatori: količina primljenog čvrstot komunalnog otpada; Izvor finansiranja: Glavni grad Podgorica, “Deponija” d.o.o. Podgorica.

Status realizacije: Projekat je realizovan.

PROJEKAT broj 111: EDUKACIJA I JAČANJE EKOLOŠKE SVIJESTI GRAĐANA O ZNAČAJU ODRŽIVOG UPRAVLJANJA OTPADOM S AKCENTOM NA PRIMARNU SELEKCIJU PO KONCEPTU “SUVA” I “MOKRA” FRAKCIJA

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica i Sekretarijat za komunalne poslove; Vrijednost projekta: 15.000,00 eura; Rok realizacije: 2023. godina, u kontinuitetu; Indikatori: uspostavljena adekvatna komunalna infrastruktura; Izvor finansiranja: Budžet Glavnog grada Podgorica i donacije kroz sponzorstva.

Status realizacije: Projekat je realizovan u 2025. godini. Tokom 2025. godine kontinuirano su sprovedene aktivnosti na jačanju ekološke svijesti građana o značaju održivog upravljanja otpadom, sa posebnim akcentom na primarnu selekciju po konceptu „suve“ i „mokre“ frakcije.

Sekretarijat za komunalne poslove je, u saradnji sa LRF Advisory, realizovao projekat „Škola ekologije: Kuda sa čim u Podgorici“, usmjeren na edukaciju građana o pravilnom postupanju sa komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom, kao i na promociju dostupne komunalne infrastrukture za odlaganje i selekciju otpada.

U okviru projekta sprovedene su ciljane edukativne aktivnosti (radionice za djecu školskog i predškolskog uzrasta i tribine za građane), kroz koje su učesnici informisani o pravilnoj klasifikaciji otpada, načinima smanjenja otpada u domaćinstvima, kao i o dostupnim infrastrukturnim rješenjima za njegovu adekvatnu selekciju i odlaganje.

Realizacijom projekta ostvaren je definisani indikator koji se odnosi na unapređenje funkcionalne upotrebe i vidljivosti komunalne infrastrukture za primarnu selekciju otpada, uz istovremeno povećanje nivoa informisanosti i uključenosti građana u sistem upravljanja otpadom.

Aktivnosti su bile praćene medijskom kampanjom, čime je obezbijeđen dodatni domet i informisanje šire javnosti.

Projekat je realizovan u ukupnom iznosu od 14.394,99 eura sa pdv-om, u skladu sa planiranim budžetskim sredstvima.

PROJEKAT broj 112: IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI IZGRADNJE I OPREMANJA POGONA ZA KOMPOSTIRANJE BILJNOG OTPADA

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, "Zelenilo" d.o.o. Podgorica, "Deponija" d.o.o. Podgorica; Vrijednost projekta: 1.880.000,00 eura; Rok realizacije: zavisi od obezbijedivanja sredstava; Indikatori: količina organskog otpada; Izvor finansiranja: Budžet Glavnog grada Podgorica, EU fond.

Status realizacije: U prethodnom periodu na deponiji „Livade“ nije bilo aktivnosti na realizaciji navedenog projekta.

PROJEKAT broj 113: IMPLEMENTACIJA KONCEPTA "SUVA" I "MOKRA" FRAKCIJA

Nosioci projekta: Glavni grad Podgorica, Sekretarijat za komunalne poslove i "Čistača" d.o.o.; Vrijednost projekta: 1.800.000,00 eura; Rok realizacije: 2025. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: broj postavljenih metalnih kontejnera kao i populcemnih kontejnera; Izvor finansiranja: Budžet Glavnog grada – 1.200.000,00 eura, sredstva „Čistača" d.o.o – 600.000,00 eura i donacije i sredstva za finansiranje projekata iz međunarodnih fondova.

Status realizacije: Nakon sprovedene tenderske procedure krajem 2024. godine sprovedena je Studija izvodljivosti od strane "Tekon-Tehnosalting" d.o.o Beograd. Vrijednost ugovora bila je određena u iznosu od 618.116,40 eura sa uračunatim pdv-om. Takođe, nakon sprovedene tenderske procedure, tokom 2024. godine izvršena je nabavka od nabavke od 175 komada metalnih posuda 1.1m³ i 325 komada metalnih posuda sa platičnim poklopcem 1.1m³, u ukupnom finansijskom iznosu od 165.709,50 eura sa pdv-om, sve finansirano iz Budžeta Glavnog grada Podgorica. Predmetne posude postavljaju se na prostoru Glavnog grada, u cilju modernizacije komunalne opreme i jačanja koncepta odlaganja otpada.

PROJEKAT broj 114: IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI RJEŠAVANJA I TRETMANA OTPADNIH VODA U GOLUBOVCIMA

Nosioci projekta: "Vodovod i kanalizacija" d.o.o Podgorica, Opština u okviru Glavnog grada Golubovci; Vrijednost projekta: 1.800.000,00 eura; Rok realizacije: 2024. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: izrađena studija na osnovu koje se pristupa izradi tehničke dokumentacije; Izvor finansiranja: Budžet Glavnog grada/sredstva privrednog društva.

Status realizacije: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, te prestala da postoji kao Opština u okviru Glavnog grada Golubovci. Formiranjem opštine Zeta, njenih organa i službi, društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na teritoriji ove opštine, koje se odnose na realizaciju Strateškog plana Glavnog grada u 2025. godini.

PROJEKAT broj 115: IZRADA KATASTRA KORISNIKA I ZAGAĐIVAČA VODA NA TERITORIJI OPŠTINE U OKVIRU GLAVNOG GRADA GOLUBOVCI

Nosioci projekta: Naručilac katastara; Rok realizacije: 2024. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: izrađen katastar; Izvor finansiranja: Budžet Glavnog grada/Budžet Opštine Golubovc/donacije.

Status realizacije: Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.92/22) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu („Službeni list Crne Gore”, br.92/22), osnovana je Opština Zeta, te prestala da postoji kao Opština u okviru Glavnog grada Golubovci. Formiranjem opštine Zeta, njenih organa i službi, društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na teritoriji ove opštine, koje se odnose na realizaciju Strateškog plana Glavnog grada u 2025. godini.

PROJEKAT broj 116: MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE I UGRADNJA LED RASVJETE

Nosioci projekta: „Komunalne usluge” d.o.o.; Rok realizacije: Faza II – zavisice od složenosti projekta i mogućnosti realizacije i finansiranja; Projektni ishod i izlazni indikatori: manji trošak za električnu energiju i održavanje, broj ugrađenih LED svjetiljki; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 5.000.000,00 eura;

Status realizacije: Projekat modernizacije javne rasvjete na teritoriji Glavnog grada odnosi se na projekat zamjene zastarjelih svjetiljki javne rasvjete koje su energetske neefikasne sa novim LED (Light Emitting Diode - LED) izvorim svjetiljki. Zbog svojih prednosti u odnosu na druge izvore, kao što bolji reprodukcija boja CRI, mogućnost upravljanja, duži vijek trajanja, ved svjetljenja

iskorištenost i energetska efikasnost, odnosno smanjenje u potrošnji električne energije koje ide i do 70%. Ukupno utrošena sredstva za ovaj projekat u 2024. godini iznose 1.625.000,00 eura.

PROJEKAT broj 117: SOLARNA ELEKTRANA “VELJE BRDO”

Nosilac projekta: Ministarstvo ekonomije; Rok realizacije: 2020-2021. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: povećanje proizvodnje električne energije od sunčevog zračenja na teritoriji Glavnog grada Podgorica u MWh; Ukupan budžet i izvor finansiranja: 75.247.500,00 eura, investitor.

Status realizacije: Projekat je u nadležnosti Vlade Crne Gore, Glavni grad je realizovao aktivnosti u okviru svojih nadležnosti.

PROJEKAT broj 118: GLAMPING RESORT OBLUN – MONTENEGRO

Nosioci projekta: Glavni grad, Vlada Crne Gore, Ministarstvo turizma i održivog razvoja; Rok realizacije: 2023. godina; Projektni ishod i izlazni indikatori: Povećanje turističkih kapaciteta; Ukupan budžet i izvor finansiranja: Privatno partnerstvo, javno-privatno partnerstvo.

Status realizacije: Nema planskih pretpostavki za realizaciju ovog projekta.

III ZAKLJUČAK

Od ukupno 118 projekata koji su predviđeni Strateškim planom razvoja Glavnog grada za period 2020–2025. godina, u izvještajnom periodu je u različitim fazama realizacije bilo 12 projekata i 7 mjera.

Za njihovu realizaciju uloženo je ukupno **11.723.546,80** eura, iz Budžeta Glavnog grada i privrednih društava, čiji je osnivač Glavni grad.

Iz Budžeta Crne Gore nije bilo opredijeljenih sredstava.

Iz budžeta Glavnog grada i privrednih društava iznos od **11.723.546,80** eura utrošen je na različite faze realizacije projekata br. 1, 2, 19, 21, 24, 29, 39, 47, 70, 87, 93, 106, kao za Specifični cilj II jačanje konkurentnosti privrede i daljnje unapređenje poslovnog okruženja po mjerama podrške broj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Napomena:

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br. 92/22) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu („Službeni list Crne Gore”, br. 92/22), osnovana je Opština Zeta, te prestala da postoji kao Opština u okviru Glavnog grada Golubovci.

Formiranjem opštine Zeta, njenih organa i službi, društva u vlasništvu Glavnog grada Podgorica nijesu sprovodila aktivnosti na teritoriji ove opštine, koje se odnose na realizaciju Strateškog plana Glavnog grada u 2025. godini.

SLUŽBA GRADONAČELNIKA

Broj: 01-018/26-2466

Podgorica, 27.04.2026. godine

Na osnovu člana 60 stav 1, u vezi sa članom 100 stav 1 tačka 3 Statuta Glavnog grada ("Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 8/19, 20/21, 49/22 i 51/25), te člana 123 stav 2 i člana 124 Poslovnika Skupštine Glavnog grada ("Službeni list CG - Opštinski propisi", br. 31/19, 16/20, 43/20, 45/25 i 51/25), Skupština Glavnog grada, na sjednici, održanoj dana _____ 2026. godine, razmatrala je Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica (2020-2025), za 2025. godinu i donijela

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica (2020-2025), za 2025. godinu.

Broj: _____

Podgorica, _____ 2026. godine

SKUPŠTINA GLAVNOG GRADA

PREDSJEDNIK

Srdan Perić

Obrazloženje

Članom 60 stav 1 Statuta Glavnog grada (“Službeni list CG - Opštinski propisi”, br. 8/19, 20/21, 49/22 i 51/25), propisano je da u vršenju poslova iz okvira svoje nadležnosti, Skupština donosi Statut Glavnog grada, Poslovnik Skupštine, odluke, rješenja, zaključke, deklaracije, povelje, preporuke, program rada i druge akte, dok je članom 100 stav 1 tačka 3 istog akta propisano da se gradonačelnik stara i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, strateškog plana razvoja Glavnog grada i drugih razvojnih planova i programa, kao i za sprovođenje strateških dokumenata od državnog značaja.

U skladu sa članom 123 stav 2 Poslovnika Skupštine Glavnog grada, Skupština razmatra izvještaje, analize, informacije i druge analitičke materijale koje pripremaju organi uprave Glavnog grada i javne službe. Povodom razmatranja materijala iz člana 123 Poslovnika, Skupština može donijeti ocjene i zaključke.

Pripema i razmatranje Izvještaja o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica (2020-2025) za 2025. godinu, predviđena je Programom rada Skupštine Glavnog grada za 2026. godinu, za II kvartal.

Imajući u vidu navedeno, predloženo je Skupštini Glavnog grada da usvoji Izvještaj o sprovođenju Strateškog plana razvoja Glavnog grada Podgorica (2020-2025) za 2025. godinu.